



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-C-0422
XNZSAF00562-ZF-C-0422

项目名称中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目项目编号XNZSAF00562
中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目XNZSAF00562

合同类别	施工	合同编号	SAQ2-GCCG-2024-029
	施工		SAQ2-GCCG-2024-029
合同名称	全厂调试、运行、培训及性能测试工程		
	全厂调试、运行、培训及性能测试工程		
收款单位	单位名称：	中国能源建设集团科技发展有限公司	
		中国能源建设集团科技发展有限公司	
	账户名称：	Branch Of China Energy Engineering Group Science And Technology Development Co., Ltd	
		中国能源建设集团科技发展有限公司总部	
	开户银行：	The Saudi Awwal Bank	
		The Saudi Awwal Bank	
	银行账号：	SA4945000000242464956080	
		SA4945000000242464956080	
合同总额(元)	66,904,030.59	已支付(元)	15,574,232.62
	66,904,030.59		15,574,232.62
申请支付金额	716,744.67	币种	USD
	716,744.67		USD
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
	0.00		
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	0
	0.00		0
是否确认收回	否	预计回收时间	
	否		
垫支原因			

在岸合同除去选项报价和暂估价外，不含税总价为6258405.50美元，因预付款不包含选项报价及暂估价，选项报价和暂估价部分将单独报工程量结算。根据合同要求，进度款按承包商确认的进度结算金额的75%的比例支付(扣除20%预付款、预留5%竣工结算	
在岸合同除去选项报价和暂估价外，不含税总价为6258405.50美元，因预付款不包含选项报价及暂估价，选项报价和暂估价部分将单独报工程量结算。根据合同要求，进度款按承包商确认的进度结算金额的75%的比例支付(扣除20%预付款、预留5%竣工结算	
施工经理(签署):	周炜日期: 2026-06-15
周炜	2026-06-15
同意	
发起部门岗位经理(签署): 宗纪州	日期: 2026-06-15
同意	
发起部门分管领导(签署): 王振杰	日期: 2026-06-15
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 716744.67 USD 2687792.51 SAR ,同意支付 716744.67 USD (汇率: 3.75)。	
财务专责(签署):	曹阳日期: 2026-06-17
同意	
财务经理(签署):	王勋日期: 2026-06-17
项目副经理(联营体成员方)(签署):	
日期:	
同意	
项目经理(签署):	彭其润日期: 2026-06-17
分公司负责人(签署):	
日期:	
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 716744.67 USD 2687792.51 SAR ,同意支付	同意
财务人员(签署):	曹阳日期: 2026-06-17
财务部负责人(签署):	郑敏日期: 2026-06-18
公司主管领导(签署):	日期: 总会计师(签署): 日期:
总经理(签署):	日期: 董事长(签署): 日期:



فرع شركة تشاينا إنيرجي إنجنيرنج جروب ساينس اند تكنولوجي ديفلوبيمنت كومباني ليمت
Branch of China Energy Engineering Group Science and Technology Development CO., LTD

فاتورة ضريبة Tax Invoice



1/1

Customer address

China Energy International Group
Company Limited
King Fahad Branch
7421
3143
Al Olaya Dist.
SA 12212 Riyadh
Riyadh

عنوان العميل

شركة تشاينا إنيرجي إنجنيرنج جروب كومباني
ليمت
الملك فهد الفرعي
7421
3143
حي العليا
SA 12212 الرياض
الرياض

Invoice no Issue date	CEEC-STD-ON-202607 2026-05-29	رقم الفاتورة تاريخ الإصدار	Date of Supply Customer no Customer VAT Number Due date	2026-05-29 001 311502140100003 2026-06-28	تاريخ التوريد رقم العميل رقم ضريبة القيمة المضافة تاريخ الاستحقاق
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--	--

رقم No	رقم السلعة Article no	وصف Description	كمية Quantity	وحدة Unit	سعر الوحدة Unit price	المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة Amount excl. VAT	إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة VAT	إجمالي المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة Amount incl. VAT
1	001	تشغيل وتجهيز محطة توليد الطاقة Power plant commissioning and operation	1.00	item	2,337,210.88 SAR	2,337,210.88 SAR	350,581.63 SAR 15.00 %	2,687,792.51 SAR

VAT local currency: 350,581.63 ريال سعودي

Sum of line net amounts
Total excl VAT
Total VAT amount
Total incl VAT
Amount to pay

2,337,210.88 SAR
2,337,210.88 SAR
350,581.63 SAR
2,687,792.51 SAR
2,687,792.51 SAR

مجموع صافي المبالغ
إجمالي المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة
إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة
الإجمالي شاملاً ضريبة القيمة المضافة
مبلغ الدفع

ملخص ضريبة القيمة المضافة

VAT summary

رمز ضريبة القيمة المضافة VAT code	سبب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة VAT exemption	معدل ضريبة القيمة المضافة VAT rate	المبلغ الخاضع لضريبة القيمة المضافة Taxable amount	المبلغ الصافي Net amount	مبلغ ضريبة القيمة المضافة VAT amount
S		15.00	2,337,210.88 SAR 2,337,210.88 SAR	2,337,210.88 SAR 2,337,210.88 SAR	350,581.63 SAR 350,581.63 SAR

مبلغ ضريبة القيمة المضافة بالعملة المحاسبية (SAR) 350,581.63
Vat amount in accounting currency(SAR)

سعر الصرف 1 Exchange rate

VAT number	312685538500003	رقم ضريبة القيمة المضافة	Branch of China Energy Engineering Group	فرع شركة تشاينا إنيرجي إنجنيرنج جروب ساينس اند
IBAN	SA4945000000242464956080 (USD)	IBAN	Science and Technology Development CO.,	تكنولوجيا ديفلوبيمنت كومباني ليمت
Swift	SABBSARI	سويفت	LTD	الرياض، المحمدية، الأمير تركي بن عبدالعزيز الاول
			rince Turki Ibn Abdulaziz Al Awal street	SA 12362 الرياض
			6169	الرياض
			PAI Muhammadiyah district	
			SA 12362 Riyadh	
			Riyadh	

CEEC EPC JV of QASSIM 2-Plant commissioning, operation, training and performance test project

2026/4/30

No.:SA02-GCCG-2024-029-ZF004

Contractor 承 包 方 (银行账户名称):		BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY		Bank 银行: Saudi Awwal Bank (SAB)		Bank account 银行账号: SA4945000000242464956080		Swift Code: SABBSARI							
Contract Name 合同名称:		CEEC EPC JV of QASSIM 2-Plant commissioning, operation, training and performance test project					Notification: 编制说明: 在岸合同除去选项报价和暂估价外, 不含税总价为6258405.50美元, 因预付款不包含选项报价及暂估价, 选项报价和暂估价部分将单独报工程量结算。 根据合同要求, 进度款按承包商确认的进度结算金额的75%的比例支付 (扣除 20%预付款、预留5%竣工结算款及安全保证金), 实际应开票金额为本期实付款对应金额。								
Contract No. 合同编号:		SAQ2-GCCG-2024-029		Contract Value 合同金额		USD 7,197,166.33									
Item 项目名称		To Previous Period (USD) 上期累计		%		This Period (USD) 本期金额				To Date (USD) 截至本月累计		%			
I.Advanve Payment 工程预付款 (含税)		1,439,433.38		20.00%		1,439,433.38				1,439,433.38		20.00%			
II.Progress Payment 完成产值 (不含税)		886,354.98				831,008.32		1,717,363.30		27.44%		Reviewed by 审核人:	于程浩	Date of Operate 日期:	2026.05.03
III.Deducted Items 扣款明细												Dept 会签部门	Advice 会签意见	Signer 会签人	Time 会签时间
1.Workers' salary payment 人工代付												Consrvetion Department 工程管理部	拟同意	[Signature]	2026.05.03
2.Material requisition 材料领用															
3.Mechanical equipment rental 机械租赁												QA/QC Department 质量管理部	Suniduyas	[Signature]	2026.05.03
4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties 考核奖惩															
IV.Settlement Output Value 结算产值 (含税)		1,019,308.23				955,659.56		1,974,967.79		27.44%		HSE Department 安健环部	拟同意	[Signature]	2026.5.1
1.Defect liability security 质量保证金						47,782.98		98,748.39		27.44%					
2.Workers salary security 工薪保证金												Planning contract Department 计划合同部	拟同意	[Signature]	2026.05.05
3.Progress security 结算保留金															
4.Payment deduction 预付款扣回						191,131.91		394,993.56		27.44%		Depuy Project Director /Chief engineer 副经理/总工	拟同意	[Signature]	2026.05.05
5.Deduction of VAT 预开增值税扣减															
V.Net Payment 实付款		2,203,914.55				716,744.67		2,920,659.22		40.58%		Project Manager 项目经理	同意	[Signature]	2026.5.21
The Contractor Representative 承包方代表:		[Signature]													
(Sign and Stamp) 签名并加盖公章															



全厂调试、运行、培训及性能测试工程分包合同进度款报表
CEEC EPC JV of QASSIM 2-Plant commissioning, operation, training and performance test project
2026年4月30日 Unit单位: USD


Report Company填报单位: 中国能源建设集团科技发展有限公司沙特分公司

Unit单位: USD

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Toal uotput value 累计完成产值	%
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价										
1.00	单体调试 (2) quotation for power plant precommissioning (2)		Item	1.00	1380000.00	1380000.00	0.18	255270.08	0.24	332092.03	0.24	332092.03	24.06%	0.43	587362.11	42.56%
2.00	分系统调试 (2) subsystem commissioning (2)		Item	1.00	836500.00	836500.00	0.18	153834.49	0.28	235216.28	0.28	235216.28	28.12%	0.47	389050.77	46.51%
3.00	整套启动调试 (2) Whole set of startup (2)		Item	1.00	733152.00	733152.00		0								
4.00	涉网试验 (2) grid integration test (2)		Item	1.00	510000.00	510000.00		0								
5.00	特殊试验special commissioning		Item	1.00	390000.00	390000.00	0.20	78000.00	0.20	78000.00	0.20	78000.00	20.00%	0.40	156000.00	40.00%
6.00	性能试验 (2) Performance test quotation (2)		Item	1.00	264000.00	264000.00		0								
7.00	定值计算 (2) Settingscalculation quotation (2)		Item	1.00	108000.00	108000.00	0	0	0.80	86400.00	0.80	86400.00	80.00%	0.80	86400.00	80.00%
8.00	培训 (2) raining quotation (2)		Item	1.00	219791.00	219791.00										
9.00	运行 (2) operation quotation (2)		Item	1.00	1816962.50	1816962.50	0.22	399250.41	0.05	99300.00	0.05	99300.00	5.47%	0.27	498550.41	27.44%
	合计			9.00	6258405.50	6258405.50	0.79	886354.98	1.58	831008.32	1.58	831008.32	13.28%	2.37	1717363.30	27.44%
	VAT15%				938760.83	938760.83		132953.25		124651.25		124651.25			257604.49	
	总计Total				7197166.33	7197166.33		1019308.23		955659.56		955659.56	13.28%		1974967.79	27.44%

Remark: Fund of next month is reported by Contractor. Contractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Employer. 下月资金计划由承包方填报, 并对准确性负责, 发包方审核不包括此项内容。


The Contractor Representative

承包方代表:  2026-5-1


Consrvetion department:

工程管理部 (专业组) 审核: 


QA/QC Department:

质量管理部 (专业组) 审核:  03.05.2026

HSE Department:

安全管理部 (专业组) 审核: 

Planning contract Department:

计划合同部审核: 

电厂单体调试工作清单Work list and quotation for power plant precommissioning (固定总价)

工程名称	中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目CEEC EPC JV of QASSIM 2 PROJECT-KSA								合同编号Subcontract No.:SAQ2-GCCG-2024-029		
发包单位	中能建国际建设集团有限公司沙特阿拉伯分公司 BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.										
承包单位	中国能源建设集团科技发展有限公司沙特分公司 BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.										
序号 SN.	暂定分项工作名称 Provisional Subitem work list		合同工程量 Contract quantity		上期累计金额 The cumulative amount approved in the previous period		分包方本期申报工程量The subcontractor's declared work volume for this period		截止本期累计审定金额 Cumulative audited amount up to this period		备注 Remarks
			数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	
1	燃气轮发电机组	Gas turbine generator set	1	214947.79	0.00	0.00	0.25	53736.95	0.25	53736.95	
2	余热锅炉	HRSBG	1	132529.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	汽轮发电机组	Steam turbine generator set	1	116826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	燃料供应系统	Fuel supply system	1	20574.65	0.10	2057.47	0.50	10287.33	0.60	12344.79	
5	试运配合	Cooperation trial operation	1	6461.10	0.10	646.11	0.30	1938.33	0.40	2584.44	
6	水处理系统	Water treatment system	1	6480.50	0.10	648.05	0.60	3888.30	0.70	4536.35	
7	热控实验室建标	I&C laboratory construction	1	13888.60	1.00	13888.60	0.00	0.00	1.00	13888.60	
8	电气系统	Electrical system	1	665522.25	0.30	199656.68	0.30	199656.68	0.60	399313.35	
9	热工控制系统调试配合	Cooperation commissioning of thermal engineering control system	1	59257.77	0.20	11851.55	0.30	17777.33	0.50	29628.89	
10	脱硝系统调试	Denitrification system	1	10903.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	附属生产工程	Subsidiary production projects	1	14470.20	0.20	2894.04	0.50	7235.10	0.70	10129.14	
12	与厂址有关的单项工程	Single projects related to the factory site	1	7102.14	0.20	1420.43	0.60	4261.29	0.80	5681.71	
13	调试办管理配合	Commissioning office management	1	111035.77	0.20	22207.15	0.30	33310.73	0.50	55517.89	
	不含增值税固定总价小计 Subtotal (fixed lump sum			1380000.00	0.18	255270.08	0.24	332092.03	0.43	587362.11	

承包方签字

张东一

2026 年 05 月 01 日

工程管理部签字

731708

2026 年 05 月 07 日

电厂分系统调试工作清单Work list and quotation for power plant subsystem commissioning (固定总价)

工程名称	中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目CEEC EPC JV of QASSIM 2 PROJECT-KSA								合同编号Subcontract No. :SAQ2-GCCG-2024-029		
发包单位	中能建国际建设集团有限公司沙特阿拉伯分公司 BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.										
承包单位	中国能源建设集团科技发展有限公司沙特分公司 BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.										
序号 SN.	暂定分项工作名称 Provisional Subitem work list		合同工程量 Contract quantity		上期累计金额 The cumulative amount approved in the previous period		分包方本期申报工程量The subcontractor's declared work volume for this period		截止本期累计审定金额 Cumulative audited amount up to this period		备注 Remarks
			数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	
1	燃机分系统调试	GT subsystem Commissioning	1	53794.31	0.00	0.00	0.25	13448.58	0.25	13448.58	
2	余热锅炉分系统调试	HRSG subsystem Commissioning	1	20958.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	汽机分系统调试	ST subsystem Commissioning	1	68531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	燃料供应系统	Fuel supply system	1	10903.52	0.10	1090.35	0.40	4361.41	0.50	5451.76	
5	水处理系统	Water treatment system	1	22641.41	0.20	4528.28	0.35	7924.49	0.55	12452.77	
6	电气系统	Electrical system	1	343429.86	0.30	103028.96	0.30	103028.96	0.60	206057.91	
7	热工控制系统调试	Commissioning of thermal engineering control system	1	287103.64	0.15	43065.55	0.35	100486.27	0.50	143551.82	
8	脱硝系统调试	Denitrification system Commissioning	1	19027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	附属生产工程	Subsidiary production projects	1	9116.19	0.20	1823.24	0.60	5469.71	0.80	7292.95	
10	与厂址有关的单项工程	Single projects related to the factory site	1	993.73	0.30	298.12	0.50	496.87	0.80	794.98	
	不含增值税固定总价小计 Subtotal (fixed lump sum			836500.00	0.18	153834.49	0.28	235216.28	0.47	389050.78	

承包方签字

钱天仁

2026 年 05 月 01 日

工程管理部签字

王科

2025 年 05 月 03 日

电厂保护定值计算Work list and quotation for power plant setting caculation (固定总价)

工程名称	中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 CEEC EPC JV of QASSIM 2 PROJECT-KSA								合同编号Subcontract No. :SAQ2-GCCG-2024-029		
发包单位	中能建国际建设集团有限公司沙特阿拉伯分公司 BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.										
承包单位	中国能源建设集团科技发展有限公司沙特分公司 BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.										
序号 SN.	暂定分项工作名称 Provisional Subitem work list		合同工程量 Contract quantity		上期累计金额 The cumulative amount approved in the previous period		分包方本期申报工程量The subcontractor's declared work volume for this period		截止本期累计审定金额 Cumulative audited amount up to this period		备注 Remarks
			数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	
1	全厂电气定值计算与整定	Calculation and tuning of electrical settings for the entire power plant	1	42811.65	0.00	0.00	0.80	34249.32	0.80	34249.32	
2	全厂热工保护定值整理与编制	Compilation and establishment of thermal protection settings for the entire power plant	1	65188.35	0.00	0.00	0.80	52150.68	0.80	52150.68	
	不含增值税固定总价小计 Subtotal (fixed lump sum			108000.00				86400.00		86400.00	

承包方签字 钱天仁

2016 年 05 月 01 日

工程管理部签字 1024 年 05 月 01 日

特殊性实验工作清单Work list and quotation for power plant special test (固定总价)

工程名称	中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目CEEC EPC JV of QASSIM 2 PROJECT-KSA									合同编号Subcontract No. :SAQ2-GCCG-2024-029		
发包单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD											
承包单位	中国能源建设集团科技发展有限公司 STDC											
序号 SN.	暂定分项工作名称 Provisional Subitem work list		计量单位 Unit of measurem ent	Contract contract quantity		The cumulative amount approved in the previous period		The subcontractor's declared work volume for this period		Cumulative audited amount up to this period		备注 Remarks
				数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	数量 quantities	合价 (\$) Total price	
1	特殊调试	Special Commissioning	1	1	390000.00	0.20	78000.00	0.20	78000.00	0.40	156000.00	
	不含增值税固定总价小计 Subtotal (fixed lump sum price excluding VAT)				390000.00	0.20	78000.00	0.20	78000.00	0.40	156000.00	

承包方签字

钱太人

2026 年 05 月 01 日


工程管理部签字

1 林

2026 年 05 月 23 日

沙特凯西姆 II 期燃机运行项目

中国能源建设集团 科技发展有限公司服务时间确认表



2026 年 4 月

序号	姓 名	岗 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	出勤 天数
			三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	
1	严军	运行经理	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
2	李永超	运行专工	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
3	陈文亮	运行专工	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
4	杨祥龙	运行经理	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
5	范宽	运行专工	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Φ	Φ	Φ	27
6	房鹏飞	运行专工	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	0
7	OMER FAROOQ	LOTO 工程师	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
8	郝长久	运行专工	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	0
9	毕辉	安全工程师	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
10	丁浩	集控值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
11	李奉近	集控值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
12	杨福星	集控值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
13	于蕴喆	化环值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
14	高明	集控值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
15	杨亚棋	化验员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
16	王梓瑞	集控巡检员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
17	成林林	集控巡检员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
18	樊振虎	化环值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
19	贺建	集控值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
20	贺洁	集控值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
21	介增辉	值长	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
22	高天宇	集控巡检员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
23	马灵楠	燃机专工	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24
24	王琦	集控值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
25	李宛津	化环值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
26	李彦利	化环值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30
27	田野	集控巡检员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30

28	崔媛媛	化环值班员	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
----	-----	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

中国能建科技公司沙特凯西姆 II 项目部运维费计算表

月份	序号	姓名	岗位	到场日期	离场日期	单价（美元）	出勤天数	人月数	金额（美元）	备注
2026年3月	1	严军	运行经理	2025/11/19	还未离场	8750	30	1.0000	8750.00	
	2	李永超	运行专工	2026/4/7	还未离场	6200	24	0.8000	4960.00	4月7日返场
	3	陈文亮	运行专工	2026/4/7	还未离场	6200	24	0.8000	4960.00	4月7日返场
	4	杨祥龙	运行经理	2026/1/25	还未离场	8750	30	1.0000	8750.00	
	5	郝长久	运行专工	2025/11/19	2026/3/7	6200	0	0.0000	0.00	3月7日请假回国
	6	毕辉	安全工程师	2025/11/26	还未离场	5800	30	1.0000	5800.00	
	7	房鹏飞	运行专工	2025/11/2	2026/2/22	6200	0	0.0000	0.00	2月22日请假回国
	8	范宽	运行专工	2025/11/2	2026/4/27	6200	27	0.9000	5580.00	4月27日回国休假
	9	OMER FAROOQ	LOTO工程师	2025/11/26	还未离场	6200	30	1.0000	6200.00	
	10	杨福星	集控值班员	2025/12/3	还未离场	5800	30	1.0000	5800.00	
	11	于蕴喆	化环值班员	2025/12/3	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	
	12	丁浩	集控值班员	2025/12/3	还未离场	5800	30	1.0000	5800.00	
	13	李奉近	集控值班员	2025/12/3	还未离场	5800	30	1.0000	5800.00	
	14	高明	集控值班员	2025/12/16	还未离场	5800	30	1.0000	5800.00	
	15	杨亚棋	化验员	2025/12/16	还未离场	5000	30	1.0000	5000.00	
	16	王梓瑞	集控巡检员	2025/12/16	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	
	17	成林林	集控巡检员	2025/12/16	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	
	18	樊振虎	化环值班员	2025/12/16	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	
	19	贺建	集控值班员	2025/12/16	还未离场	5800	30	1.0000	5800.00	
	20	贺洁	集控值班员	2025/12/16	还未离场	5800	30	1.0000	5800.00	
	21	介增辉	值长	2026/1/7	还未离场	6200	30	1.0000	6200.00	
	22	高天宇	集控巡检员	2026/1/7	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	
	23	马灵楠	运行专工	2026/4/7	还未离场	6200	24	0.8000	4960.00	4月7日返场
	24	王琦	集控值班员	2026/1/27	还未离场	5800	30	1.0000	5800.00	
	25	李宛津	化环值班员	2026/1/27	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	
	26	李彦利	化环值班员	2026/1/27	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	

	27	田野	集控巡检员	2026/1/27	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	
	28	崔媛媛	化环值班员	2026/1/27	还未离场	5280	30	1.0000	5280.00	
	29	顾红军	值长	2026/4/7	还未离场	6200	24	0.8000	4960.00	4月7日首次入场
	30	呼晓东	集控值班员	2026/4/7	还未离场	5800	24	0.8000	4640.00	4月7日首次入场
合计:							807	26.9000	158880.00	
人月数统计	运行经理:	2.0000	LOTO工程师:	1.0000	集控值班员:	7.8000	化验员:	1.0000		
	安全工程师:	1.0000	运行专工:	3.3000	集控巡检员:	4.0000				
	PTW工程师:	0.0000	值长:	1.8000	化环值班员:	5.0000				
26年5月计划结算 (26年4月运维款)						出勤总天数	人月总数	美元		
						807	26.9000	158880.00		
							在岸	99300.00		
							离岸	59580.00		

分包方签字
 运维负责人: 
 日期: 2026.5.1

工程管理部签字
 负责人: 
 日期: 2026.5.2

运行人月数清单operation man power list and quotation for power plant (固定总价)

工程名称	中国能建沙特凯西姆II 燃机项目CEEC EPC JV of QASSIM 2 PROJECT-KSA												
发包单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD												
承包单位	中国能源建设集团科技发展有限公司 STDC												
序号 SN.	暂定分项工作名称 Provisional Subitem work list		计量单位Unit of measurement	单价（\$） unit price	合同工程量 Contract quantity		上期累计金额 The cumulative amount approved in the previous period		分包方本期申报工程量The subcontractor's declared work volume for this period		截止本期累计审定金额 Cumulative audited amount up to this period		备注 Remarks
					数量 quantities	合价（\$） Total price	数量 quantities	合价（\$） Total price	数量 quantities	合价（\$） Total price	数量 quantities	合价（\$） Total price	
	试运行		人月数小计 Manpower										
1	运行经理 Operation Manager			8750.00	6	52500.00	11.6581	102008.06	2.0000	17500.00	13.6581	119508.06	
2	安全工程师 Safety Engineer			5800.00	18	104400.00	4.1667	24166.67	1.0000	5800.00	5.1667	29966.67	
3	PTW工程师 PTW Engineer			5800.00	18	104400.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	
4	LOTO工程师 LOTO Engineer			6200.00	18	111600.00	4.4333	27486.67	1.0000	6200.00	5.4333	33686.67	
5	运行专工 Operation Engineer			6200.00	70	434000.00	27.5848	171025.71	3.3000	20460.00	30.8848	191485.71	
6	值长 Shift Supervisor			6200.00	56	347200.00	2.8065	17400.00	1.8000	11160.00	4.6065	28560.00	
7	集控值班员 CCR Operator			5800.00	152	881600.00	24.5161	142193.55	7.8000	45240.00	32.3161	187433.55	
8	集控巡检员 CCR Inspector			5280.00	80	422400.00	12.0000	63360.00	4.0000	21120.00	16.0000	84480.00	
9	化环值班员 Chemical Operator			5280.00	68	359040.00	13.9355	73579.35	5.0000	26400.00	18.9355	99979.35	
10	化验员 Laboratory technician			5000.00	18	90000.00	3.5161	17580.65	1.0000	5000.00	4.5161	22580.65	
	不含增值税固定总价小计 Subtotal (fixed lump					2907140.00	104.6171	638800.66	26.9000	158880.00	131.5171	797680.66	
									在岸	99300.00		498550.41	
									离岸	59580.00		299130.25	

承包方签字  年 月 日

工程管理部签字  年 月 日

Progress Application Format
工程形象进度审批表

No. 序号	Project name 项目名称	Unit 单位	Number 数量	Construction Progress	Completion Time 完成时间
一					
1	运行人月数	人月数	26.9	5.34%	2026.4.30
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

The Subcontractor Representative: 杨晓龙
2026-5-1

The Contractor Representative: 于根诺