



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：SAQ2-FWHT-2024-017-DGGZ-N-0016


项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	总包	合同编号	SAQ2-FWHT-2024-017
合同名称	Civil Laboratory Service		
收款单位	单位名称：	Fujian Survey & Geo Research Arabia Co. Ltd	
	账户名称：	Fujian Survey & Geo Research Arabia Co. Ltd	
	开户银行：	Riyad Bank	
	银行账号：	3443708359940	
合同总额(元)	6,144,094.97	已支付(元)	5,909,529.42
申请支付金额	91,511.25	币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	91511.25
垫支原因			
XNZSAF00562 项目 SAQ2-FWHT-2024-017 合同 Fujian Survey & Geo Research Arabia Co. Ltd 分包结算			
发起人(签署)：任泊林 日期：2026-06-29			
同意			
发起部门岗位经理(签署)：宗纪州 日期：2026-06-27			
其他岗位经理会签(签署)：			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为91511.25 SAR 91511.25 SAR ，同意支付91511.25 SAR。			
财务专责(签署)：曹阳 日期：2026-06-27			
同意			
财务经理(签署)：王勋 日期：2026-06-27			
项目副经理(联营体成员方)(签署)：			

同意	
项目经理(签署):	彭其润
日期:	2026-06-28
分公司负责人(签署):	
日期:	
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验, 可以抵扣。并收到报审表及发票, 金额分别为Q1511 25 SAR Q1511 25 SAR 同音吉付Q1511 25	
财务人员(签署):	曹阳
日期:	2026-06-27
同意	
财务部负责人(签署):	
郑敏	
日期: 2026-06-29	
公司主管领导(签署):	日期:
总会计师(签署):	
日期:	
总经理(签署):	
日期:	
董事长(签署):	
日期:	

Payment of Agreement For Civil Laboratory Service
2026/6/20

No.:SAQ2-FWHT-2024-017-ZF020

Subcontractor 分包方 (银行账户名称):	Fujian Survey & Geo Research Arabia Co.Ltd		Bank 银行:		RIYAD BANK,DAMMAM, KSA.						
			Bank account 银行账号:		Account No.:3443708359940 IBAN:SA9120000003443708359940		Swift Code: RIBLSARI				
Contract Name 合同名称:		Subcontract For Civil Laboratory Service				Notification: 20th progress payment: 编制说明: 合同第20次进度款支付: The total amount of the contract excluding tax is 2859960 SAR, this progress payment excludes VAT in the amount of 79575 SAR and the amount including VAT is paid in the amount of 91511.25 SAR. 合同不含税总额 2859960 SAR, 本次支付进度款不含增值税额 79575 SAR, 支付含增值税金额 91511.25 SAR.					
Contract No. 合同编号:		SAQ2-FWHT-2024-017		Contract Value 合同金额						SAR 3,288,954.00	
Item 项目名称		To Previous Period (SAR) 上期累计	%	This Period (SAR) 本期金额	To Date (SAR) 本月累计					%	
I .Advange Payment 工程预付款 (含税)											
II.Progress Payment 完成产值 (不含税)		2696486.19		79575.00	2776061.19	97.07%	Operated by 制单人: 任佰林 Date of Operate 日期: 2026.6.21				
III.Deducted Items 扣款明细							Dept 会签部门 Advice 会签意见 Signer 会签人 Time 会签时间				
1.Workers' salary payment 人工代付							Construction Department 工程管理部	批阅: 2026.6.21			
2.Material requisition 材料领用							QA/QC Department 质量管理部	SUNIL VYAS 21/06/2026			
3.Mechanical equipment rental 机械租赁							HSE Department 安健环部	批阅: 2026.6.21			
4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties 考核奖惩							Planning contract Department 计划合同部	批阅: 2026.6.21			
5.Others 其他							Deputy Project Director 项目副经理	批阅: 2026.06.21			
IV.Settlement Output Value 结算产值 (含税)		3100959.12		91511.25	3192470.37	97.07%	Deputy Project Director 项目副经理 批阅: 2026.06.22				
1.Defect liability security 质量保证金							Project Director 项目经理 同意 2026.6.22				
2.Workers salary security 工薪保证金											
3.Progress security 结算保留金											
V.Net Payment 实付款		3100959.12		91511.25	3192470.37	97.07%					
The Subcontractor Representative 分包方代表:											

Project Company 建设单位: Fajr Engineering & Research K.S.C.P.C

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Number 数量	Unit price 单价	Total price 总价	To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月完成数量	Output value of this month 本月完成产值	Completion of This Month 本月完成数量	Output value of this month 本月完成产值	%	To This Month 累计完成数量	Total output value 累计完成产值	%
1	Personnel 人员															
1.1	Technician 技术员	Non-Chinese 外籍	Month	96	8000.00	768000.00	44.00	352,000	2.00	16,000.00	2.00	16,000.00		46.00	368,000.00	
1.2	Technician(over time) 技术员(加班费)	Non-Chinese 外籍	hour	2280	35.00	79800.00	4,479.00	156,765	203.00	7,105.00	203.00	7,105.00		4,682.00	163,870.00	
1.3	Laboratory Director 实验室主任	Chinese 中国籍	Month	48	12000.00	576000.00	19.75	237,052	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00		20.75	249,052.41	
1.4	Non-Chinese Surveyor 外籍测量技术员	With Measuring Instruments 配备测量仪器	Month		14000.00		7.85	98,689	-	-	-	-		7.85	98,689.23	
1.5	Chinese Surveyor 中国籍测量工程师	With Measuring Instruments 配备测量仪器	Month		19000.00		6.53	124,026	-	-	-	-		6.53	124,026.15	
2	Equipment 设备							-	-	-	-	-		-	-	
2.1	On-site laboratory equipment 现场实验室设备	Includes all the equipment required for routine concrete and soil testing. 包含混凝土及现场检测土和土壤土常规检测所需的所有设备	Month	48	7000.00	336000.00	19.50	136,500	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00		20.50	143,500.00	
2.2	Rental of vehicle 车辆租金	Including fuel fee 含油费	Month	48	4000.00	192000.00	22.00	88,000	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00		23.00	92,000.00	
3	Rebar test 钢筋试验							-	-	-	-	-		-	-	
3.1	Steel rebar Bend test 钢筋弯曲试验	(0.1): Strength Bending 强度弯曲试验	EA		210.00		70.00	14,700	-	-	-	-		70.00	14,700.00	
3.2	Steel rebar Chemical test 钢筋化学试验	(0.1): Chemical Analysis 强度化学试验	EA		1200.00		65.00	78,000	-	-	-	-		65.00	78,000.00	
3.3	Steel rebar Elongation test 钢筋伸长率试验	(0.3): Elongation test 钢筋伸长率试验	EA		160.00		130.00	20,800	-	-	-	-		130.00	20,800.00	
3.4	Rebar Tensile Test 钢筋拉伸试验	(0.3): Diameter Φ20 or less 直径Φ20以下钢筋拉伸试验	EA	100	150.00	15000.00	72.00	10,800	-	-	-	-		72.00	10,800.00	
3.5	Rebar Tensile Test 钢筋拉伸试验	(0.6): Diameter Φ20 above 直径Φ20以上钢筋拉伸试验	EA	166	260.00	43160.00	58.00	15,080	-	-	-	-		58.00	15,080.00	
3.6								-	-	-	-	-		-	-	
3.7								-	-	-	-	-		-	-	
4	Other tests 其他试验		EA	1	850000.00	850000.00		-	-	-	-	-		-	-	
4.1		1.2): Addressed Field Density test by Nuclear gauge 核子密度仪现场密度试验	EA		50.00		5779.00	288,950	441.00	22,050.00	441.00	22,050.00		6,220.00	311,000.00	
4.2		1.10): Modulus of Plate Load Test (承载板试验员本月施工进度表)	Trip		160.00		164.00	16,400	4.00	400	4.00	400.00		166.00	16,800.00	
4.3		1.15) Plate Load Test (承载板试验)	EA		2500.00		377.00	942,500	4.00	10,000.00	4.00	10,000.00		381.00	952,500.00	
4.4		1.16): Report for Plate Load Test (承载板试验报告)	EA		255.00		377.00	96,135	4.00	1,020.00	4.00	1,020.00		381.00	97,155.00	
4.5		5.2): Compression strength (Grouting work)抗压强度 (灌浆工作)	EA		30.00		28.00	840	-	-	-	-		28.00	840.00	
4.6		6.3) Sample to Royal for thermal resistivity test (送样品至沙特热阻率试验)	Trip		600.00		5.00	3,000	-	-	-	-		5.00	3,000.00	
4.7		6.4) Thermal resistivity test (热阻率试验)	EA		600.00		19.00	11,400	-	-	-	-		19.00	11,400.00	
4.8		7.1: Sieve Analysis of Aggregate Moisture content (筛分、含水率)	EA		96.00		2.00	192	-	-	-	-		2.00	192.00	
4.9		7.3): Acid Soluble Sulfate (硫酸盐含量)	EA		110.00		2.00	220	-	-	-	-		2.00	220.00	
4.10		7.6 Content test (水泥试验)	EA		155.00		2.00	310	-	-	-	-		2.00	310.00	
4.11		7.7): Chloride Contents (氯化物含量)	EA		130.00		2.00	260	-	-	-	-		2.00	260.00	
4.12		7.8): Clay lump&Fines Particles (粘土块及超细粉)	EA		70.00		2.00	140	-	-	-	-		2.00	140.00	
4.13		7.11): Friability Index (易碎性)	EA		130.00		1.00	130	-	-	-	-		1.00	130.00	
4.14		7.12): Loose Bulk Density (松散密度)	EA		90.00		1.00	90	-	-	-	-		1.00	90.00	
4.15		7.13): Los Angeles Abrasion (洛杉矶磨耗)	EA		120.00		1.00	120	-	-	-	-		1.00	120.00	
4.16		7.16): Material finer than #200 (0.075以下颗粒含量)	EA		75.00		2.00	150	-	-	-	-		2.00	150.00	
4.17		7.18): Organic Components Particulate (有机物含量)	EA		190.00		1.00	190	-	-	-	-		1.00	190.00	
4.18		7.21): Sand Equivalent (砂当量)	EA		150.00		1.00	150	-	-	-	-		1.00	150.00	
4.19		7.25): Soundness of Aggregate by Magnesium Sulfate (硫酸镁坚固性)	EA		290.00		2.00	580	-	-	-	-		2.00	580.00	
4.20		7.26): Specific Gravity & Absorption (比重及吸水率)	EA		160.00		2.00	320	-	-	-	-		2.00	320.00	
4.21		8.1): Fresh concrete sampling including a Measurement of Slump b.Temperature c.Curing of Cylinder d.Curing of specimens (混凝土工作性坍落度、温度、试制制作、养护)	Hour		90.00		3.00	270	-	-	-	-		3.00	270.00	
4.22		8.12) Rapid Chloride Penetration Test (氯离子渗透试验)	EA		260.00		3.00	780	-	-	-	-		3.00	780.00	
4.23		8.13) Schmidt Hammer test (混凝土回弹试验)	EA		60.00		37.00	2,220	-	-	-	-		37.00	2,220.00	
4.24		9.2): Comp.Strength of Concrete Cylinder (Inc.Curing &Curing) 7days,7days and 28day (混凝土3,7,28天抗压强度)	EA		60.00		9.00	540	-	-	-	-		9.00	540.00	
4.25		11.10): Chemical analysis of water samples (水化学试验)	EA		700.00		1.00	700	-	-	-	-		1.00	700.00	
4.26		12.5): Compressive strength (混凝土抗压强度)	EA		30.00		9.00	270	-	-	-	-		9.00	270.00	
4.27		12.13): Thermal Resistance (防火试验)	EA		255.00		6.00	1,530	-	-	-	-		6.00	1,530.00	
4.28		12.15): Water Absorption (混凝土吸水率试验)	EA		60.00		9.00	540	-	-	-	-		9.00	540.00	
5	Subtotal 产值小计					2859960.00		2,701,339.79		79,575.00		79,575.00			2,780,914.79	
6	Total deductions 扣款小计							4,854		- .00		- .00			4,854	
6.1	人工代付															
6.2	材料使用							1,404							1,403.69	
6.3	机械租赁															
6.4	差旅费															
6.5	住宿费															
6.6	交通费							2,500							2,500.00	
6.7	安全考核							950							950.00	
6.8	其他															
7	合计					2859960.00		2696486.19		79575.00		79575.00			2776061.19	
8	VAT15%					428994.00		404472.93		11936.25		11936.25			416409.18	
9	总计 Total					3,288,954.00		3,100,959.12		91,511.25		91,511.25			3,192,470.37	

Notes: The variations and the contract documents shall apply to this contract. 本合同变更应适用本合同文件。

The Subcontractor Representative:

Consent department:

QA/QC Department:

HSE Department:

Planning contract Department:

分包方代表:

工程管理部 (专业组) 审核:

质量检验部 (专业组) 审核:

安全管理部 (专业组) 审核:

计划合同部审核:

邵志刚

任泊林

21/06/2024

任泊林

任泊林

THE QASSIM 2*1980MW CCGT INDEPENDENT POWER PROJECT

福建地质测绘沙特公司

FUJIAN SURVEY & GEO RESEARCH ARABIA CO.LTD

Actual completed bill of quantities confirmed by both Parties 双方确认的实际完成工程量表(2026-5)

No:	Item	Description	Unit	Qty	Remark
1	Test work on site (场内试验)	Soil test Atterberg limit (土工 液塑限试验)	Ea	0	
		Soil test sieve analysis (土工 筛分试验)	Ea	0	
		Soil test standard proctor (土工 击实试验)	Ea	0	
		Fresh concrete sampling including a.Measurement of Slump b.Temperature c.Casting of Cylinder d.Curing of specimens (混凝土工作性坍落度, 温度, 试制制作, 养护)	Ea	228	
		Comp.Strength of Concrete Cylinder (Inc.Capping &Curing) 7days(混凝土7天抗压强度)	Set	157	
		Comp.Strength of Concrete Cylinder (Inc.Capping &Curing) 28days(混凝土28天抗压强度)	Set	168	
		Grouting Sample (灌浆料试件制作)	Set	13	
2	Steel rebar Test (场外钢筋试验)	less than Φ20 Steel rebar Tensile test (Ø20以下钢筋拉伸试验)	Ea	0	
		Φ20 or above Steel rebar Tensile test (Ø20以上钢筋拉伸试验)	Ea	0	
		Steel rebar Elongation test (钢筋伸长率试验)	Ea	0	
		Steel rebar Bend test (钢筋弯曲试验)	Ea	0	
		Steel rebar Chemical test (钢筋化学试验)	Ea	0	
3	Other tests (场外其他试验)	Plate Load Test (承载板试验)	Ea	4	
		Mob&Demob of Plate Load Test (承载板试验员本月进工地次数)	Trip	4	
		Field compaction test by nuclear test (核子密度仪回填土压实度试验)	Point	441	
		Complete Chemical analysis of water sample (水化学试验)	Ea	1	


制表Make:



审核review:



批准approve:





Time Sheet Month Of May 2026

Client	M/s CEEC					
Project	The Qassim 2 1980MW CCGT Independent Power Project					
Location	Shamasiya Al Qassim KSA					
Tec.Name	Noor Ullah					
Date	Morning Session (Hrs)		Evening Session (Hrs)		Over Time (Hrs)	Remarks
	From	To	From	To		
2026/5/1	-	FRIDAY		-	-	
2026/5/2	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	01:00 AM	6	Concrete Of Pouring & Asphalt
2026/5/3	-	-	2:00 PM	01:00 AM	3	Concrete Of Pouring and report
2026/5/4	10:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	10:00 PM	2	Concrete Of Pouring and report
2026/5/5	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	04:00 AM	9	Concrete Of Pouring & PLT
2026/5/6	-	-	2:00 PM	06:00 AM	8	Concrete Of Pouring and report
2026/5/7	-	-	2:00 PM	21:00 PM	0	Concrete Of Pouring and report
2026/5/8	-	FRIDAY		-	-	
2026/5/9	-	-	2:00 PM	06:00 AM	8	Concrete Of Pouring and report
2026/5/10	-	-	2:00 PM	18:00 PM	0	Concrete Of Pouring and report
2026/5/11	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	23:00 PM	4	Concrete Of Pouring and report
2026/5/12	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	03:00 AM	8	Concrete Of Pouring and report
2026/5/13	-	-	2:00 PM	00:00 AM	2	Concrete Of Pouring and report
2026/5/14	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	03:00 AM	8	Concrete Of Pouring and report
2026/5/15	-	FRIDAY		-	-	
2026/5/16	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	21:00 PM	2	Concrete Of Pouring and report
2026/5/17	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	00:00 AM	5	Concrete Of Pouring and report
2026/5/18	10:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	02:00 AM	5	Concrete Of Pouring and report
2026/5/19	10:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	00:00 PM	3	Concrete Of Pouring & PLT
2026/5/20	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	20:00 PM	2	Concrete Of Pouring and report
2026/5/21	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	02:00 AM	5	Concrete Of Pouring & PLT
2026/5/22	-	FRIDAY		-	-	
2026/5/23	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	02:00 AM	5	Concrete Of Pouring and report
2026/5/24	-	-	2:00 PM	03:00 AM	5	Concrete Of Pouring and report
2026/5/25	-	-	2:00 PM	02:00 AM	4	Concrete Of Pouring
2026/5/26	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	18:00 PM	8	Concrete crush and report
2026/5/27	EID HOLIDAYS				0	
2026/5/28					0	
2026/5/29	08:00 AM	FRIDAY		14:00 PM	4	FDT and Report
2026/5/30	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	18:00 PM	8	FDT and Report
2026/5/31	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	23:00 PM	4	Concrete Of Pouring and report
Total Over Time					118	

Submitted By

Checked By

Approved By



Time Sheet Month Of May 2026

Client	M/s CEEC					
Project	The Qassim 2 1980MW CCGT Independent Power Project					
Location	Shamasiya Al Qassim KSA					
Tec,Name	Muhammad Ibrahim					
Date	Morning Session (Hrs)		Evening Session (Hrs)		Over Time (Hrs)	Remarks
	From	To	From	To		
2026/5/1	08:00 AM	FRIDAY		12:00 PM	4	Asphalt work
2026/5/2	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	23:00 PM	4	FDT and prepare report
2026/5/3	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/4	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/5	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/6	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	23:00 PM	4	FDT and prepare report
2026/5/7	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/8	-	FRIDAY		-	-	
2026/5/9	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/10	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/11	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	Soil test
2026/5/12	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	23:00 PM	4	FDT and prepare report
2026/5/13	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/14	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	Soil test
2026/5/15	08:00 AM	FRIDAY		12:00 PM	4	Asphalt test
2026/5/16	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	23:00 PM	4	Asphalt core sample
2026/5/17	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	Asphalt core test
2026/5/18	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	23:00 PM	4	Grouting and FDT test
2026/5/19	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/20	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/21	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	Soil test
2026/5/22	-	FRIDAY		-	-	
2026/5/23	08:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare report
2026/5/24						
2026/5/25						
2026/5/26						
2026/5/27						
2026/5/28						
2026/5/29						
2026/5/30						
2026/5/31						
			Total Over Time		70	

Muhammad Ibrahim
Submitted By

Zainab Al-Jazzar
Checked By

Muhammad Ibrahim
Approved By



Time Sheet Month Of MAY 2026

Client	M/s CEEC					
Project	The Qassim 2 1980MW CCGT Independent Power Project					
Location	Shamasiya Al Qassim KSA					
Tec,Name	ABDULLAH					
Date	Morning Session (Hrs)		Evening Session (Hrs)		Over Time (Hrs)	Remarks
	From	To	From	To		
2026/5/1	-	FRIDAY	-	-	-	
2026/5/2	-	-	-	-	-	
2026/5/3	-	-	-	-	-	
2026/5/4	-	-	-	-	-	
2026/5/5	-	-	-	-	-	
2026/5/6	-	-	-	-	-	
2026/5/7	-	-	-	-	-	
2026/5/8	-	FRIDAY	-	-	-	
2026/5/9	-	-	-	-	-	
2026/5/10	-	-	-	-	-	
2026/5/11	-	-	-	-	-	
2026/5/12	-	-	-	-	-	
2026/5/13	-	-	-	-	-	
2026/5/14	-	-	-	-	-	
2026/5/15	-	FRIDAY	-	-	-	
2026/5/16	-	-	-	-	-	
2026/5/17	-	-	-	-	-	
2026/5/18	-	-	-	-	-	
2026/5/19	-	-	-	-	-	
2026/5/20	-	-	-	-	-	
2026/5/21	-	-	-	-	-	
2026/5/22	-	FRIDAY	-	-	-	
2026/5/23	8:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	0	-
2026/5/24	8:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	21:00 PM	2	FDT and prepare FDT report
2026/5/25	8:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	22:00 PM	3	FDT and prepare FDT report
2026/5/26	EID HOLIDAYS					
2026/5/27						
2026/5/28						
2026/5/29	-	FRIDAY	-	-	-	
2026/5/30	8:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	18:00 PM	8	FDT and prepare FDT report
2026/5/31	8:00 AM	12:00 PM	2:00 PM	21:00 PM	2	FDT and prepare FDT report
Total Over Time					15.0	

Submitted By

Checked By

Approved By



شركة فوجيان للمسح والبحوث الأرضية العربية المحدودة شخص واحد

FUJIAN SURVEY AND GEO RESEARCH ARABIA COMPANY LIMITED

Invoice No: INV/2026/00035

فاتورة ضريبية TAX Invoice

Name:	Fujian Survey and Geo Research Arabia Co. Ltd			شركة فوجيان للمسح والبحوث الأرضية العربية المحدودة			الاسم:
Street Name:	King Abdullah Road			طريق الملك عبدالله			اسم الشارع:
Building No:	3715	City:	Jubail (SA)	الجبيل	المدينة:	3715	رقم المبنى:
Addl. No:	4316	District:	AL JUBAIL	AL JUBAIL	الحي:	4316	الرقم الإضافي :
Postal Code:	35518	Country:	Saudi Arabia	المملكة العربية السعودية	البلد:	35518	الرمز البريدي:
VAT Number:	311764387600003	CRN:	2055137307	2055137307	معرف اخر:	311764387600003	الرقم الضريبي:

Client Details:

Name:	China Energy International Group Company Limited			شركة تشانغ إنترناشيونال جروب كومباني للمتمد	
Street Name:	7421 King Fahad Branch 3143 Al Olaya Dist.12212 RIYADH Kingdom of Saudi Arabia			7421 الملك فهد الفرعي 3143 حي العليا 12212 الرياض المملكة العربية السعودية	
Building No:	7421	City:	Riyadh	الرياض	7421 المدينة:
Addl. No:	3143	District:	Al Olaya Dist.	العليا	3143 الحي:
Postal Code:	12212	Country:	Saudi Arabia	المملكة العربية السعودية	12212 البلد:
VAT Number:	311502140100003	CRN:	1010845571	1010845571	311502140100003 معرف اخر: الرقم الضريبي:

رقم المرجع Project / Reference No		فترة الفاتورة Invoice Period	تاريخ الاستحقاق Due Date	رقم امر الشراء Contract / PO No		تاريخ التسليم Supply Date		تاريخ الفاتورة Invoice Date
INV/2026/00035		30 Days	07/20/2026			06/20/2026		20/June/2026
الاجمالي Total (SAR)	قيمة ضريبة القيمة المضافة VAT Amount (SAR)	نسبة ضريبة القيمة المضافة VAT %	السعر الاجمالي غير شامل الضريبة Total without VAT (SAR)	سعر الوحدة Unit Price (SAR)	الكمية QTY	وحدة Unit	وصف المنتج Description	
91,511.25	11,936.25	15%	79,575.00	79,575.00	1.00	Units	اختبار التربة/Soil Lab Testing المعملية	

**** لا شئ يتبع ****

Total excl. VAT (SAR)	79,575.00	الاجمالي غير شامل ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
VAT Amount (SAR)	11,936.25	ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
Amount Incl. VAT (SAR)	91,511.25	المبلغ شاملا ضريبة القيمة المضافة - ريال سعودي
Balance Due (SAR)	91,511.25	اجمالي المبلغ المستحق - ريال سعودي



Bank Details / التفاصيل المصرفية		Prepared By	Approved By	Received By
ACCOUNT NAME / اسم الحساب	FUJIAN SURVEY AND GEO RESEARCH ARABIA COMPANY LIMITED	التوقيع مع الختم Signature with stamp	التوقيع مع الختم Signature with stamp	التوقيع مع الختم Signature with stamp
BANK / بنك	Bank - Riyadh Bank / بنك الرياض			
ACCOUNT / الحساب	3443708359940 / ٣٤٤٣٧٠٨٣٥٩٩٤٠			
IBAN / ايبان	SA9120000003443708359940			
BRANCH	Al Jubail / الجبيل, RIBLSARI			

