



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-C-0424

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	施工		合同编号	SAQ2-GCCG-2024-042
合同名称	全厂BOP安装工程			
收款单位	单位名称：	Branch of China Energy Engineering Group Hunan Power Construction Co Ltd		
	账户名称：	Branch of China Energy Engineering Group Hunan Power Construction Co Ltd		
	开户银行：	The Saudi Awwal Bank		
	银行账号：	242-350544-001		
合同总额(元)	463, 251, 879. 21		已支付(元)	223, 644, 054. 35
申请支付金额	12, 611, 889. 19		币种	SAR
项目累计垫支金额	0. 00			
是否确认收回	否		预计回收时间	
垫支原因				
合同第十一次支付： 全厂BOP安装工程合同不含税金额为208226870 SAR，现场实际不含税产值为13708575. 2 SAR, 含税结算产值为15764861. 48 SAR，扣除质量保证金472945. 84SAR，扣除工薪保证金472945. 84SAR，扣除结算保留金630594. 46SAR，以及预付款扣回1576486. 15 SAR，实际支付12611889. 19 SAR。				
施工经理(签署)：周炜 日期：2026-06-20				
同意				
发起部门岗位经理(签署)：宗纪州 日期：2026-06-21				
同意				
其他岗位经理会签(签署)：王振杰 日期：2026-06-21				
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 12,611,889.19 SAR 12,611,889.19 SAR，同意支付 12,611,889.19 SAR。				
财务专责(签署)：曹阳 日期：2026-06-21				
同意				
财务经理(签署)：王勋 日期：2026-06-21				
项目副经理(联营体成员方)(签署)： 日期：				

同意	
项目经理(签署):	彭其润
日期:	2026-06-22
同意。	
分公司负责人(签署):	贾震江
日期:	2026-06-22
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验, 可以抵扣。并收到报审表及发票, 金额分别为 12 611 880 10 SAR 12 611 880 10 SAR 同意支付	同意
财务人员(签署):	曹阳
日期:	2026-06-21
财务部负责人(签署):	郑敏
日期:	2026-06-23
同意	同意
公司主管领导(签署):	范永春
日期:	2026-06-24
总会计师(签署)	潘大明
日期:	2026-06-23
总经理(签署):	日期:
董事长(签署):	日期:



Branch Of China Energy Engineering Group Hunan Power Construction Co Ltd
فرع شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية هونان مقاولات الطاقة المحدودة

CR No: 1010884473

تجاري سجل: 1010884473

فاتورة ضريبة Tax Invoice



1/1

Customer address

China Energy International Group
Company Limited
King Fahad Branch
7421
3143 Al Olaya Dist.
SA 12212 Riyadh
Riyadh

عنوان العميل

اسم الشركة: شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال
جروب كومباني ليمتد
الملك فهد الفرعي
7421
حي العليا 3143
SA 12212 الرياض
الرياض

Invoice no	HPCC-2026020	رقم الفاتورة	Date of Supply	2026-06-13	تاريخ التوريد
Issue date	2026-06-13	تاريخ الإصدار	Customer VAT Number	311502140100003	رقم ضريبة القيمة المضافة
			CR Number	1010845571	رقم السجل التجاري
			Due date	2026-07-13	تاريخ الاستحقاق

رقم No	رقم السلعة Article no	وصف Description	كمية Quantity	وحدة Unit	سعر الوحدة Unit price	المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة Amount excl. VAT	إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة VAT	إجمالي المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة Amount incl. VAT
1	001	مشروع القصيم 2 - المرحلة العاشر - التسوية الهندسية Qassim II project Phase ten Engineering Settlement	1.00	قطعة	10,966,860.29 SAR	10,966,860.29 SAR	1,645,029.04 SAR 15.00 %	12,611,889.33 SAR

Sum of line net amounts	10,966,860.29 SAR
Total excl VAT	10,966,860.29 SAR
Total VAT amount	1,645,029.04 SAR
Total incl VAT	12,611,889.33 SAR
Amount to pay	12,611,889.33 SAR

مجموع صافي المبالغ
إجمالي المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة
إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة
الإجمالي شاملاً ضريبة القيمة المضافة
مبلغ الدفع

ملخص ضريبة القيمة المضافة

VAT summary

رمز ضريبة القيمة المضافة VAT code	سبب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة VAT exemption	معدل ضريبة القيمة المضافة VAT rate	المبلغ الخاضع لضريبة القيمة المضافة Taxable amount	المبلغ الصافي Net amount	مبلغ ضريبة القيمة المضافة VAT amount
S		15.00	10,966,860.29 SAR	10,966,860.29 SAR	1,645,029.04 SAR

VAT number	311709825200003	رقم ضريبة القيمة المضافة	Branch Of China Energy Engineering Group	فرع شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية هونان
CR Number	1010884473	رقم السجل التجاري	Hunan Power Construction Co Ltd	مقاولات الطاقة المحدودة
IBAN	SA6545000000242350544001 (SAR)	IBAN	King Abdul Aziz Street	شارع الملك عبدالعزيز
Swift	SABBSARI	سويفت	6143 Al Arid Dist SA 13342 Riyadh	6143 حي العارض SA 13342 الرياض



Branch Of China Energy Engineering Group Hunan Power Construction Co Ltd
فرع شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية هونان مقاولات الطاقة المحدودة

CR No: 1010884473

تجاري سجل: 1010884473

اشعار دائن Tax Credit Note



1/1

Customer address

China Energy International Group
Company Limited
King Fahad Branch
7421
3143 Al Olaya Dist.
SA 12212 Riyadh
Riyadh

عنوان العميل

اسم الشركة: شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال
جروب كومباني ليميتد
الملك فهد الفرعي
7421
حي العليا 3143
SA 12212 الرياض
الرياض

Credit note no	HPCC-2026020-Credit Note	رقم الاشعار الدائن	Date of Supply	2026-06-13	تاريخ التوريد
Issue date	2026-06-13	تاريخ الإصدار	Customer VAT Number	311502140100003	رقم ضريبة القيمة المضافة
Original invoice ref.	HPCC-2026020	رقم الفاتورة	CR Number	1010845571	رقم السجل التجاري
Original invoice date	2026-06-13	تاريخ الفاتورة الأصلي			
Reason for credit/debit	Reversal amount	سبب إصدار الإشعار			

رقم No	رقم السلعة Article no	وصف Description	كمية Quantity	وحدة Unit	سعر الوحدة Unit price	المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة Amount excl. VAT	إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة VAT	إجمالي المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة Amount incl. VAT
1	001	مشروع القصيم 2 - المرحلة العاشرة - التسوية الهندسية Qassim II project Phase ten Engineering Settlement	1.00	قطعة	0.12 SAR	0.12 SAR	0.02 SAR 15.00 %	0.14 SAR

Sum of line net amounts
Total excl VAT
Total VAT amount
Total incl VAT
Amount to be received

0.12 SAR
0.12 SAR
0.02 SAR
0.14 SAR
0.14 SAR

مجموع صافي المبالغ
إجمالي المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة
إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة
الإجمالي شاملاً ضريبة القيمة المضافة
المبلغ المطلوب استلامه

ملخص ضريبة القيمة المضافة

VAT summary

رمز ضريبة القيمة المضافة VAT code	سبب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة VAT exemption	معدل ضريبة القيمة المضافة VAT rate	المبلغ الخاضع لضريبة القيمة المضافة Taxable amount	المبلغ الصافي Net amount	مبلغ ضريبة القيمة المضافة VAT amount
S		15.00	0.12 SAR	0.12 SAR	0.02 SAR

VAT number	311709825200003	رقم ضريبة القيمة المضافة	Branch Of China Energy Engineering Group	فرع شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية هونان
CR Number	1010884473	رقم السجل التجاري	Hunan Power Construction Co Ltd	مقاولات الطاقة المحدودة
IBAN	SA6545000000242350544001 (SAR)	IBAN	King Abdul Aziz Street	شارع الملك عبدالعزيز
Swift	SABBSARI	سويفت	6143 Al Arid Dist SA 13342 Riyadh	6143 حي العارض SA 13342 الرياض

No.:SAQ2-GCHT-2024-042-ZF011

Subcontractor 承包方（银行账户名称）：	Branch Of China Energy Engineering Group Hunan Power Construction Co Ltd		Bank银行：		The Saudi Awwal Bank			
			Bank account银行账号：		SA6545000000242350544001	Swift Code:	SABBSARI	
Contract Name合同名称：	Plant BOP installation Project					Notification: 合同第十一次支付： 全厂BOP安装工程合同不含税金额为208226870 SAR，现场实际不含税产值为13708575.2 SAR，含税结算产值为15764861.48 SAR，扣除质量保证金472945.84 SAR，扣除工薪保证金472945.84 SAR，扣除结算保留金630594.46 SAR，以及预付款扣回1576486.15 SAR，实际支付12611889.19 SAR。		
Contract No.合同编号：	SAQ2-GCHT-2024-042	Contract Value 合同金额	SAR 239,460,901					
Item 项目名称	To Previous Period (SAR) 上期累计	%	This Period (SAR) 本期金额	To Date (SAR) 本月累计	%			
I.Advanve Payment 工程预付款（含税）	23,764,391.20			23,764,391.20	9.92%			
II.Progress Payment 完成产值	103,670,827.59		13,708,575.20	117,379,402.79	56.37%	Reviewed by审核人：	2026.06.09	
III.Deducted Items 扣款明细						Dept会签部门	Advice会签意见	
1.Workers' salary payment 人工代付						Construction Management Department 工程管理部	Signer会签人	Time会签时间
2.Material requisition 材料领用							拟同意	2026.05.28
3.Mechanical equipment rental 机械租赁						Quality Management Department 质量管理部	SUNILVIA	09/06/2026
4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties考核奖惩								
5.Others 其他						HSE Department 安健环部	拟同意	2026.6.8
IV.Settlement Output Value 结算产值（含税）	119,221,451.72		15,764,861.48	134,986,313.20	56.37%	Planning & Contract Department 计划合同部	拟同意	2026.06.08
1.Defect liability security 质量保证金	3,542,119.23		472,945.84	4,015,065.07				
2.Workers salary security 工薪保证金	3,542,119.23		472,945.84	4,015,065.07		Deputy Project Director 副经理	拟同意	2026.06.11
3.Progress security 结算保留金	4,722,825.64		630,594.46	5,353,420.10				
4.Payment deduction 预付款扣回	11,807,064.08		1,576,486.15	13,383,550.23		Deputy Project Director 副经理	拟同意	2026.06.11
5.Advanve VAT 预付增值税								
V.Net Payment 实付款	119,371,714.73		12,611,889.19	131,983,603.92	55.12%	Project Director 项目经理	拟同意	2026.6.11
The Subcontractor Representative 承包方代表：								
						(Sign and Stamp)(签名并加盖公章)		



Unit单位: SAE																							
No 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Number 数量	Contract quantity 合同量				Completion quantity 完成量														%
					Unit price 单价		合价 Total price		To Last Month 上月累计数量		Completion of This Month 本月中报数量		Output value of this month 本月中报产值		Completion of This Month 本月中核数量		Output value of this month 本月中核产值		To This Month 累计完成数量		Total output value 累计完成产值		
					Material 材料	install 安装	Material 材料	install 安装	Material 材料	install 安装	Material 材料	install 安装	Material 材料	install 安装	Material 材料	install 安装	Material 材料	install 安装	Material 材料	install 安装	Material 材料	install 安装	
I	安装工程																						
一	主辅生产工程																						
(一)	热力系统																						
3	汽水管道																						
3.3	中、低压汽水管道																						
	主机本体管道																						
	中、低压管道安装 300MW	参GJ3-36	t	236.82		7467.00		1768335.00		10.00									10.00		74670.00	4.22%	
	凝结水及补水系统 EPC																						
	中、低压管道安装	参GJ3-36	t	194.733		7467.00		1454071.00		10.00		10.00	74670.00		10.00		74670.00		20.00		149340.00	10.27%	
	中、低压管道安装	参GJ3-36	t	3529.76		7467.00		26356688.00		645.00		20.00	149340.00		20.00		149340.00		665.00		4965555.00	18.84%	
5	保温油漆																						
5.1	燃气轮发电机组设备保温																						
	保温油漆 保温层金属护壳安装	参GJ5-15	m²	6600		42.00		277200.00		950.00		1300.00	54600.00		1300.00		54600.00		2250.00		94500.00	34.09%	
5.4	汽水管道保温																						
	管道保温 矿纤材料	参GJ5-11	m³	2850		525.00		1548750.00				300.00	157500.00		300.00		157500.00		300.00		157500.00	10.17%	
	保温油漆 保温层金属护壳安装	参GJ5-15	m²	31600		42.00		1327200.00				500.00	21000.00		500.00		21000.00		500.00		21000.00	1.58%	
(二)	燃料供应系统																						
1	燃气供应系统																						
1.2	管道																						
1.2.2	厂区燃气管道	参GJ3-36	t	424.798		7588.00		3223367.00		994.00		250.00	1897000.00		250.00		1897000.00		1244.00		9439472.00	292.85%	
2	燃油系统																						
2.2	管道																						
	燃油系统管道安装 厂区燃油管道	参GJ6-146	t	23.11		14171.00		327492.00		200.00		60.00	850260.00		60.00		850260.00		260.00		3684460.00	1125.05%	
(三)	水处理系统																						
4	凝结水精处理系统																						
4.2	管道																						
	凝结水处理系统管道安装 2×300MW	参GJ8-72	t	12		20547.00		246564.00		6.00									6.00		123282.00	50.00%	
6	给水处理系统																						
6.2	给水处理系统																						
6.2.2	管道																						
	炉内水处理管道安装	参GJ8-82	t	5.5		25507.00		140269.00		3.00									3.00		76521.00	54.55%	
6.3	汽水取样系统																						
6.3.2	管道																						
	汽水取样系统管道安装	参GJ8-83	t	16.8		79355.00		1333164.00		13.00									13.00		1031615.00	77.38%	
7	厂区管道																						
	厂区不锈钢和复合管安装	参GJ8-86	t	48		20547.00		986256.00		48.00		30.00	616410.00		30.00		616410.00		78.00		1602666.00	162.50%	
	厂区不锈钢和复合管 包括:		t	48																			
	水处理系统管道安装 厂区碳钢管道	参GJ8-84	t	8		5868.00		45344.00		7.50		15.00	85020.00		15.00		85020.00		22.50		127530.00	281.25%	
8	保温油漆																						
	保温油漆 管道保温 矿纤材料	参GJ5-11	m³	40		525.00		21000.00		5.00									5.00		2625.00	12.50%	
	保温油漆 设备管道油漆 (包括油漆)	参GJ5-24	m²	23000		14.00		322000.00		1000.00		2000.00	28000.00		2000.00		28000.00		3000.00		42000.00	13.04%	
(四)	供水系统																						
5	供水系统防腐																						
	管道防腐 环氧煤沥青 喷砂除锈 加强防腐 (外壁:一底二布三油 (包括油漆)	参GJ9-80	m²	339.12		121.00		41034.00		250.00		90.00	10890.00		90.00		10890.00		340.00		41140.00	100.26%	
(五)	电气系统																						
1	发电机电气与引出线																						
1.1	发电机电气与引出线																						
	发电机电气 容量300MW级	参GD1-3*1.05	柜组	2		287221.00		574442.00		0.50		0.50	143610.50		0.50		143610.50		1.00		287221.00	50.00%	
	母线中性点母线 安装	参GD4-72	m	90		1529.00		137610.00		40.00		30.00	45870.00		30.00		45870.00		70.00		107030.00	77.78%	
	封闭母线安装 共箱 硬导体导体 三相共箱	参GD4-72	m	400		1530.00		612000.00		180.00		50.00	76500.00		50.00		76500.00		230.00		351900.00	57.50%	
	封闭母线安装 共箱 硬导体导体 两相共箱	参GD4-72	m	400		1530.00		612000.00		50.00		50.00	76500.00		50.00		76500.00		100.00		153000.00	25.00%	
1.2	发电机出口断路器																						
	出口断路器安装 电压 35kV	参GD3-31	台	5		12596.00		62980.00				3.00	37788.00		3.00		37788.00		3.00		37788.00	60.00%	
1.3	发电机引出线																						
	封闭母线安装 分相 1450/900	参GD4-70	m (三相)	540		6072.00		3278880.00				300.00	1821600.00		300.00		1821600.00		300.00		1821600.00	55.56%	
	封闭母线安装 分相 900/400	参GD4-68	m (三相)	190		3643.00		692170.00				90.00	327870.00		90.00		327870.00		90.00		327870.00	47.37%	
	封闭母线安装 共箱 硬导体导体	参GD4-72	m	100		1530.00		153000.00				60.00	91800.00		60.00		91800.00		60.00		91800.00	60.00%	
2	主变压器系统																						
2.1	主变压器																						
	成套高压配电柜 中性点成套设备安装	参GD3-262	套/单相	2		5156.00		10312.00		0.50		1.00	5156.00		1.00		5156.00		1.50		7734.00	75.00%	
	钢排 80×5	主材 (乙供)	m	30	827.00		24810.00		25.00		5.00		4135.00		5.00		4135.00		30.00		24810.00	100.00%	
	起重设备安装 工字钢轨道	参GJ2-119	m	63		446.00		28098.00															
2.2	厂用高压变压器																						
	变压器安装	参GD2-7	台	3		97009.00		291027.00		3.00									3.00		291027.00	100.00%	
	成套高压配电柜 中性点成套设备安装	参GD3-262	套/单相	3		5156.00		15468.00		2.50		0.50	2578.00		0.50		2578.00		3.00		15468.00	100.00%	
3	配电装置																						
3.1	屋内配电装置																						
	SF6全封闭组合电器(GIS)安装 不带断路器	参GD3-41	台	5		85309.00		426545.00		3.00		2.00	170618.00		2.00		170618.00		5.00		426545.00	100.00%	

No 序号		Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			Completion quantity 完成量												To This Month 累计完成数量	Total output value 累计完成产值		%
					Number 数量	Unit price 单价	合价 Total price	To Last Month 上月累计数量	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	To This Month 累计完成数量	Total output value 累计完成产值									
		SF.全封闭组合电器进出线套管安装 电压 500kV	参GD4-63	个	10	11366.00		113660.00		9.00		1.00		11366.00		1.00	11366.00	10.00	113660.00	100.00%			
5		厂用电系统																					
5.1		主厂房厂用电系统																					
5.1.1		高压厂用母线																					
5.1.4		全厂电力电缆敷设 6kV以上	参GD7-2	100m	70.2	3098.00		217480.00		10.00		45.00		139410.00		45.00	139410.00	55.00	170390.00	78.35%			
		低压厂用变压器																					
		35kV三相变压器安装 容量8000kVA以内	参GD2-4*0.6	套	3	21735.00		65205.00				3.00		65205.00		3.00	65205.00	3.00	65205.00	100.00%			
		油浸式变压器 13.8/6.6kV、8000kVA 及附属设备	(甲)设备	台	3																		
5.1.5		机炉车间电气设备																					
		小型电焊箱	参GD6-65	台	425	686.00		291550.00				180.00		123480.00		180.00	123480.00	180.00	123480.00	42.35%			
5.1.6		高压穿墙装置																					
		穿墙套管安装 电压 10kV以下	参GD5-21	套	5	12059.00		60295.00				2.00		24118.00		2.00	24118.00	2.00	24118.00	40.00%			
5.2		主厂房外车间厂用电																					
5.2.5		蒸汽抽汽抽风机电 (直连、水斗、阿拉空冷)																					
		20kV以下干式变压器安装 容量 4000kVA以内	参GD6-9	台	20	15115.00		302300.00				10.00		151150.00		10.00	151150.00	10.00	151150.00	50.00%			
5.5		全厂行车滑线																					
		安全滑触线安装 三相式	参GD6-58	m (三相)	3000	216.00		648000.00		2520.00		200.00		43200.00		200.00	43200.00	2720.00	587520.00	90.67%			
6		电缆及接地																					
6.1		电缆																					
6.1.2		控制电缆																					
		全厂控制电缆敷设	参GD7-5	100m	9450	587.00		5547150.00		2210.00		400.00		234800.00		400.00	234800.00	2610.00	1532070.00	27.62%			
		支架、桥架																					
		电缆支架\电缆沟支架钢结构	主材 (乙供)	t	300	10526.06		3157818.00		257.29		40.00		421042.40		40.00	421042.40	297.29	3129292.38	99.10%			
6.4		电缆防火																					
		电缆防火安装 防火隔板	参GD7-12	100m²	60	5248.00		314880.00															
		电缆防火材料 防火隔板	主材 (乙供)	m²	6000	317.00		1902000.00			500.00		158500.00		500.00	158500.00	500.00	158500.00		8.33%			
		电缆防火安装 防火封堵	参GD7-13	t	450	1194.05		537323.00															
		防火封堵	主材 (乙供)	t	450	5850.00		2632500.00			7.00		40950.00		7.00	40950.00	7.00	40950.00		1.50%			
		电缆防火安装 防火涂料	参GD7-13	t	150	3328.00		499200.00															
		防火涂料	主材 (乙供)	t	150	19668.00		2950200.00			2.00		39336.00		2.00	39336.00	2.00	39336.00		1.33%			
(六)		热工控制系统																					
3		机组控制																					
3.3		电动控制保护屏柜																					
		屏台柜安装 热机配电箱	参GD9-4	台	51	15909.00		811359.00		29.00							29.00		461361.00	56.86%			
		零星钢结构安装 钢质	参GD7-8	t	21.48	8922.00		191645.00				20.00		178440.00		20.00		178440.00	20.00	178440.00	93.11%		
5		电缆及辅助设施																					
5.1		电缆																					
		全厂控制电缆敷设	参GD7-5*1.05	100m	8250	587.00		4842750.00		2915.00		900.00		528300.00		900.00	528300.00	3815.00	2239405.00	46.24%			
		导线敷设	参GD9-9	100m	150	1669.00		250350.00				100.00		166900.00		100.00	166900.00	100.00	166900.00	66.67%			
		接地导线 (材质为裸铜绞线及PVC绝缘通导线, 截35mm²~240mm²)	主材 (乙供)	km	15	41390.00		620850.00			15.00		620850.00		15.00	620850.00	15.00	620850.00		100.00%			
		辅助车间																					
		全厂控制电缆敷设	参GD7-5*1.05	100m	3332.5	587.00		1956178.00		1000.00							1000.00		587000.00	30.01%			
5.2		支架、桥架																					
		电缆桥架 热镀锌钢质	主材 (乙供)	t	95	9531.06		905451.00		95.00		15.00		142965.90		15.00	142965.90	110.00	1048416.60	115.79%			
		电缆桥架安装 钢质	参GD7-8	t	110	6823.00		750530.00			100.00		10.00		68230.00		10.00	68230.00	110.00	750530.00	100.00%		
		电缆桥架安装 钢质	参GD7-8	t	5252	6823.00		35834.00					5.00		34115.00		5.00	34115.00	5.00	34115.00	95.20%		
		槽钢 #8槽钢、#10槽钢、镀锌、角钢	主材 (乙供)	t	5252	8800.00		46218.00				5.00		44000.00		5.00	44000.00	5.00	44000.00	95.20%			
5.3		电缆保护管																					
		电缆保护管 (镀锌钢管) 各种规格	主材 (乙供)	t	252.315	4500.00		1135418.00		183.00		30.00		135000.00		30.00	135000.00	213.00	958500.00	84.42%			
		金属软管 各种规格	主材 (乙供)	m	9000	13.00		117000.00				8000.00		104000.00		8000.00	104000.00	8000.00	104000.00	88.89%			
		金属软管接头 各种规格	主材 (乙供)	对	4500	31.00		139500.00				4000.00		124000.00		4000.00	124000.00	4000.00	124000.00	88.89%			
		辅助车间																					
		辅助车间金属软管 各种规格	主材 (乙供)	m	11400	13.00		148200.00				5000.00		65000.00		5000.00	65000.00	5000.00	65000.00	43.86%			
		辅助车间金属软管接头 各种规格 含	主材 (乙供)	对	5700	31.00		176700.00				3000.00		93000.00		3000.00	93000.00	3000.00	93000.00	52.63%			
5.4		电缆防火																					
		电缆防火安装 防火堵料	参GD7-13	t	66	1459.60		96994.00															
		防火堵料 速固	主材 (乙供)	t	45	3600.00		162000.00				22.00		79200.00		22.00	79200.00	22.00	79200.00	48.89%			
		防火堵料 柔性	主材 (乙供)	t	21	3600.00		75600.00				10.00		36000.00		10.00	36000.00	10.00	36000.00	47.62%			
		辅助车间电缆防火材料 含	主材 (乙供)	t	20.9	10500.00		219450.00				10.00		105000.00		10.00	105000.00	10.00	105000.00	47.85%			
5.5		其他材料																					
		管路敷设	参GD9-10	100m	218.9	4245.00		928231.00		34.60		50.00		212250.00		50.00	212250.00	84.60	359127.00	38.65%			
		碳钢、合金钢及不锈钢管道、包盒	主材 (乙供)	t	49.008	49732.00		2437266.00		19.00		20.00		994640.00		20.00	994640.00	39.00	1939548.00	79.38%			
(七)		脱硝系统																					
1		工艺系统																					
1.2		催化剂																					
		脱硝区装置安装 催化剂载体	参GJ11-2	m³	540	353.00		190620.00		360.00		264.00		93192.00		264.00	93192.00	624.00	220272.00	115.56%			
1.4		氮制备供应系统																					
		氮制备供应系统安装 制氮区装置 配液氮罐 120m³	参GJ11-11	套	2	142570.00		285140.00		1.00		1.00		142570.00		1.00	142570.00	2.00	285140.00	100.00%			
		管道安装	参GJ10-93	t	50	20547.00		1027350.00		35.00		15.00		308205.00		15.00	308205.00	50.00	1027350.00	100.00%			
1.5		氮喷射系统																					

全厂BOP安装工程合同进度款报表(在岸部分)
Plant BOP installation Project

Report Company/填报单位: Branch Of China Energy Engineering Group/Hunan Power Construction Co Ltd

2026-05-18

Unit 单位: SAR

Unit单位: SAK																						
No 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			To Last Month 上月累计数量		Completion of This Month 本月申报数量		Output value of this month 本月申报产值		Completion of This Month 本月申报数量		Output value of this month 本月申报产值		To This Month 累计完成数量		Total output value 累计完成产值		%	
				Number	Unit price 单价	合价 Total price																
	脱硝区其它装置	参GJ11-5	套	3	507662.00	1522986.00		2.00	1.00		507662.00		1.00		507662.00		3.00		1522986.00	100.00%		
	脱硝剂增浓 304 东方锅炉	(甲) 设备	套	3																		
	管道安装	参GJ10-93	t	22.5	20547.00	462308.00		15.00	5.00		102735.00		5.00		102735.00		20.00		410940.00	88.89%		
(八)	附属生产工程																					
1	辅助生产工程																					
1.1	空压站																					
1.1.2	管道																					
	空气压缩机室管道安装	参GJ12-14	t	75.648	20547.00	1554339.00		65.00	10.00		205470.00		10.00		205470.00		75.00		1541025.00	99.14%		
1.2	制氮站																					
1.2.2	管道																					
	制氮站管道安装	参GJ12-19	t	2.16	36844.00	79583.00		2.00	0.10		3684.40		0.10		3684.40		2.10		77372.40	97.22%		
1.6	综合水泵房																					
1.6.1	设备																					
	电动单梁起重机安装	参GJ2-97	台	1	14818.00	14818.00			1.00		14818.00		1.00		14818.00		1.00		14818.00	100.00%		
3	环保保护与监测装置																					
3.5	烟气连续监测系统																					
	控制室安全监控系统 烟气连续监测系统	参GD9-8	套	6	60721.00	364326.00			2.00		121442.00		2.00		121442.00		2.00		121442.00	33.33%		
	烟气连续在线监测系统 6套 (3个报警箱)	(甲) 设备	套	6																		
3.7	厂区回用系统																					
	厂区回用系统管道安装	参GJ8-71	t	20	9211.00	184220.00		12.00	5.00		46055.00		5.00		46055.00		17.00		156587.00	85.00%		
	管道防腐 环氧煤沥青 喷砂除锈 加强防腐 (外壁) 一底二布三油	参GJ9-80	m²	980	121.00	118580.00		840.23	50.00		6050.00		50.00		6050.00		890.23		107717.83	90.84%		
	HDPE给排水管安装 DN300	参GJ9-69	m	800	213.00	170400.00		700.00	100.00		21300.00		100.00		21300.00		800.00		170400.00	100.00%		
	工业水管HDPE给水管 OD300	主材 (乙供)	m	800	149.00	119200.00	800.00									800.00		119200.00		100.00%		
7	生活工业给水系统 (WATER SUPPLY SYSTEM)																					
7.3	管道																					
	水质净化管道安装	参GJ8-61	t	33	7794.00	257202.00		15.00	15.00		116910.00		15.00		116910.00		30.00		233820.00	90.91%		
	水质净化管道 (包括管道、管件、支吊架、不包括阀门) 无砂钢管 20# GB	主材 (乙供)	t	33																		
	水质净化管道安装	参GJ8-61	t	10	7794.00	77940.00		5.00	2.00		15588.00		2.00		15588.00		7.00		54558.00	70.00%		
	管道防腐 环氧煤沥青 喷砂除锈 加强防腐 (外壁) 一底二布三油 (包括油漆)	参GJ9-80	m²	1617	121.00	195657.00		1000.00	100.00		12100.00		100.00		12100.00		1100.00		133100.00	68.03%		
二	与厂址有关的单项工程																					
(三)	水质净化工程																					
1	水质净化系统																					
1.1	原水处理系统																					
1.1.2	管道																					
	供水泵房内管道安装	参GJ8-1	t	37	4960.00	183520.00			10.00		49600.00		10.00		49600.00		10.00		49600.00	27.03%		
II	固定总价部分																					
	物资代保管		项	1	10007051.00	10007051.00		0.20									0.20		2001410.20	20.00%		
	小管道设计		项	1	945000.00	945000.00																
III	暂估价																					
	永久标识牌	由甲方控制使用	项	1	1580000.00	1580000.00																
III	扣款预合计																					
K1	管理费																				691887.57	
K1.1	物资考核																				336407.90	
K1.2	质量考核																				72657.90	
K1.3	安全考核																				174800.00	
K1.4	工程考核																				85950.00	
K2	其他																				3000.00	

Remark: Fund of next month is reported by Contractor. Contractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Employer. 下月资金计划由承包方填报, 并对准确性负责。发包方审核不包括此项内容。

The Subcontractor Representative:

BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP
HUNAN POWER CONSTRUCTION CO LTD
C.R. 1010884473
(02)

Construction Management Department:

工程管理部 (专业组) 审核:

Quality Management Department:

质量管理部 (专业组) 审核:

HSE Department:

安全管理部 (专业组) 审核:


Planning & Contract Department:

计划合同部审核:

湖南火电沙特凯西姆项目2026年4月份安全生产措施费报审表

序号	项目	时间	使用地点	单位	数量	不含税单价 (SAR)	含税单价	不含税总价 (SAR)	含税总价 (SAR)	备注
一	完善、改造和维护安全防护设备、设施支出									
1	项目部应急救援车辆一（1996）	2026年4月	所有员工	Month	1	7500.00	8625.00	7,500.00	8,625.00	
2	项目部应急救援车辆二（1394）	2026年4月	所有员工	Month	1	5500.00	6325.00	5,500.00	6,325.00	
二	安全防护用品支出									
三	安全生产检查与评价支出									
1	现场卫生清理	2026年4月	施工现场	Hours	600	14.50	16.68	8,700.00	10,005.00	
2	现场废水及废弃物处理	2026年1月	施工现场	Set	1	195000.00	224250.00	195,000.00	224,250.00	INV-001799
3	现场废水及废弃物处理	2026年2月	施工现场	Set	1	193700.00	222755.00	193,700.00	222,755.00	INV-001878
四	重大危险源、生产安全事故隐患的评估、整改、监控支出									
五	安全技能培训及进行应急救援演练支出									
六	其他与安全生产直接相关的支出									
			合计					410,400.00	471,960.00	

承包方代表:



HSE安全部门审核:

Handwritten signature in blue ink.

计划合同部审核:

Handwritten signature in blue ink.



فاتورة ضريبية / TAX INVOICE

Invoice No / رقم الفاتورة : INV-001799

From / من	شركة الآء الاسماء المحدودة						
Name	Ala Al Sama Co.Ltd.			اسم الشارع			
Street Name	AL-TIBA, Building No: 8299			الطبعة بنلية رقم ٨٢٩٩			
Addl No	10025	City	Al Jubail	البلد	المدينة	الرقم الإضافي	
District	Dhahran	Zip Code	02043	٢٠٤٣	الحي	منطقة	
State	Eastern Provinces	Country	Saudi Arabia	المملكة العربية السعودية	الدولة	حالة	
VAT No	310947370100003	CR No	1132100214	١١٣٢١٠٠٢١٤	السجل التجاري	الرقم الضريبي	

To / تفصيل المشتري	فرع شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية هونان مقاولات الطاقة المحدودة						
Name	BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP HUNAN POWER CONSTRUCTION CO LTD			اسم الشارع			
Street Name	6143 King Abdul Aziz			٦١٤٣ الملك عبد العزيز			
Addl No		City	RIYADH	الرياض	المدينة	الرقم الإضافي	
District	Al Arid	Zip Code	13342	١٣٣٤٢	الحي	منطقة	
State	Ar Riyad	Country	Saudi Arabia	المملكة العربية السعودية	الدولة	حالة	
VAT No	311709825200003	CR No	1010884473	١٠١٠٨٨٤٤٧٣	السجل التجاري	الرقم الضريبي	

Invoice Date	Contract / PO No	Due Date	Invoice Period	Project Name
تاريخ الفاتورة	مرجع أمر الشراء	تاريخ الاستحقاق	فترة الفاتورة	اسم المشروع
10 Feb 2026	KSA.Qassim2-QTFB-2025-005	25 Feb 2026	JANUARY-2026	QASSIM 2

#	Description	Unit	Qty	Price	Amount	Vat 15%	Total Amount
	البيان	وحدة	الكمية	السعر	المبلغ	الضريبة	المبلغ مع الضريبة
1	REMOVAL OF SEWAGE WATER 32000 LITER / إزالة مياه الصرف الصحي ٣٢٠٠٠ لتر	TRIP	251.00	650.00	163,150.00	24,472.50	187,622.50
2	REMOVAL OF GENERAL SKIP CONTAINER (20YARD) / إزالة حاوية القمامة العامة ٢٠ ياردة	TRIP	49.00	650.00	31,850.00	4,777.50	36,627.50

Sub Total	Vat 15%	Total	Payment Made	Balance Due
المجموع	ضريبة	الإجمالي	تم الدفع	فترة الفاتورة
195,000.00	29,250.00	SAR 224,250.00	(-) 0.00	SAR 224,250.00

Total In Words : Saudi Riyal Two Hundred Twenty-Four Thousand Two Hundred Fifty

Bank Details / التفاصيل المصرفية		Prepared By	Approved By	Received By
Account Name	Ala Al-Sama Co.Ltd.			
Bank Name	Saudi National Bank (SNB)			
Account No	40400000053704			
IBAN No	SA5510000040400000053704			
اسم الحساب		Signature	Signature	Signature





Invoice No / رقم الفاتورة : INV-001878

TAX INVOICE / فاتورة ضريبية

From / من								
Name	Ala Al Sama Co.Ltd.			شركة الآء السماء المحدودة		اسم		
Street Name	AL-TIBA, Building No: 8299			الطية بناية رقم ٨٢٩٩		اسم الشارع		
Addl No	10025	City	Al Jubail	الحييل	المدينة	الرقم للإضافي		
District	Dhahran	Zip Code	02043	-٢٠٤٣	الحي	المنطقة		
State	Eastern Provinces	Country	Saudi Arabia	المملكة العربية السعودية	الدولة	حالة المقاطعات الفرعية		
VAT No	310947370100003	CR No	1132100214	١١٣٢١٠٠٠٢١٤	السجل التجاري	الرقم الضريبي ٣١٠٩٤٧٣٧٠١٠٠٠٠٣		

To / تفصيل المشتري								
Name	BRANCH OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP HUNAN POWER CONSTRUCTION CO LTD			فرع شركة مجموعة هندسة الطاقة الصينية هونان مقاولات الطاقة المحدودة		اسم		
Street Name	6143 King Abdul Aziz			٦١٤٣ الملك عبد العزيز		اسم الشارع		
Addl No		City	RIYADH	الرياض	المدينة	الرقم للإضافي		
District	Al Arid	Zip Code	13342	١٣٣٤٢	الحي	المنطقة		
State	Ar Riyad	Country	Saudi Arabia	المملكة العربية السعودية	الدولة	حالة المقاطعات الفرعية		
VAT No	311709825200003	CR No	1010884473	١٠١-٨٨٤٤٧٣	السجل التجاري	الرقم الضريبي ٣١١٧٠٩٨٣٥٣٠٠٠٠٣		

Invoice Date	Contract / PO No	Due Date	Invoice Period	Project Name
تاريخ الفاتورة	مرجع أمر للشراء	تاريخ الاستحقاق	فترة الفاتورة	اسم المشروع
09 Mar 2026	KSA.Qassim2-QTFB-2025-005	24 Mar 2026	FEBRUARY-2026	QASSIM 2

#	Description	Unit	Qty	Price	Amount	Vat 15%	Total Amount
	البيان	وحدة	الكمية	السعر	المبلغ	الضريبة	المبلغ مع الضريبة
1	REMOVAL OF SEWAGE WATER 32000 LITER / إزالة مياه الصرف الصحي / ٣٢٠٠٠ لتر	TRIP	252.00	650.00	163,800.00	24,570.00	188,370.00
2	REMOVAL OF GENERAL SKIP CONTAINER (20YARD) / إزالة حاوية القمامة / ٢٠ ياردة	TRIP	46.00	650.00	29,900.00	4,485.00	34,385.00

Sub Total	Vat 15%	Total	Payment Made	Balance Due
المجموع	ضريبة	الإجمالي	تم الدفع	فترة الفاتورة
193,700.00	29,055.00	SAR 222,755.00	(-) 0.00	SAR 222,755.00

Total In Words : Saudi Riyal Two Hundred Twenty-Two Thousand Seven Hundred Fifty-Five

Bank Details / التفاصيل المصرفية	Prepared By	Approved By	Received By
Account Name			
Account Name			
Bank Name			
Account No			
IBAN No	SA5510000040400000053704	Signature	Signature
رقم الحساب	Ala Al-Sama Co.Ltd.	Signature	Signature
اسم البنك	Saudi National Bank (SNB)	Signature	Signature
رقم الحساب	40400000053704	Signature	Signature
رقم البنك الدولي	SA5510000040400000053704	Signature	Signature