



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部  
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-C-0419

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

|                                                                                                                                                                                           |                |                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 合同类别                                                                                                                                                                                      | 施工             | 合同编号                                      | SAQ2-GCHT-2024-011 |
| 合同名称                                                                                                                                                                                      | 建筑工程C标段        |                                           |                    |
| 收款单位                                                                                                                                                                                      | 单位名称：          | China Railway No.9(Saudi) Contracting Co. |                    |
|                                                                                                                                                                                           | 账户名称：          | China Railway No.9(Saudi) Contracting Co. |                    |
|                                                                                                                                                                                           | 开户银行：          | NATIONAL COMMERCIAL BANK                  |                    |
|                                                                                                                                                                                           | 银行账号：          | SA1610000044177542000206                  |                    |
| 合同总额(元)                                                                                                                                                                                   | 123,590,249.70 | 已支付(元)                                    | 95,015,021.43      |
| 申请支付金额                                                                                                                                                                                    | 9,916,066.61   | 币种                                        | SAR                |
| 项目累计垫支金额                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 预提税率                                      |                    |
| 预提税金额(原币)                                                                                                                                                                                 | 0.00           | 不含预提税支付金额(原币)                             | 0                  |
| 是否确认收回                                                                                                                                                                                    | 否              | 预计回收时间                                    |                    |
| 垫支原因                                                                                                                                                                                      |                |                                           |                    |
| 第十二次进度款申请支付，工程量以现场实际完成工程量为准。本次申请不含税工程产值为10144313.66SAR，审核后不含税工程产值为10144313.66SAR。累计完成不含税产值55267087.53SAR，本次应开票金额10499364.64SAR;累计应支付60478110.61SAR，累计开票15878884.66SAR，累计支付16848883.64SAR。 |                |                                           |                    |
| 施工经理(签署)：周炜                                                                                                                                                                               |                | 日期：                                       | 2026-06-09         |
| 同意                                                                                                                                                                                        |                |                                           |                    |
| 发起部门岗位经理(签署)：宗纪州                                                                                                                                                                          |                | 日期：                                       | 2026-06-15         |
| 同意                                                                                                                                                                                        |                |                                           |                    |
| 发起部门分管领导(签署)：王振杰                                                                                                                                                                          |                | 日期：                                       | 2026-06-15         |
| 已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 9916066.61 SAR 10499364.63 SAR ，同意支付 9916066.61 SAR。                                                       |                |                                           |                    |
| 财务专责(签署)：曹阳                                                                                                                                                                               |                | 日期：                                       | 2026-06-17         |
| 同意                                                                                                                                                                                        |                |                                           |                    |
| 财务经理(签署)：王勋                                                                                                                                                                               |                | 日期：                                       | 2026-06-17         |

|                                                                                                                    |  |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------|
| 项目副经理(联营体成员方)(签署):                                                                                                 |  | 日期: |                |
| 同意                                                                                                                 |  |     |                |
| 项目经理(签署):                                                                                                          |  | 彭其润 | 日期: 2026-06-17 |
| 同意                                                                                                                 |  |     |                |
| 分公司负责人(签署):                                                                                                        |  | 贾震江 | 日期: 2026-06-18 |
| 已审核资金计划符合支付标准。及宗已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验,可以抵扣。并收到报审表及发票,金额分别为 Q016066 61 SAR 10100361 62 SAR 同意支付 |  | 同意  |                |
| 财务人员(签署):                                                                                                          |  | 曹阳  | 日期: 2026-06-17 |
| 财务人员(签署):                                                                                                          |  | 郑敏  | 日期: 2026-06-18 |
| 同意                                                                                                                 |  | 同意  |                |
| 公司主管领导(签署):                                                                                                        |  | 范永春 | 日期: 2026-06-20 |
| 公司主管领导(签署):                                                                                                        |  | 潘大明 | 日期: 2026-06-18 |
| 总经理(签署):                                                                                                           |  | 日期: | 董事长(签署): 日期:   |



CHINA RAILWAY NO.9 (SAUDI) CONTRACTING CO. (C.R.:5900013632 )

## TAX INVOICE / فاتورة ضريبية

Invoice No: 2026-00124

رقم الفاتورة ٢٠٢٦-٠٠١٢٤

| Our Details: |                                     |           |                               | تفاصيل شركتنا                                 |               |                 |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Name:        | China Railway Ninth Group Co., Ltd. |           |                               | المجموعة الصينية التاسعة لسكك الحديد المحدودة | الاسم         |                 |  |
| Street Name: | Alashraa Street                     |           |                               | شارع العشر                                    | اسم الشارع    |                 |  |
| Building No: | 5018                                | City:     | Dammam                        | المدينة الدمام                                | رقم المبنى    | ٥٠١٨            |  |
| Addl. No:    | 8196                                | District: | Ash Shati Ash Sharqi District | حي الشاطئ الشرقي                              | الرقم الإضافي | ٨١٩٦            |  |
| Postal Code: | 32414                               | Country:  | Saudi Arabia                  | المملكة العربية السعودية                      | الرمز البريدي | ٣٢٤١٤           |  |
| VAT Number:  | 300565266500003                     | CRN       | 5900013632                    | معرف آخر ٥٩٠٠٠١٣٦٣٢                           | الرقم الضريبي | ٣٠٠٥٦٥٢٦٦٥٠٠٠٠٣ |  |

| Client Details: |                                                  |           |              | تفاصيل شركة العميل                                  |               |                 |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| Name:           | China Energy International Group Company Limited |           |              | شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليميتد | الاسم         |                 |  |
| Street Name:    | king fahad Branch 7421                           |           |              | 7421 الملك فهد الفرعي                               | اسم الشارع    |                 |  |
| Building No:    | 7421                                             | City:     | Riyadh       | الرياض المملكة العربية السعودية                     | رقم المبنى    | ٧٤٢١            |  |
| Addl. No:       | 3143                                             | District: | Al Olaya St  | حي العليا                                           | الرقم الإضافي | ٣١٤٣            |  |
| Postal Code:    | 12212                                            | Country:  | Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية                            | الرمز البريدي | ١٢٢١٢           |  |
| VAT Number:     | 311502140100003                                  | CRN       | 1010845571   | معرف آخر ١٠١٠٨٤٥٥٧١                                 | الرقم الضريبي | ٣١١٥٠٢١٤٠١٠٠٠٠٣ |  |

| Invoice Date | Supply Date | Contract / PO No   | Due Date    | Invoice Period | Project / Reference No         |
|--------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------------------|
| 07-Jun-2026  | 07-Jun-2026 | SAQ2-GCHT-2024-011 | 07-Jul-2026 |                | Construction Project Section C |

| المجموع الفرعي شامل ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي) | ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي) | ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي) | المجموع الفرعي بدون ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي) | سعر الوحدة (ريال سعودي) | الكمية       | وحدة  | تفاصيل السلع أو الخدمات              | الرمز وحدة حفظ (المخزون) | # |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| Total Amount Incl.VAT (SAR)                           | VAT Amount (SAR)                  | VAT %                             | Total Price excl. VAT (SAR)                           | Unit Rate (SAR)         | Qty          | Unit  | Nature of Goods or Services          | Code (SKU)               |   |
| 10,499,364.63                                         | 1,369,482.34                      | 15%                               | 9,129,882.29                                          | 1.00                    | 9,129,882.29 | Month | Construction Services / خدمات البناء | SERV-00002               | 1 |

\*\*\*\*\* لا شيء يتبع \*\*\*\*\*

|                                       |               |                                                        |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Total excl. VAT (SAR):                | 9,129,882.29  | المجموع الفرعي بدون ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)- |
| VAT Amount (SAR):                     | 1,369,482.34  | ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)-                     |
| Amount Incl. VAT(SAR):                | 10,499,364.63 | المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)-         |
| Less: Defect liability security (SAR) | 349,978.81    | -أقل: ضمان مسؤولية العيوب (ريال سعودي)-                |
| Less: Progress security(SAR)          | 233,319.21    | -أقل: تقدم الأمن (ريال سعودي)-                         |
| Balance Due (SAR):                    | 9,916,066.61  | إجمالي المبلغ المستحق (ريال سعودي)-                    |

Amount in words : Nine Million Nine Hundred Sixteen Thousand Sixty Six Saudi Riyals And Sixty One Halalas only.

فقط تسعة ملايين و تسعمائة و ستة عشر ألفاً و ستة و ستون ريالاً سعودياً و إحدى و ستون هلة لا غير



| Bank Details / التفاصيل المصرفية |                                                                                                    | Prepared By                              | Approved By                              | Received By                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ACCOUNT NAME / اسم الحساب        | China Railway No9 (Saudi) Contracting Co. / شركة السكك الحديدية الصينية رقم 9 (السعودية) للمقاولات | التوقيع مع الختم<br>Signature with stamp | التوقيع مع الختم<br>Signature with stamp | التوقيع مع الختم<br>Signature with stamp |
| BANK / بنك                       | National Commercial Bank / البنك الأهلي التجاري                                                    |                                          |                                          |                                          |
| ACCOUNT / الحساب                 | 44177542000206 / ٤٤١٧٧٥٤٢٠٠٠٢٠٦                                                                    |                                          |                                          |                                          |
| IBAN / أيبان                     | SA1610000044177542000206                                                                           |                                          |                                          |                                          |
| BRANCH                           | Jizan / جيزان NCBKSAJE                                                                             |                                          |                                          |                                          |

Construction Project Section C  
2026/6/3

| No.:SAO2-GCHT-2024-011-12                          |  |                               |  | China Railway No.9(Saudi)Contracting Co. |  | National Commercial Bank |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Contractor<br>承包方 (银行账户名称) :                       |  |                               |  | Bank 银行:                                 |  | Swift Code: NCBK         |  |
| Contract Name 合同名称:                                |  |                               |  | Bank account 银行账户:                       |  | SA161000044177542000206  |  |
| Construction Project Section C Project             |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
| Contract No. 合同编号:                                 |  | SAQ2-GCHT-2024-011            |  | Contract Value 合同金额                      |  | SAR 64,430,325.14        |  |
| Item 项目名称                                          |  | To Previous Period (SAR) 上期累计 |  | This Period (SAR) 本期金额                   |  | To Date (SAR) 本月累计       |  |
| I.Advance Payment 工程预付款 (含税)                       |  | 6,341,607.45                  |  |                                          |  | 6,341,607.45             |  |
| II.Progress Payment 完成产值 (不含税)                     |  | 45,122,773.87                 |  | 81%                                      |  | 55,267,087.53            |  |
| III.Deducted Items 扣款明细                            |  |                               |  |                                          |  | 99%                      |  |
| 1.Workers' salary payment 人工代付                     |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
| 2.Material requisition 材料领用                        |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
| 3.Mechanical equipment rental 机械租赁                 |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
| 4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties考核奖惩 |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
| 5.Others 其他                                        |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
| IV.Settlement Output Value 结算产值 (含税)               |  | 51,891,189.98                 |  | 81%                                      |  | 63,557,150.69            |  |
| 1.Defect liability security 质量保证金                  |  | 1,549,835.70                  |  |                                          |  | 1,899,814.52             |  |
| 2.Workers salary security 工资保证金                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
| 3.Progress security 结算保留金                          |  | 1,033,223.80                  |  |                                          |  | 2%                       |  |
| 4.Payment deduction 预付款扣回                          |  | 5,087,693.93                  |  |                                          |  | 10%                      |  |
| V.Net Payment 实付款                                  |  | 50,562,044.00                 |  | 78%                                      |  | 94%                      |  |
| The Contractor Representative 承包方代表:               |  | 郭子豪                           |  | (Sign and Stamp)(签名并加盖公章)                |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  |                          |  |
|                                                    |  |                               |  |                                          |  | </                       |  |

quantity 合同量



土建C标段分包合同进度款报表

Construction Project Section C

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit unit: SAR

| No.<br>序号 | Project name<br>项目名称 | Specification<br>项目特征 | Unit<br>单位 | Contract quantity合同量 |            |                   | To Last Month<br>上月累计数量 | Output value to<br>last month<br>上月累计产值 | Completion of This<br>Month<br>本月申报数量 | Output value of<br>this month<br>本月申报产值 | Completion of This<br>Month<br>本月审核数量 | Output value of<br>this month<br>本月审核产值 | % | To This Month<br>累计完成数量 | Total output value<br>累计完成产值 | % |
|-----------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|
|           |                      |                       |            | Number<br>数量         | Unit<br>单价 | Total price<br>合价 |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
|           | 产值小计 Subtotal        |                       |            |                      |            | 56,026,369.69     |                         | 45,928,408.76                           | 10,078,878.57                         | 10,078,878.57                           |                                       | 10,078,878.57                           |   |                         | 56,007,287.34                |   |
|           | 安全文明施工措施费 (扣回)       |                       |            |                      |            |                   |                         | 1,148,210.22                            |                                       | 251,971.96                              |                                       | 251,971.96                              |   |                         | 1,400,182.18                 |   |
|           | 安全文明施工措施费 (申请)       |                       |            |                      |            |                   |                         | 1,142,575.33                            |                                       | 317,407.05                              |                                       | 317,407.05                              |   |                         | 1,459,982.38                 |   |
|           | 暂列金                  |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
|           | 扣款项合计                |                       |            |                      |            |                   |                         | 1,000,000                               |                                       | -                                       |                                       | -                                       |   |                         | 1,000,000                    |   |
| K1        | 人工代付                 |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
| K2        | 材料使用                 |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
| K3        | 机械租赁                 |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
| K4        | 考核奖惩                 |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
| K4.1      | 进度考核                 |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
| K4.2      | 质量考核                 |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
| K4.3      | 安全考核                 |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
| K5        | 其他                   |                       |            |                      |            |                   |                         |                                         |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         |                              |   |
| K6        | 住宿、水电等费用             |                       |            |                      |            |                   |                         | 1,000,000                               |                                       |                                         |                                       |                                         |   |                         | 1,000,000                    |   |
|           | 合计                   |                       |            |                      |            | 56,026,369.69     |                         | 45,122,773.87                           |                                       | 10,144,313.66                           |                                       | 10,144,313.66                           |   |                         | 55,267,087.53                |   |
|           | VAT15%               |                       |            |                      |            | 8,403,953.45      |                         | 6,768,416.10                            |                                       | 1,521,647.05                            |                                       | 1,521,647.05                            |   |                         | 8,290,063.15                 |   |
|           | 总计Total              |                       |            |                      |            | 64,430,325.14     |                         | 51,891,189.98                           |                                       | 11,665,960.71                           |                                       | 11,665,960.71                           |   |                         | 63,557,150.69                |   |

Remark: Fund of next month is reported by Contractor. Contractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Employer. 下月款金计划由承包方填报, 并核准准确性负责, 发包方审核不包此项内容。

The Contractor Representative

承包方代表:

Consrvetion department :

工程管理部 (专业组) 审核:

QA/QC Department :

质量管理部 (专业组) 审核:

HSE Department :

安全管理部 (专业组) 审核:

Planning contract Department :

计划合同部审核:

中铁九局沙特凯西姆项目2026年5月份安全生产措施费台账

| 序号 | 项目                         | 时间 | 使用地点                | 单位 | 数量 | 不含税单价<br>(SAR) | 含税单价      | 不含税总价<br>(SAR) | 含税总价<br>(SAR) | 备注           |
|----|----------------------------|----|---------------------|----|----|----------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| 1  | 清扫队、现场安全<br>围档安装和维护人<br>工费 | 5月 | 主机岛、ACC、碳补区、厂前区、破碎区 | 月  | 1  | 317407.05      | 365018.11 | 317407.05      | 365018.11     | 安全措施保障<br>用品 |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
|    |                            |    |                     |    |    |                |           |                |               |              |
| 合计 |                            |    |                     |    |    |                |           | 317407.05      | 365018.11     |              |

承包方代表

王波

HSE安全部门审核

王波

计划合同部审核

郭子豪





|                                             |             |             |                      |                      |         |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------|
| Bank Information                            | Prepared By | Approved By | Signature with Stamp | Signature with Stamp | QR Code |
| Account Name: Taj Al Khalee Contracting Co. |             |             |                      |                      |         |
| Bank Account No: 5990 0001 0006 0805 35403  |             |             |                      |                      |         |
| Branch No: 5478 3000 0599 5080 105A 3403    |             |             |                      |                      |         |
| Name of Bank: AL RAJHI BANK                 |             |             |                      |                      |         |

In Words : Three Hundred Sixty Five Thousand Eighteen Riyals And Eleven Matalas Only

| SI # | Nature of Goods or Service                                   | Unit  | Qty | Unit Rate (SAR)             | Total Price Excl. VAT (SAR) | VAT %            | VAT Amount (SAR) | Total Amount Incl. VAT (SAR) |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 1    | Labor Cost for Cleaning Teams, of Safety Barriers (Manpower) | Month | 1   | 252875.05                   | 252875.05                   | 15               | 37,931.25        | 290,806.31                   |
| 2    | Food Bill                                                    | Month | 1   | 54532.00                    | 54532.00                    | 15               | 9,679.80         | 74,211.80                    |
|      |                                                              |       |     | Total Price Excl. VAT (SAR) |                             | VAT Amount (SAR) |                  | Total Amount Incl. VAT (SAR) |
|      |                                                              |       |     | 317,407.05                  |                             | 47,611.06        |                  | 365,018.11                   |

| Invoice No :             | Taj-CREC-0005                             | Invoice Date :    | 13-04-2026                      |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Project / Reference No : | QASSIM 2 CCQT INDEPENDENT POWER           | Invoice Period    | March-2026                      |
| Due Date                 | 28-05-2026                                | Contract / PO No. | QASSIM 2 CCQT INDEPENDENT POWER |
| Name                     | Taj Al Khalee Contracting Co.             | City              | Jazan                           |
| Street Name              | China Railway No9 (Saudi) Contracting Co. | District          | As Suways                       |
| Building No              | 6087                                      | Country           | Saudi Arabia                    |
| Postal Code              | 82613                                     | CR No :           | 590013632                       |
| Vat No :                 | 30056526650003                            | CR No :           | 7051803935                      |
| Name                     | Taj Al Khalee Contracting Company         | City              | Buraydah                        |
| Street Name              | Abi Bin Kaao                              | District          | Al Zarqa                        |
| Building No              | 6758                                      | Country           | Saudi Arabia                    |
| Postal Code              | 52372                                     | CR No :           | 7051803935                      |
| Vat No :                 | 314256128900003                           | CR No :           | 7051803935                      |

## VAT INVOICE / فاتورة ضريبة القيمة المضافة

شركة تاج الخالعي للإنشاءات  
Taj Al Khalee Contracting Company  
Genarel Contracting  
C.R: 7051803935  
شركة تاج الخالعي للإنشاءات  
Genarel Contracting  
C.R: 7051803935

