



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-P-0262

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	采购	合同编号	KZ-2025-02-WZ-027-E-001
合同名称	Qassim 2 零星物资采购订单 (SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY)		
收款单位	单位名称：	SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY	
	账户名称：	SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY	
	开户银行：	Saudi Awwal Bank	
	银行账号：	SA1045000000242413045001	
合同总额(元)	19,799,998.33	已支付(元)	12,668,718.74
申请支付金额	168,218.44	币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	168218.44
垫支原因			
支付方式：货物到货验收后30天内支付相应货款。			
已收到请款资料，本期申请支付零星物资采购E的029号&041号订单到货验收款共计117,842.34+50,376.10=168,218.44 SAR，由在岸沙分公司账户支付。			
发起人(签署)： 邓映金 日期： 2026-06-25			
同意			
发起部门岗位经理(签署)：李玲 日期： 2026-06-24			
其他岗位经理(签署)：			
宗纪州：同意, 2026-06-24			
周炜：同意, 2026-06-24			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 168218.44 SAR 168218.44 SAR，同意支付 168218.44 SAR。			
财务专责(签署)： 曹阳 日期： 2026-06-25			
同意			

财务经理(签署): 王勋		日期: 2026-06-25	
项目副经理(联营体成员方)(签署): 王振杰: 同意, 2026-06-25 张建涛: 同意, 2026-06-25 陈新林: 同意, 2026-06-26			
同意			
项目经理(签署): 彭其润		日期: 2026-06-26	
分公司负责人(签署): 日期:			
已审核资金计划符合支付标准。及宗已通过ZATCA Services E Invoice Validation 查验, 可以抵扣。并收到报审表及发票, 金额分别为 168218.44 SAR 168218.44 SAR ,同意支付 168218.44 SAR		同意	
财务人员(签署): 曹阳		日期: 2026-06-25	财务部负责人(签署): 郑敏
		日期: 2026-06-27	
公司主管领导(签署):		日期:	总会计师(签署):
		日期:	
总经理(签署):		日期:	董事长(签署):
		日期:	

采购计划申请单

Procurement plan application form

编号/Serial Number: GCTJ-159

No:

工程名称及 机组号		中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目		分项工程名称		工程需求		申 请 单 位	工程部		
经办人		2026.1.7.		审核人		采购管理部		分管领导	李玲		
日 期		2026.1.7.		设计部		计划合同部		项目经理	郭其国		
性 质		☒ 装置性材料 ☐ 消耗性材料 ☒ 小型机工具 ☐ 危险化学品 ☐ 计量器具 ☐ 其它 ☐ 项目承担消耗性材料		申请购领原因		380KV 电缆终端设计增补 SEC短名单内产品					
计量意见											
HSE 意见											
序号 /NO.	物资名称 /Material Name	型号规格/Material specifications	材 质 /Material	图号/Drawing number	质量标准/Quality Standards	单位 /unit	数量/Qty	需求日期 /Demand Date	备注 /Remark		
1	护套电压限制 器	Non linear Resistor - Type CA10/10.2D				个	30				

采购计划申请单
Procurement plan application form

编号/Serial Number: GCTJ-170

No:

工程名称及 机组号	中国能建沙特凯西姆II燃机项目		分项工程名称	工程需求		申 请 单 位	工程部		
经办人	张可良	审核人	李玲	采购管理部	李玲	分管领导	李玲		
日 期	2026.1.6.	设计部	内联	计划合同部	李玲	项目经理	李玲		
性 质	☐ 装置性材料 ☒ 消耗性材料 ☐ 小型机工具 ☐ 危险化学品 ☐ 计量器具 ☐ 其它 ☐ 项目承担消耗性材料			申请购领原因	电网接口部分设计邮件增补				
计量意见	注明送检单位:								注: 计量器具填写本栏
HSE 意见									注: 危险化学品填写本栏
序号 /NO.	物资名称 /Material Name	型号规格/Material specifications	材 质 /Material	图号/Drawing number	质量标准/Quality Standards	单位 /unit	数量/Qty	需求日期 /Demand Date	备注 /Remark
1	SINGLE-MODE FOC	LC CONNECTOR/APC (Dx)-LC CONNECTOR	8core-30 meters per run	/	/	run	10	2026.01.31	
2	MULTI-MODE FOC	LC CONNECTOR-ST CONNECTOR	8core-30 meters per run	/	/	run	4	2026.01.31	
3	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6	30 meters per run	/	/	run	4	2026.01.31	两端水晶头

4	Ethernet Cable	RJ45-CAT. 6	50 meters per run	/	/	run	4	2026. 01. 31	两 端 水 晶 头
5	Cable	Grey - PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2 Flexible type	100 meter /roll	/	/	Rolls	5	2026. 01. 31	
6	Cable	Blue - PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2 Flexible type	100 meter /roll	/	/	Rolls	5	2026. 01. 31	
7	Cable	Grey - PVC insulated 600/1000V-grade 1.5 mm2 Flexible type	100 meter /roll	/	/	Rolls	10	2026. 01. 31	
8		48-core multiplication		/	48-TMSS-02 SEC-LOTAM 50/125um OM2 & IEC 60794-1-1	m	1000	2026. 01. 31	



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA
Purchase Order

P.o.Number: KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029
P.o.Issue Date: 2026/1/24
Purchaser : China Energy International Group Company Limited
Company Name: SABAH TECH TRDING LLC
Dear Sir/Madam:

序号	材料名称	规格型号	材质	技术标准	单位	数量	单价	总价	计划单号	备注
No.	Material Name	Model Specifications	Description	Technical Standard	Unit	Qty	Unit Price	Total Price	Plan No.	Remarks
							SAR	SAR		
1	SINGLE-MODE FOC	LC CONNECTOR/ APC (Dx)-LC CONNECTOR		8core-30 meters per run	run	10	322.00	3,220.00	CGTJ-170	
2	MULTI-MODE FOC	LC CONNECTOR-ST CONNECTOR		8core-30 meters per run	run	4	322.00	1,288.00	CGTJ-170	
3	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6		30 meters per run (Both ends are equipped with crystal heads.)	run	4	322.00	1,288.00	CGTJ-170	
4	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6		50 meters per run (Both ends are equipped with crystal heads.)	run	4	649.75	2,599.00	CGTJ-170	
5	Cable	Grey – PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2 Flexible type		100 meter /roll	Rolls	5	287.50	1,437.50	CGTJ-170	
6	Cable	Blue – PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2 Flexible type		100 meter /roll	Rolls	5	287.50	1,437.50	CGTJ-170	
7	Cable	Grey-PVC insulated 600/1000V-grade 1.5mm2 Flexible type		100 meter /roll	Rolls	10	230.00	2,300.00	CGTJ-170	

序号	材料名称	规格型号	材质	技术标准	单位	数量	单价	总价	计划单号	备注
No.	Material Name	Model Specifications	Description	Technical Standard	Unit	Qty	Unit Price SAR	Total Price SAR	Plan No.	Remarks
8	Fiber Optic Cable	48-core multiplication		48-TMSS-02 SEC-LOTAM 50/125um OM2 & IEC 60794-1-1	m	1000	23.00	23,000.00	CGTJ-170	
9	Non linear Resistor	Type CA10/10.2D		Insullect Anstralla.	pcs	30	2,196.72	65,901.60	CGTJ-159	
小计/Sub Total (SAR):								102,471.60		
15%税/15% VAT (SAR):								15,370.74		
总价/Total (SAR):								117,842.34		
Purchaser Order Terms: Payment shall be made within 30 days after the receipt and acceptance of the goods.										
1. Delivery time: 14 days										
2. Permanently or temporary facility material and consumables: Permanently										
3. Others terms: According to the attachment.										
PURCHASER AUTHORIZATION					SUPPLIER ACKNOWLEDGEMENT					
SIGNATURE & STAMP					SIGNATURE & STAMP					
SIGNATURE (2) DATE					SIGNATURE DATE					
THE PURCHASE NUMBER ABOVE MUST APPEAR ON ALL CARGO RECEIPT.										

Delivery Note

合同号 Contract No.:	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	合同联系人 Supplier Contactor	Umar	合同联系人电 话 Supplier Contact mobile phone	0597141984
车牌号 license plate number	7371 -ESB	司机姓名 Driver's Name	Tahir Shah	司机电话 Driver mobile phone	0557167602

到货时间 Arrival time	31-01-2026	CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA			
-------------------	------------	-------------------------------------	--	--	--

S.No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称 Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record
1	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	SINGLE- MODE FOC	LC CONNECTOR/ APC (Dx) -LC CONNECTOR	8core-30 meters per run	run	10	CGTJ-170	
2	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	MULTI- MODE FOC	LC CONNECTOR- ST CONNECTOR	8core-30 meters per run	run	4	CGTJ-170	
3	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Ethernet Cable	RJ45- CAT.6	30 meters per run (Both ends are equipped with crytal heads.)	run	4	CGTJ-170	
4	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Ethernet Cable	RJ45- CAT.6	50 meters per run (Both ends are equipped with crytal heads.)	run	4	CGTJ-170	
5	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	cable	Grey-PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2 Flexible type	100 meter/ roll	roll	5	CGTJ-170	
6	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	cable	Blue-PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2 Flexible type	100 meter/ roll	roll	5	CGTJ-170	
7	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	cable	Grey-PVC insulated 600/1000V-grade 1.5 mm2 Flexible type	100 meter/ roll	roll	10	CGTJ-170	
8	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Fiber Optic Cable	48 - core multiplication	48 - TMSS-02 SEC- LOT AM 50/ 125um OM2 & IEC 60794-1-1	m	1000	CGTJ-170	
9	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Non linear Resistor	Type CA10/10.2D	Insulect Australia	pcs	0	CGTJ-159	
合计 TOTAL:								

交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。
The actual status of the goods upon arrival: The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.

签字 signature	 厂家公司名称: Supplier Company name: Sabah Tehnology Trading L.L.C Company 厂家代表: Mohammad Aftab Supplier representative 日期 Date: 27-01-2026	现场接收人员: On-site handover person: 日期 Date: 31-01-2026	现场领用人员: On-site receiving person: 日期 Date: Phone no.
--------------	---	--	---

Delivery Note

合同号 Contract No.:	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-0	合同联系人 Supplier Contact:	Umar	合同联系人电 话 Supplier Contact mobile phone	5597141984
车牌号 license plate number	PICKUP - 7371	司机姓名 Driver's Name	Liu wen chao	司机电话 Driver mobile phone	053 735 8098
到货时间 Arrival time	27-Jan-26	CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA			

S.No	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称 Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival	
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record	
1	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	SINGLE- MODE FOC	LC CONNECTOR/ APC (Dx) -LC CONNECTOR	8core-30 meters per run	run	0	CGTJ-170		
2	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	MULTI- MODE FOC	LC CONNECTOR- ST CONNECTOR	8core-30 meters per run	run	0	CGTJ-170		
3	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Ethernet Cable	RJ45- CAT.6	30 meters per run (Both ends are equipped with crystal heads)	run	0	CGTJ-170		
4	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Ethernet Cable	RJ45- CAT.6	50 meters per run (Both ends are equipped with crystal heads)	run	0	CGTJ-170		
5	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	cable	Grey-PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2 Flexible type	100 meter/ roll	roll	5 ✓	CGTJ-170		
6	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	cable	Blue-PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2 Flexible type	100 meter/ roll	roll	5 ✓	CGTJ-170		
7	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	cable	Grey-PVC insulated 600/1000V-grade 1.5 mm2 Flexible type	100 meter/ roll	roll	10 ✓	CGTJ-170		
8	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Fiber Optic Cable	48 - core multiplication	48 - TMSS-02 SEC- LOT AM 50/ 125um OM2 & IEC 60794-1-1	m	1000 ✓	CGTJ-170		
9	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Non linear Resistor	Type CA10/10 2D	Insulect Australia	pcs	0	CGTJ-159		
合计 TOTAL:									

交接结果与备注: 所有货物交接的数量, 包装, 货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。

The actual status of the goods upon arrival: The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.

	厂家公司名称: Supplier Company name: Sabah Tehnology Trading L.L.C Company	现场接收人员: On-site handover person: Umar A	现场领用人员: On-site receiving person:
	厂家代表: Mohammad Aftab Supplier representative 日期 Date: 27-01-2026	日期 Date: 27-01-2026	日期 Date: Phone no:

签字 signature

Delivery Note

合同号 Contract No.:	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	合同联系人 Supplier Contactor	Umar	合同联系人电话 Supplier Contact mobile phone	0597141984
车牌号 license plate number	8232 SRA	司机姓名 Driver's Name	Adnan Haider	司机电话 Driver mobile phone	0 55 282 1206
到货时间 Arrival time	04-02-2026	CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA			

S.No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称 Material Name	规格型号 Specification/ Model	材质 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到货状态检查情况 The status of goods upon arrival
								异常状态详细记录 Abnormal status detailed record
1	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	Non linear Resistor	Type CA10/10.2D	Insulect Australia	pcs	30	CGTJ-159	
合计 TOTAL:								

交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。
The actual status of the goods upon arrival: The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.

签字 signature		厂家公司名称: Supplier Company name: Sabah Tehnology Trading L.L.C Company 厂家代表: Mohammad Aftab Supplier representative 日期 Date: 04-02-2026	现场接收人员: On-site handover person:	现场领用人员: On-site receiving person:
			日期 Date: 05-02-2026	日期 Date: Phone no.

设备材料验收单

项目名称: 中国能建沙特凯西姆II燃机项目

验收单号: YS-ZSAF00549-P-CT-029-01

采购合同名称: Framework Agreement

采购合同编号: KZ-2025-02-WZ-027-E

供应商: SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY

H 期: 2026/2/7

货物号	货物名称	规格型号	单位	数量	到货日期	到货批次
1	SINGLE-MODE FOC	LC CONNECTOR/APC (Dx)-LC CONNECTOR	run	10	2026/2/5	第一批
2	MULTI-MODE FOC	LC CONNECTOR-ST CONNECTOR	run	4	2026/2/5	第一批
3	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6	run	4	2026/2/5	第一批
4	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6	run	4	2026/2/5	第一批
5	Cable	Grey - PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2	Rolls	5	2026/2/5	第一批
6	Cable	Blue - PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2	Rolls	5	2026/2/5	第一批
7	Cable	Grey-PVC insulated	Rolls	10	2026/2/5	第一批
8	Fiber Optic Cable	48-core multiplication	m	1000	2026/2/5	第一批
9	Non linear Resistor	Type CA10/10.2D	pcs	30	2026/2/5	第一批
合计:				1072		

总包方代表签字:



供方代表签字: (供方未参加现场验收)

仓储代保管代表签字:



设备材料入库单

项目名称: 中国能建沙特凯西姆II燃机项目
合同名称: Framework Agreement
供应单位: SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY
合同号: KZ-2025-02-WZ-027-E

验收单号: YS-ZSAF00549-P-CT-029-01
入库单号: RK-ZSAF00549-P-CT-029-01
仓库: 凯西姆II项目部仓库
入库日期: 2026/2/7

货物号	货物名称	规格型号	单位	入库数量	存放位置
1	SINGLE-MODE FOC	LC CONNECTOR/APC (Dx)-LC CONNECTOR	run	10	凯西姆II项目部仓库
2	MULTI-MODE FOC	LC CONNECTOR-ST CONNECTOR	run	4	凯西姆II项目部仓库
3	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6	run	4	凯西姆II项目部仓库
4	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6	run	4	凯西姆II项目部仓库
5	Cable	Grey - PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2	Rolls	5	凯西姆II项目部仓库
6	Cable	Blue - PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2	Rolls	5	凯西姆II项目部仓库
7	Cable	Grey-PVC insulated	Rolls	10	凯西姆II项目部仓库
8	Fiber Optic Cable	48-core multiplication	m	1000	凯西姆II项目部仓库
9	Non linear Resistor	Type CA10/10.2D	pcs	30	凯西姆II项目部仓库
合计:				1072	

采购经理/仓储工程师:

李欣

仓库管理员:

张明华

领料申请及出库单

项日名称: 中国能建沙特凯西姆II燃机项目

仓库: 凯西姆II项目部仓库

出库日期: 2026/2/10

出库单号: CK-ZSAF00549-P-CT-029-01

验收无误

施工分包商: /

批准(领料人): /

审核(领料人): /

编制(领料人): 张明良

货物号	货物名称	规格型号	单位	出库数量	批次号
1	SINGLE-MODE FOC	LC CONNECTOR/APC (Dx)-LC CONNECTOR	run	10	第一批
2	MULTI-MODE FOC	LC CONNECTOR-ST CONNECTOR	run	4	第一批
3	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6	run	4	第一批
4	Ethernet Cable	RJ45-CAT.6	run	4	第一批
5	Cable	Grey - PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2	Rolls	5	第一批
6	Cable	Blue - PVC insulated 600/1000V-grade 2.5 mm2	Rolls	5	第一批
7	Cable	Grey-PVC insulated 48-core	Rolls	10	第一批
8	Fiber Optic Cable	multiplication Type	m	1000	第一批
9	Non linear Resistor	CA10/10.2D	pcs	30	第一批
合计:				1,072	

施工经理/施工专业工程师意见: /

采购经理/仓储工程师:

张明良

仓库管理员:

张明良

采购计划申请单
Procurement Plan Application Form

No: : GCTJ-226

工程名称 Project Name	中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA		分项工程名称 Sub-project Name			申请单位 Department			
经办人 Handled by	张引良	审核人 Reviewed by	王强	采购管理部 PMD	王强	分管领导 Supervising leader	王强		
日期 Date	2026.2.11	设计管理部 DMD	内厚	计划合同部 PCD	明强	项目经理 Project Manager	郭其国		
申请购领原因/ Reason for application to purchase	原合同归属: 1. 总包 ☒ 2. 分包 ☐ ，分包商名称: 需总包采购原因: (升压站备用电缆) 按照 SEC 审查意见要求, 原计划单内上述电缆因 SEC 意见调整为下列电缆。 成本归集及扣除方式: 联合体								
序号 /NO.	物资名称 /Material Name	型号规格/Material specifications	材 质 /Material	图号 /Drawing number	质量标准/Quality Standards	单位 /unit	数量/Qty	需求日期 /Demand Date	备注 /Remark
1	LV cable	1C×95 RED 0.6/1kV	1C/95-CU/XLPE/PVC		SEC Engineering Standard-TES-P-119.29	III	240	2026-2-28	
2	LV cable	1C×95 BLK 0.6/1kV	1C/95-CU/XLPE/PVC		SEC Engineering Standard-TES-P-119.29	III	240	2026-2-28	

3	LV cable	3C×70 R. Y. B 0.6/1kV	3C/70- CU/XLPE/PVC		SEC Engineering Standard-TES-P-119.29	III	50	2026-2-28	
---	----------	-----------------------	-----------------------	--	--	-----	----	-----------	--

Remarks:

- 1.Latest LOTAM list shall be followed;
- 2.Color Coding shall be as per 01-TMSS-01 Rev.03
- 3.Transmission Material Standard Specification 11-TMSS-10: Power and/or AL. Cond,600 /1000V rating shall be followed.



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

Purchase Order

P.o.Number: KZ-2025-02-WZ-027-E-001-041
P.o.Issue Date: 2026/4/2
Purchaser : China Energy International Group Company Limited
Company Name: SABAH TECH TRDING LLC
Dear Sir/Madam:


序号	材料名称	规格型号	材质	技术标准	单位	数量	单价	总价	计划单号	备注
No.	Material Name	Model Specifications	Description	Technical Standard	Unit	Qty	Unit Price	Total Price	Plan No.	Remarks
							SAR	SAR		
1	LV cable	1C×95 BLK 0.6/1kV	1C/95-CU/XLPE/PVC	SEC Engineering Standard-TES-P-119.29	m	240	76.01	18,242.40	GCTJ-226	
2	LV cable	1C×95 BLK 0.6/1kV	1C/95-CU/XLPE/PVC	SEC Engineering Standard-TES-P-119.29	m	240	76.01	18,242.40	GCTJ-226	
3	LV cable	3C×70 R.Y.B 0.6/1kV	3C/70-CU/XLPE/PVC	SEC Engineering Standard-TES-P-119.29	m	50	146.41	7,320.50	GCTJ-226	
小计/Sub Total (SAR):								43,805.30		
15%税/15% VAT (SAR):								6,570.80		
总价/Total (SAR):								50,376.10		

Purchaser Order Terms: Payment shall be made within 30 days after the receipt and acceptance of the goods.

1.Delivery time: 3 days

2.Permanently or temporary facility material and consumables: Permanently

3.Others terms: According to the attachment.

PURCHASER AUTHORIZATION	SUPPLIER ACKNOWLEDGEMENT
	
SIGNATURE & STAMP	SIGNATURE & STAMP
SIGNATURE (2) DATE	SIGNATURE DATE

THE PURCHASE NUMBER ABOVE MUST APPEAR ON ALL INVOICE RECEIPT

Delivery Note

合同号 Contract No.:	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-041	合同联系人 Supplier Contactor	Umar	合同联系人电话 Supplier Contact mobile phone	0597141984
车牌号 license plate number	1367 G G B	司机姓名 Driver's Name	Saeed Ahmed Peer Bakhsh	司机电话 Driver mobile phone	053 653 6716
到货时间 Arrival time	13-Apr-26	CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA			

No.	订单号 Purchase Requisition No.	材料名称 Material Name	规格型号 Specification/ Model	Description	材料 Technical Standard	数量 Qty	单位 Unit	计划单号 Plan No.	货物到港状态检查情况 The status of goods upon arrival
1	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-041	LV CABLE	1Cx95 BLK0.6/1kV	1C/95-CU/XLPE/PVC	SEC Engineering Standard-TES-P-119.29	480	M	GCTJ-226	
3	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-041	LV CABLE	3Cx70 R.Y.B0.6/1kV	3C/70-CU/XLPE/PVC	SEC Engineering Standard-TES-P-119.29	50	M	GCTJ-226	

合计 TOTAL:

交接结果与备注: 所有货物交接的数量、包装、货损情况, 均已如实记录在货物到港状态检查情况表中。
The actual status of the goods upon arrival: The quantity, packaging and damage of all goods delivered have been recorded truthfully in the goods arrival status inspection form.

签字 signature



厂家公司名称: Sabah Tehnology
Supplier Company name: Sabah Tehnology
Trading L.L.C Company
厂家代表: Mohammad Aftab
Supplier representative 日期 Date: 13-04-2026

现场接收人员:
On-site handover person:
日期 Date:

现场接收人员:
On-site receiving person:
日期 Date:
Phone no.

14-04-2026
0597141984

设备材料验收单

项目名称：中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目

验收单号：YS-ZSAF00549-P-CT-041-01

采购合同名称：Framework Agreement

采购合同编号：KZ-2025-02-WZ-027-E

供应商：SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY

日期：2026/4/21

货物号	货物名称	规格型号	单位	数量	到货日期	到货批次
1	LV cable	1C×95 BLK 0.6/1kV	m	240	2026/4/19	第一批
2	LV cable	1C×95 BLK 0.6/1kV	m	240	2026/4/19	第一批
3	LV cable	3C×70 R.Y.B 0.6/1kV	m	50	2026/4/19	第一批
合计：				530		

总包方代表签字：

供方代表签字：（供方未参加现场验收）

仓储代保管代表签字：

设备材料入库单

项目名称：中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目

合同名称：Framework Agreement

供应单位：SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY

合同号：KZ-2025-02-WZ-027-E

验收单号：YS-ZSAF00549-P-CT-041-01

入库单号：RK-ZSAF00549-P-CT-041-01

仓库：凯西姆 II 项目部仓库


入库日期：2026/4/21

货物号	货物名称	规格型号	单位	入库数量	存放位置
1	LV cable	1C×95 BLK 0.6/1kV	m	240	凯西姆 II 项目部仓库
2	LV cable	1C×95 BLK 0.6/1kV	m	240	凯西姆 II 项目部仓库
3	LV cable	3C×70 R.Y.B 0.6/1kV	m	50	凯西姆 II 项目部仓库
合计：				530	

采购经理/仓储工程师：



仓库管理员：





TECH TRADING LLC

CR NUMBER: 2050098077

VAT #: 310588268100003

شركة صباح تقنية التجارية ذ.م.م

رقم س.ر: 2050098077

رقم الضريبي 310588268100003

TAX INVOICE

فاتورة ضريبية

Invoice No: 2026-00132

٢٠٢٦-٠٠١٣٢

رقم الفاتورة

Seller Details

Name:	SABAH TECH TRADING LLC	اسم المورد	شركة صباح تقنية التجارية
Street Name:	King Faisal Rd	اسم الشارع	طريق الملك فيصل
Building No:	2885	رقم المبنى	٢٨٨٥
City:	Dammam	المدينة	الدمام
Addl. No:	9353	الرقم الإضافي	٩٣٥٣
District:	At Tubayshi Dist.	الحي	حي الطيبيشي
Postal Code:	32233	الرمز البريدي	٣٢٢٣٣
Country:	Saudi Arabia	البلد	المملكة العربية السعودية
VAT Number:	310588268100003	الرقم الضريبي	٣١٠٥٨٨٢٦٨١٠٠٠٠٣
CRN	2050098077	معرف آخر	٢٠٥٠٠٩٨٠٧٧

Buyer Details

Name:	CHINA ENERGY INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED	اسم العميل	شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليميتد
Street Name:	KING FAHAD BRANCH AL OLAYS DIST RIYADH SAUDI ARABIA	اسم الشارع	فرع الملك فهد العليا حي الرياض المملكة العربية السعودية
Building No:	7421	رقم المبنى	٧٤٢١
City:	RIYADH	المدينة	الرياض
Addl. No:	3143	الرقم الإضافي	٣١٤٣
District:	AL OLAYA	الحي	حي العليا
Postal Code:	12212	الرمز البريدي	١٢٢١٢
Country:	Saudi Arabia	البلد	المملكة العربية السعودية
VAT Number:	311502140100003	الرقم الضريبي	٣١١٥٠٢١٤٠١٠٠٠٠٣
CRN	1010845571	معرف آخر	١٠١٠٨٤٥٥٧١

رقم المرجع	فترة الفاتورة	تاريخ الاستحقاق	رقم أمر الشراء	تاريخ التسليم	تاريخ الفاتورة
Project / Reference No	Invoice Period	Due Date	Contract / PO No	Supply Date	Invoice Date
CEEC QASSIM2		23-Apr-2026	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-041	02-Apr-2026	23-Apr-2026

#	Code (SKU)	Nature of goods or service	Qty	Unit	Unit Price (SAR)	Discount (SAR)	Subtotal Excl. of VAT (SAR)	Tax Rate %	Tax Amount (SAR)	Subtotal Incl. of VAT (SAR)
الرمز وحدة حفظ (المخزون)		تفاصيل السلع أو الخدمات	الكمية	وحدة	سعر الوحدة (ريال سعودي)	الخصومات (ريال سعودي)	إجمالي المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)	نسبة الضريبة	مبلغ الضريبة (ريال سعودي)	إجمالي المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)
1	MTRL-00012	LV cable - 1Cx95 BLK0.6/1kV - 1C/95 CU/XLPE/PVC - SEC EngineeringStandard-TES-P 119.29 / كابل	240	Metre	76.01	0.00	18,242.40	15%	2,736.36	20,978.76
2	MTRL-00012	LV cable - 1Cx95 BLK0.6/1kV - 1C/95 CU/XLPE/PVC - SEC EngineeringStandard-TES-P 119.29 / كابل	240	Metre	76.01	0.00	18,242.40	15%	2,736.36	20,978.76
3	MTRL-00012	LV cable - 3Cx70 R.Y.B0.6/1kV - 3C/70-CU/XLPE/PVC - SEC EngineeringStandard-TES-P 119.29 / كابل	50	Metre	146.41	0.00	7,320.50	15%	1,098.08	8,418.58

***** Nothing follow / لا شيء يتبع *****

Total Amount (SAR):	43,805.30	المبلغ الإجمالي (ريال سعودي)-
Total Discount (SAR):	0.00	الخصم الإضافي (ريال سعودي)-
Invoice Taxable Amount (SAR):	43,805.30	المبلغ الخاضع للضريبة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)-
VAT Total Amount (SAR):	6,570.80	إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)-
Gross Total (Incl. of VAT) (SAR):	50,376.10	إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة) (ريال سعودي)-
Balance Due (SAR):	50,376.10	إجمالي المبلغ المستحق (ريال سعودي)-

Amount in words : Fifty Thousand Three Hundred Seventy Six Saudi Riyals And Ten Halalas only.

فقط خمسون ألفاً و ثلاثمائة وستة و سبعون ريالاً سعودياً و عشر هلالات لا غير

*This is a computer generated document, no Signature required.



TECH TRADING LLC

CR NUMBER: 2050098077
VAT #: 310588268100003

شركة صباح تقنية التجارية ذ.م.م
رقم س.ر: 2050098077
رقم الضريبي 310588268100003



b405a664-a1d5-4e08-95e7-27f6b776834f

Invoice Transaction Code: 0100000

اسم المستفيد من الحساب Payee Name:	SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY			
رقم الحساب Account Number	المصرف Bank	فرع Branch	رقم الايبان IBAN	رقم السويفت Swift
242413045001 / ٢٤٢٤١٣٠٤٥٠٠١	SAUDI AWWAL BANK (SAB) /	DAMMAM SAUDI ARABIA	SA1045000000242413045001	SABBSARI,

*This is a computer generated document, no Signature required.



TECH TRADING LLC

CR NUMBER: 2050098077

VAT #: 310588268100003

شركة صباح تقنية التجارية ذ.م.م

رقم س.ر: 2050098077

رقم الضريبي 310588268100003

TAX INVOICE

فاتورة ضريبية

Invoice No: 2026-00084

٢٠٢٦-٠٠٠٨٤

رقم الفاتورة

Seller Details

المورد	اسم	شركة صباح تقنية التجارية
اسم الشارع	طريق الملك فيصل	
رقم المبنى	٢٨٨٥	المدينة
الرقم الإضافي	٩٣٥٣	حي
الرمز البريدي	٣٢٢٣٣	البلد
الرقم الضريبي	٣١٠٥٨٨٢٦٨١٠٠٠٠٣	معرف آخر
	٢٠٥٠٠٩٨٠٧٧	
Name:	SABAH TECH TRADING LLC	
Street Name:	King Faisal Rd	
Building No:	2885	City: Dammam
Addl. No:	9353	District: At Tubayshi Dist.
Postal Code:	32233	Country: Saudi Arabia
VAT Number:	310588268100003	CRN: 2050098077

Buyer Details

تفاصيل شركة العميل	اسم	شركة تشاينانغ إنرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليميتد
اسم الشارع	فرع الملك فهد العليا حي الرياض المملكة العربية السعودية	
رقم المبنى	٧٤٢١	المدينة
الرقم الإضافي	٣١٤٣	حي
الرمز البريدي	١٢٢١٢	البلد
الرقم الضريبي	٣١١٥٠٢١٤٠١٠٠٠٠٣	معرف آخر
	١٠١٠٨٤٥٥٧١	
Name:	CHINA ENERGY INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED	
Street Name:	KING FAHAD BRANCH AL OLAYS DIST RIYADH SAUDI ARABIA	
Building No:	7421	City: RIYADH
Addl. No:	3143	District: AL OLAYA
Postal Code:	12212	Country: Saudi Arabia
VAT Number:	311502140100003	CRN: 1010845571

رقم المرجع	فترة الفاتورة	تاريخ الاستحقاق	رقم أمر الشراء	تاريخ التسليم	تاريخ الفاتورة
Project / Reference No	Invoice Period	Due Date	Contract / PO No	Supply Date	Invoice Date
CEEC QASSIM2	2026-01-01 to 2026-01-31	09-Feb-2026	KZ-2025-02-WZ-027-E-001-029	24-Jan-2026	09-Feb-2026

#	Code (SKU)	Nature of goods or service	Qty	Unit	Unit Price (SAR)	Discount (SAR)	Subtotal Excl. of VAT (SAR)	Tax Rate %	Tax Amount (SAR)	Subtotal Incl. of VAT (SAR)
الرمز وحدة حفظ (المخزون)		تفاصيل السلع أو الخدمات	الكمية	وحدة	سعر الوحدة (ريال سعودي)	الخصومات (ريال سعودي)	إجمالي المبلغ غير شامل ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)	نسبة الضريبة	مبلغ الضريبة (ريال سعودي)	إجمالي المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)
1	MTRL-00059	SINGLE MODE FOC - LC CONNECTOR/ APC(Dx) - Lc CONNECTOR - 8core - 30 meters per run / موصل	10	Roll	322.00	0.00	3,220.00	15%	483.00	3,703.00
2	MTRL-00059	MULTI MODE FOC - LC CONNECTOR-ST CONNECTOR - 8core - 30 meters per run / موصل	4	Roll	322.00	0.00	1,288.00	15%	193.20	1,481.20
3	MTRL-00012	Ethernet Cable - RJ45 - CAT 6 - 30 meters per run (Both ends are equipped with crystal heads.) / كابل	4	Roll	322.00	0.00	1,288.00	15%	193.20	1,481.20
4	MTRL-00012	Ethernet Cable - RJ45 - CAT 6 - 50 meters per run (Both ends are equipped with crystal heads.) / كابل	4	Roll	649.75	0.00	2,599.00	15%	389.85	2,988.85
5	MTRL-00012	Cable - Grey - PVC insulated 600/1000v grade 2.5 mm2 Flexible type - 100 meter / roll / كابل	5	Roll	287.50	0.00	1,437.50	15%	215.63	1,653.13
6	MTRL-00012	Cable - Blue - PVC insulated 600/1000v grade 2.5 mm2 Flexible type - 101 meter / roll / كابل	5	Roll	287.50	0.00	1,437.50	15%	215.63	1,653.13
7	MTRL-00012	Cable - Grey - PVC insulated 600/1000v grade 1.5 mm2 Flexible type - 102 meter / roll / كابل	10	Roll	230.00	0.00	2,300.00	15%	345.00	2,645.00

*This is a computer generated document, no Signature required.



TECH TRADING LLC

CR NUMBER: 2050098077

VAT #: 310588268100003

شركة صباح تقنية التجارة ذ.م.م

رقم س.ر: 2050098077

رقم الضريبي 310588268100003

8	MTRL-00012	Fiber Optic Cable - 48-Core multiplication - 48-TMSS-02 SEC - LOT AM 50/125um OM2 &IEC 60794 كابل / 1-1	1,000	Metre	23.00	0.00	23,000.00	15%	3,450.00	26,450.00
9	MTRL-00012	Non Linear Resistor - Type CA10/10.2D - Insulect Australia / كابل	30	Piece	2,196.72	0.00	65,901.60	15%	9,885.24	75,786.84

***** Nothing follow / لا شيء يتبع *****



2fdd61ab-c060-4afc-a37e-1b536aa95223

Invoice Transaction Code: 0100000

Total Amount (SAR):	102,471.60	المبلغ الإجمالي (ريال سعودي)-
Total Discount (SAR):	0.00	الخصم الإضافي (ريال سعودي)-
Invoice Taxable Amount (SAR):	102,471.60	المبلغ الخاضع للضريبة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)-
VAT Total Amount (SAR):	15,370.74	إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)-
Gross Total (Incl. of VAT) (SAR):	117,842.34	إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة) (ريال سعودي)-
Balance Due (SAR):	117,842.34	إجمالي المبلغ المستحق (ريال سعودي)-
Amount in words : One Hundred Seventeen Thousand Eight Hundred Forty Two Saudi Riyals And Thirty Four Halalas only. فقط مائة و سبعة عشر ألفاً و ثمانمائة و اثنان و أربعون ريالاً سعودياً و أربع و ثلاثون هللة لا غير		

Payee Name: اسم المستفيد من الحساب	SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY			
Account Number رقم الحساب	Bank المصرف	Branch فرع	IBAN رقم الايبان	Swift رقم السويفت
242413045001 / ٢٤٢٤١٣٠٤٥٠٠١	SAUDI AWWAL BANK (SAB) /	DAMMAM SAUDI ARABIA	SA1045000000242413045001	SABBSARI,

*This is a computer generated document, no Signature required.

合同编号	合同名称	分包单位	暂定合同总额 (SAR) ——不含税控制价+15%VAT	支付方式										
KZ-2025-02-WZ-027-E-001	Qassim 2项目 零星物资采购订单	SABAH TECHNOLOGY TRADING LLC COMPANY	10,356,731.00	分批下单，到货验收后支付对应货款	在岸									

支付情况明细表																
序号	期数	第一期	第二期	第三期	第四期	第五期	第六期	第七期	第八期	第九期	第十期	第十一期	第十二期	第十三期	第十四期	第十五期
	时间段	001号订单 到货验收款	004号订单 到货验收款	007号订单 到货验收款	002号订单 到货验收款	006号订单 到货验收款	008号订单 到货验收款	003号订单 到货验收款	005号订单 到货验收款	009号订单 到货验收款	010号订单 到货验收款	017号订单 到货验收款	012号订单 到货验收款	018号订单 危险品仓库租赁费	014号订单 到货验收款	011号订单 到货验收款
1	订货金额（不含税）	9,930.00	19,516.82	2,457.60	110,629.00	416.00	58,800.00	10,097.70	131,739.14	18,360.40	727,650.00	188,500.00	559,451.12	64,800.00	37,168.35	484,298.94
2	VAT税额（15%）	1,489.50	2,927.52	368.64	16,594.35	62.40	8,820.00	1,514.66	19,760.87	2,754.06	109,147.50	28,275.00	83,917.67	9,720.00	5,575.25	72,644.84
3	订货金额（含税）	11,419.50	22,444.34	2,826.24	127,223.35	478.40	67,620.00	11,612.36	151,500.01	21,114.46	836,797.50	216,775.00	643,368.79	74,520.00	42,743.60	556,943.78
4	应扣款项															
5	本期实际支付	11,419.50	22,444.34	2,826.24	127,223.35	478.40	67,620.00	11,612.36	151,500.01	21,114.46	836,797.50	216,775.00	643,368.79	74,520.00	42,743.60	556,943.78
6	支付比例（%）	0.11%	0.22%	0.03%	1.23%	0.00%	0.65%	0.11%	1.46%	0.20%	8.08%	2.09%	6.21%	0.72%	0.41%	5.38%
7	累计已付金额	11,419.50	33,863.84	36,690.08	163,913.43	164,391.83	232,011.83	243,624.19	395,124.20	416,238.66	1,253,036.16	1,469,811.16	2,113,179.95	2,187,699.95	2,230,443.55	2,787,387.33
8	累计已付（%）	0.11%	0.33%	0.35%	1.58%	1.59%	2.24%	2.35%	3.82%	4.02%	12.10%	14.19%	20.40%	21.12%	21.54%	26.91%
	备注															
序号	期数	第十六期	第十七期	第十八期	第十九期	第二十期	第二十一期	第二十二期	第二十三期	第二十四期	第二十五期	第二十六期	第二十七期	第二十八期	第二十九期	第三十期
	时间段	019号订单 到货验收款	020号订单 到货验收款	030号订单 到货验收款	015号订单 租赁费	022号&023号&024号&028号订单 到货验收款	031号订单 到货验收款	032号订单 到货验收款	034号订单 到货验收款	026号订单 到货验收款	038号订单 到货验收款	040号订单 到货验收款	035号订单 到货验收款	027号订单 到货验收款	016号订单 到货验收款第一笔	036号订单 到货验收款
1	订货金额（不含税）	109,080.09	42,096.00	43,478.26	179,695.50	81,264.40	38,212.00	165,000.00	90,580.00	793,327.94	6,802.63	24,053.40	348,930.00	119,872.00	209,370.00	1,131,670.35
2	VAT税额（15%）	16,362.01	6,314.40	6,521.74	26,954.32	12,189.66	5,731.80	24,750.00	13,587.00	118,999.19	1,020.39	3,608.01	52,339.50	17,980.80	31,405.50	169,750.55
3	订货金额（含税）	125,442.10	48,410.40	50,000.00	206,649.82	93,454.06	43,943.80	189,750.00	104,167.00	912,327.13	7,823.02	27,661.41	401,269.50	137,852.80	240,775.50	1,301,420.90
4	应扣款项															
5	本期实际支付	125,442.10	48,410.40	50,000.00	206,649.82	93,454.06	43,943.80	189,750.00	104,167.00	912,327.13	7,823.02	27,661.41	401,269.50	137,852.80	240,775.50	1,301,420.90
6	支付比例（%）	1.21%	0.47%	0.48%	2.00%	0.90%	0.42%	1.83%	1.01%	8.81%	0.08%	0.27%	3.87%	1.33%	2.32%	12.57%
7	累计已付金额	2,912,829.43	2,961,239.83	3,011,239.83	3,217,889.65	3,311,343.71	3,355,287.51	3,545,037.51	3,649,204.51	4,561,531.64	4,569,354.67	4,597,016.08	4,998,285.58	5,136,138.38	5,376,913.88	6,678,334.78
8	累计已付（%）	28.12%	28.59%	29.08%	31.07%	31.97%	32.40%	34.23%	35.24%	44.04%	44.12%	44.39%	48.26%	49.59%	51.92%	64.48%
	备注															
序号	期数	第三十一期	第三十二期	第三十三期												
	时间段	037号订单 到货验收款	021号订单 到货验收款	029号&041号订单 到货验收款												
1	订货金额（不含税）	144,764.05	30,274.89	146,276.90												
2	VAT税额（15%）	21,714.61	4,541.23	21,941.54												
3	订货金额（含税）	166,478.66	34,816.12	168,218.44												
4	应扣款项															
5	本期实际支付	166,478.66	34,816.12	168,218.44												
6	支付比例（%）	1.61%	0.34%	1.62%												
7	累计已付金额	6,844,813.44	6,879,629.56	7,047,848.00												
8	累计已付（%）	66.09%	66.43%	68.05%												
	备注			本期请款												

本期申请支付零星物资采购E的029号&041号订单到货验收款共计117,842.34+50,376.10=168,218.44 SAR，由在岸沙分公司账户支付。