



中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-C-0420

项目名称 中国能建沙特凯西姆 II 燃机项目 项目编号 XNZSAF00562

合同类别	施工	合同编号	SAQ2-GCHT-2024-008
合同名称	土石方工程施工B标段		
收款单位	单位名称：	China Railway No.9(Saudi) Contracting Co.	
	账户名称：	China Railway No.9(Saudi) Contracting Co.	
	开户银行：	NATIONAL COMMERCIAL BANK	
	银行账号：	SA1610000044177542000206	
合同总额(元)	129,300,421.79	已支付(元)	105,429,167.61
申请支付金额	2,541,731.91	币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	0
是否确认收回	否	预计回收时间	
垫支原因			
本次申请不含税工程产值为2326528.07SAR，审核后不含税工程产值为2326528.07SAR. 累计完成不含税产值60463677.73SAR，本次应开票金额2675507.28SAR; 累计应支付66056567.91SAR，累计已支付63514836.00SAR, 本次应2541731.91SAR。			
施工经理(签署)：周炜 日期：2026-06-10			
同意			
发起部门岗位经理(签署)：宗纪州 日期：2026-06-15			
同意			
发起部门分管领导(签署)：王振杰 日期：2026-06-15			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 2541731.91 SAR 2675507.28 SAR , 同意支付 2541731.91 SAR。			
财务专责(签署)：曹阳 日期：2026-06-17			
同意			
财务经理(签署)：王勋 日期：2026-06-17			

项目副经理(联营体成员方)(签署):		日期:	
同意			
项目经理(签署):		彭其润	日期: 2026-06-17
分公司负责人(签署):		日期:	
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验, 可以抵扣。并收到报审表及发票, 金额分别为 2541731.01 SAR 2675507.98 SAR 同意支付		同意	
财务人员(签署):		曹阳	日期: 2026-06-17
		财务部负责人 郑敏 日期: 2026-06-18	
公司主管领导(签署):		日期:	总会计师(签署): 日期:
总经理(签署):		日期:	董事长(签署): 日期:



CHINA RAILWAY NO.9 (SAUDI) CONTRACTING CO. (C.R.:5900013632)

TAX INVOICE / فاتورة ضريبية

Invoice No: 2026-00123

رقم الفاتورة ٢٠٢٦-٠٠١٢٣

Our Details:				تفاصيل شركتنا			
Name:	China Railway Ninth Group Co., Ltd.			المجموعة الصينية التاسعة لسكك الحديد المحدودة	الاسم		
Street Name:	Alashraa Street			شارع العشر	اسم الشارع		
Building No:	5018	City:	Dammam	الدمام	المدينة	٥٠١٨	رقم المبنى
Addl. No:	8196	District:	Ash Shati Ash Sharqi District	حي الشاطئ الشرقي	الحي	٨١٩٦	الرقم الإضافي
Postal Code:	32414	Country:	Saudi Arabia	المملكة العربية السعودية	البلد	٣٢٤١٤	الرمز البريدي
VAT Number:	300565266500003	CRN	5900013632	٥٩٠٠٠١٣٦٣٢ معرف آخر	٣٠٠٥٦٥٢٦٦٥٠٠٠٣	الرقم الضريبي	

Client Details:				تفاصيل شركة العميل			
Name:	China Energy International Group Company Limited			شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليميتد	الاسم		
Street Name:	king fahad Branch 7421			7421 الملك فهد الفرعي	اسم الشارع		
Building No:	7421	City:	Riyadh	الرياض المملكة العربية السعودية	المدينة	٧٤٢١	رقم المبنى
Addl. No:	3143	District:	Al Olaya St	حي العليا	الحي	٣١٤٣	الرقم الإضافي
Postal Code:	12212	Country:	Saudi Arabia	المملكة العربية السعودية	البلد	١٢٢١٢	الرمز البريدي
VAT Number:	311502140100003	CRN	1010845571	١٠١٠٨٤٥٥٧١ معرف آخر	٣١١٥٠٢١٤٠١٠٠٠٣	الرقم الضريبي	

Invoice Date	Supply Date	Contract / PO No	Due Date	Invoice Period	Project / Reference No
07-Jun-2026	07-Jun-2026	SAQ2-GCHT-2024-008	07-Jul-2026		The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

المجموع الفرعي شامل ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)	ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)	ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)	المجموع الفرعي بدون ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)	سعر الوحدة (ريال سعودي)	الكمية	وحدة	تفاصيل السلع أو الخدمات	رمز وحدة حفظ (المخزون)	#
Total Amount Incl.VAT (SAR)	VAT Amount (SAR)	VAT %	Total Price excl. VAT (SAR)	Unit Rate (SAR)	Qty	Unit	Nature of Goods or Services	Code (SKU)	
2,675,507.28	348,979.21	15%	2,326,528.07	1.00	2,326,528.07	Month	Construction Services / خدمات البناء	SERV-00002	1

***** لا شيء يتبع *****

Total excl. VAT (SAR):	2,326,528.07	المجموع الفرعي بدون ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)-
VAT Amount (SAR):	348,979.21	ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)-
Amount Incl. VAT(SAR):	2,675,507.28	المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودي)-
Less: Defect liability security (SAR)	80,265.22	أقل: ضمان مسؤولية العيوب (ريال سعودي)-
Less: Progress security (SAR)	53,510.15	أقل: تقدم الأمن (ريال سعودي)-
Balance Due (SAR):	2,541,731.91	إجمالي المبلغ المستحق (ريال سعودي)-
Amount in words : Two Million Five Hundred Forty One Thousand Seven Hundred Thirty One Saudi Riyals And Ninety One Halalas only.		
فقط مليونان وخمسمائة و واحد و أربعون ألفاً و سبعمائة و واحد و ثلاثون ريالاً سعودياً و إحدى و تسعون هللة لا غير		



Bank Details / التفاصيل المصرفية		Prepared By	Approved By	Received By
ACCOUNT NAME / اسم الحساب	China Railway No9 (Saudi) Contracting Co. / شركة السكك الحديدية الصينية رقم 9 (السعودية) للمقاولات	التوقيع مع الختم Signature with stamp	التوقيع مع الختم Signature with stamp	التوقيع مع الختم Signature with stamp
BANK / بنك	National Commercial Bank / البنك الأهلي التجاري			
ACCOUNT / الحساب	44177542000206 / ٤٤١٧٧٥٤٢٠٠٠٢٠٦			
IBAN / أيبان	SA161000044177542000206			
BRANCH	Jizan / جيزان , NCBKSAJE			

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

2026/6/3

No.:SAQ2-GCHT-2024-008-ZF016

Contractor 承包方(银行账户名称):		China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.		Bank 银行:		National Commercial Bank					
				Bank account 银行账号:		SA1610000044177542000206		Swift Code:	NCBK		
Contract Name 合同名称:		The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project				第十七次进度款申请支付, 工程量以现场实际完成工程量为准。本次申请不含税工程产值为2326528.07SAR, 审核后不含税工程产值为2326528.07SAR. 累计完成不含税产值60463677.73SAR, 本次应开票金额2675507.28SAR; 累计应支付66056567.91SAR, 累计已支付63514836.00SAR, 本次应付2541731.91SAR。					
Contract No. 合同编号:		SAQ2-GCHT-2024-008		Contract Value 合同金额						SAR 71,604,132.99	
Item 项目名称		To Previous Period (SAR) 上期累计	%	This Period (SAR) 本期金额	To Date (SAR) 本月累计					%	
I.Advanve Payment 工程预付款(含税)		6,659,938.80			6,659,938.80						
II.Progress Payment 完成产值(不含税)		58,137,149.66	93%	2,326,528.07	60,463,677.73	97%	Reviewed by 审核人:	Date of Operate 日期:	2026.6.3		
III.Deducted Items 扣款明细							Dept 会签部门	Advice 会签意见	Signer 会签人	Time 会签时间	
1.Workers' salary payment 人工代付							Consrvetion Department 工程管理部	拟同意	邵明	2026.6.3	
2.Material requisition 材料领用							QA/QC Department 质量管理部	同意	邵明	2026.6.3	
3.Mechanical equipment rental 机械租赁							HSE Department 安健环部	同意	邵明	2026.6.3	
4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties 考核奖惩							Planning contract Department 计划合同部	拟同意	邵明	2026.6.3	
5.Others 其他							Deputy Project Director /Chief engineer 副经理/总工	拟同意	邵明	2026.6.3	
IV.Settlement Output Value 结算产值(含税)		66,857,722.09	93%	2,675,507.28	69,533,229.37	97%	Deputy Project Director /Chief engineer 副经理/总工	拟同意	邵明	2026.6.4	
1.Defect liability security 质量保证金		2,005,731.65		80,265.22	2,085,996.87		Project Manager 项目经理	同意	邵明	2026.6.4	
2.Workers salary security 工薪保证金											
3.Progress security 结算保留金		1,337,154.44		53,510.15	1,390,664.59						
4.Payment deduction 预付款扣回		6,659,938.80			6,659,938.80						
V.Net Payment 实付款		63,514,836.00	89%	2,541,731.91	66,056,567.91	92%					
The Contractor Representative 承包方代表:		(Sign and Stamp)(签名并加盖公章)									

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表
The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project
2026/6/3

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	Completion quantity 完成量		
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价								To This Month 累计完成数量	Toal uotput value 累计完成产值	%
一	燃料供应系统															
1.4	E2-E9, E11、E20-E21、E24、E26-E27设备基础															
1.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2454	21.39	52488.47										
1.4.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	9815	39.57	388414.66	9397.25	371876.17						9397.25	371876.17	
1.4.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	6552	37.43	245268.23	1795.51	67212.76						1795.51	67212.76	
1.5	E5 计量站顶棚															
1.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1219	21.39	26067.44	264.96	5667.71						264.96	5667.71	
1.5.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	4875	39.57	192899.03	1309.65	51826.61						1309.65	51826.61	
1.5.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	4888	37.43	182982.06										
1.7	E10 变压器集装箱															
1.7.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	86	21.39	1837.55										
1.7.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	344	39.57	13597.79										
1.7.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	362	37.43	13540.44										
1.8	油罐基础															
1.8.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	956	21.39	20459.80										
1.8.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3826	39.57	151402.44	315.00	12465.45						315.00	12465.45	
1.8.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	987	37.43	36945.02	1895.32	70949.03						1895.32	70949.03	
增项	沥青砂	分层摊铺、找平、压实沥青砂	m³	828	971.68	805025.22	828.49	805025.22						828.49	805025.22	
1.9	设备基础															
1.9.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1119	21.39	23935.92										
1.9.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	4476	39.57	177125.84	8997.88	356071.94						8997.88	356071.94	
1.9.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1815	37.43	67939.54	432.53	16191.24						432.53	16191.24	
1.10	围堰															
1.10.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	217	21.39	4649.49										
1.10.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	869	39.57	34406.24										
1.10.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	761	37.43	28478.14										
1.11	单座油罐区就地隔油池, 30m×40m×3.6m, 地下式, 共															
1.11.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2546	21.39	54459.54										
1.11.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	10184	39.57	403000.63	4638.93	183575.78						4638.93	183575.78	
1.11.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	3989	37.43	149330.91										
1.15	* F2, F3,F4, F5, 3个钢结构棚子, F6改为集装箱, F7为混凝土基座															
1.15.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	512	21.39	10947.55										

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Completion quantity 完成量	
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价									Toal output value 累计完成产值	%
1.15.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2047	39.57	81011.84	535.26	21181.78						535.26	21181.78	
1.15.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	2141	37.43	80161.60	2132.59	79830.94						2132.59	79830.94	
二	水处理系统															
2.1	化水车间 DI															
2.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1735	21.39	37107.29										
2.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	6939	39.57	274593.94	11513.15	455608.41						11513.15	455608.41	
2.1.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	6673	37.43	249812.20	2617.01	97964.62						2617.01	97964.62	
2.2	D2 除盐水箱基础															
2.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	956	21.39	20459.80										
2.2.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3826	39.57	151402.44	601.37	23797.94						601.37	23797.94	
2.2.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	987	37.43	36945.02	397.55	14881.81						397.55	14881.81	
2.3	D3 工业消防水箱基础															
2.3.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	956	21.39	20459.80										
2.3.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3826	39.57	151402.44	534.55	21153.68						534.55	21153.68	
2.3.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	987	37.43	36945.02	352.31	13188.30						352.31	13188.30	
2.4	设备基础															
2.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1431	21.39	30607.09										
2.4.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	5723	39.57	226492.44	3879.09	153506.73						3879.09	153506.73	
2.4.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	3862	37.43	144553.12	876.16	32798.00						876.16	32798.00	
2.5	酸碱存储遮阳棚															
2.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	321	21.39	6867.71										
2.5.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1284	39.57	50821.03										
2.5.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1397	37.43	52300.59										
2.6	圆形筏板基础															
2.6.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	49	21.39	1040.79										
2.6.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	195	39.57	7701.87										
2.6.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	14	37.43	538.71										
2.7	方形基础															
2.7.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	9	21.39	184.75	414.09	8857.69						414.09	8857.69	
2.7.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	35	39.57	1367.08	1365.98	54055.91						1365.98	54055.91	
2.7.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	10	37.43	361.09										
2.8	方形基础 A26															

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	Completion quantity完成量		
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价								To This Month 累计完成数量	Toal uotput value 累计完成产值	%
2.8.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	19	21.39	396.03										
2.8.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	74	39.57	2930.53										
2.8.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	37	37.43	1385.91										
三	供水系统															
3.1	* A7 A8冷凝水箱基础															
3.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	76	21.39	1625.97										
3.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	304	39.57	12032.29	294.63	11659.36						294.63	11659.36	
3.1.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	125	37.43	4693.34	139.32	5215.28						139.32	5215.28	
3.2	厂区工业水管道建筑															
3.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	831	21.39	17781.05										
3.2.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3325	39.57	131579.80	104.87	4150.01						104.87	4150.01	
3.2.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	3161	37.43	118313.26										
3.2.4	地基处理 Ground treatment	1.换填中粗砂; 2.换填运距: 投标人自行考虑;	m³	925	75.40	69747.19	95.64	7211.48						95.64	7211.48	
3.3	厂区回用水管道建筑															
3.3.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	691	21.39	14785.28										
3.3.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2765	39.57	109411.08	1028.15	40686.85						1028.15	40686.85	
3.3.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	2659	37.43	99554.44										
3.3.4	地基处理 Ground treatment	1.换填中粗砂; 2.换填运距: 投标人自行考虑;	m³	740	75.40	55797.75										
四	电气系统															
4.1	燃机电气集装箱 12座															
4.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	185	21.39	3958.76										
4.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	740	39.57	29294.81	1340.37	53042.29						1340.37	53042.29	
4.1.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	396	37.43	14808.29										
4.2	B23: 综合电控楼拆成了B24、 C6、E10集装箱															
4.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	84	21.39	1795.95										
4.2.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	336	39.57	13290.03	84.39	3339.55						84.39	3339.55	
4.2.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	208	37.43	7782.49										
五	附属生产工程															
5.1.1	B20 空压机房															
5.1.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	366	21.39	7837.63	482.25	10315.69						482.25	10315.69	
5.1.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1466	39.57	57998.40	1634.47	64680.67						1634.47	64680.67	
5.1.1.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1478	37.43	55309.67										
5.1.2	C4 制氢站															

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

Unit单位: SAR																
No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Toal uotput value 累计完成产值	%
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价										
5.1.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	227	21.39	4858.37										
5.1.2.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	909	39.57	35951.99	1172.14	46384.98						1172.14	46384.98	
5.1.2.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	630	37.43	23591.79	714.05	26729.60						714.05	26729.60	
5.1.3	C1 材料库检修间															
5.1.3.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2074	21.39	44355.84										
5.1.3.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	8294	39.57	328233.23	2824.86	111787.82						2824.86	111787.82	
5.1.3.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	8330	37.43	311823.98	2392.64	89565.60						2392.64	89565.60	
5.1.4	C2、C3 室外检修区域															
5.1.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	673	21.39	14385.34										
5.1.4.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2690	39.57	106451.42										
5.1.4.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	2748	37.43	102882.30										
5.1.5	C6 柴油机油沫间(钢棚)															
5.1.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	21	21.39	457.44										
5.1.5.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	86	39.57	3385.02										
5.1.5.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	183	37.43	6864.46	26.25	982.64						26.25	982.64	
5.1.6	E13 废品储存间(化学品库)															
5.1.6.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	150	21.39	3198.49										
5.1.6.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	598	39.57	23668.77										
5.1.6.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	633	37.43	23692.04										
5.1.7	B21 空气储罐区															
5.1.7.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	118	21.39	2514.97										
5.1.7.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	470	39.57	18610.81										
5.1.7.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	535	37.43	20037.15										
5.2.1	H1 行政办公楼															
5.2.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1202	21.39	25706.92	353.00	7550.93						353.00	7550.93	
5.2.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	4807	39.57	190231.19										
5.2.1.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	5234	37.43	195930.37	1163.63	43559.09						1163.63	43559.09	
5.2.2	H2 服务楼															
5.2.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	558	21.39	11928.57	81.84	1750.62						81.84	1750.62	
5.2.2.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2231	39.57	88271.45										
5.2.2.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	2346	37.43	87821.79	518.61	19413.54						518.61	19413.54	
5.2.3	化学品库 26#10#5m 1层															
5.2.4	H8 安保控制室															

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Completion quantity 完成量	
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价									Toal uotput value 累计完成产值	%
5.2.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	179	21.39	3835.19										
5.2.4.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	717	39.57	28380.40	674.57	26694.67						674.57	26694.67	
5.2.4.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	750	37.43	28084.89	2856.21	106918.79						2856.21	106918.79	
5.2.5	H5、H9 门卫室															
5.2.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	176	21.39	3772.69										
5.2.5.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	705	39.57	27917.83	3753.11	148521.34						3753.11	148521.34	
5.2.5.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	225	37.43	8421.14	460.52	17239.01						460.52	17239.01	
5.2.5.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³		37.43											
5.2.6	H7 瞭望塔															
5.2.6.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	231	21.39	4938.52										
5.2.6.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	923	39.57	36545.07	2221.35	87905.20						2221.35	87905.20	
5.2.6.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	818	37.43	30637.24										
5.2.7	H4 汽车棚															
5.2.7.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	438	21.39	9362.98										
5.2.7.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1751	39.57	69286.04										
5.2.7.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1945	37.43	72818.09										
5.2.8	H10a 汽车棚															
5.2.8.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	401	21.39	8582.74										
5.2.8.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1605	39.57	63512.20										
5.2.8.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1783	37.43	66750.60										
5.2.10	H6 X射线检测楼															
5.2.10.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	427	21.39	9123.22										
5.2.10.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1706	39.57	67511.71										
5.2.10.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1729	37.43	64705.93	857.59	32102.85						857.59	32102.85	
5.3.1	生活水箱基础															
5.3.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	59	21.39	1258.63										
5.3.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	235	39.57	9313.87										
5.3.1.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	156	37.43	5824.70										
5.3.2	单座污泥脱水间、加药间、电子 设备间、配电间合建首层 36m×9m×6.6m, 局部二层 6m×9m×6.6m, 共1座															
5.3.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	285	21.39	6086.09										
5.3.2.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1138	39.57	45037.09										
5.3.2.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	795	37.43	29759.87										

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

Unit单位: SAR																
No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity合同量			Completion quantity完成量									
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价	To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Toal uotput value 累计完成产值	%
5.3.3	单座含油废水处理站下部, 4m×2m×1.5m, 地上式, 共1座															
5.3.3.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	11	21.39	238.29										
5.3.3.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	45	39.57	1763.37										
5.3.3.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	22	37.43	834.77										
5.3.4	单座含油废水处理站上部10m×6m×6m, 共1座															
5.3.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	72	21.39	1544.41										
5.3.4.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	289	39.57	11428.65										
5.3.4.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	195	37.43	7284.62										
5.3.5	厂内雨水蒸发槽90m×88m×6.5m															
5.3.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	15975	11.80	188499.57	226.31	2670.46						226.31	2670.46	
5.3.5.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	63898	24.50	1565504.92	74106.28	1815603.86						74106.28	1815603.86	
5.3.5.3	碾压土石坝 Rolled fill dam	1.土石坝; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	6807	55.08	374920.93	21808.24	1201223.14						21808.24	1201223.14	
5.3.5.4	预埋铁件 Embedded iron parts	1.热浸锌+涂层170µm; 2.钢材Q235B;	t	1	19786.44	19786.44	7.27	143847.39						7.27	143847.39	
5.3.5.5	土工膜 Geomembrane	1.规格: 2mm厚一层; 2.材料: HDPE膜;	m²	16983	64.17	1089817.64										
5.3.5.6	土工布 Geotextile	1.规格: 400g/m2二层; 2.材料: 土工布;	m²	16983	23.96	406865.25										
5.3.5.8	锚固沟回填 Anchorage trench backfill	1.混凝土回填; 2.C20素混凝土;	m³	407	251.34	102195.34	152.28	38274.24						152.28	38274.24	
5.3.5.9	道路面层 Road deck	1.SMA-13细粒式沥青混凝土38mm; 2.AC-19中粒式沥青混凝土63mm;	m³	78	802.15	62528.61										
5.3.5.10	路缘石 concrete curb	1.混凝土路缘石; 2.规格: 12*30*100cm;	m	250	171.13	42781.48										
5.3.5.11	道路基层 Roadbase	1.200mm级配碎石垫层或330mm厚块石垫层;	m³	233	49.20	11483.57										
5.3.5.12	碾压路堤 Crushed embankment	1.砂石土碾压; 2.分层碾压;	m³	1540	37.97	58471.59										
5.3.5.13	溢流堰 Tumbling bay	1.砂石土路堤; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1400	41.71	58396.72										
5.3.5.14	钢筋制安 Rebar	1.一般钢筋; 2.有环氧树脂涂层钢筋;	t	336	1668.48	560608.55	594.61	992093.61						594.61	992093.61	
5.3.6	厂内2个废水蒸发槽299.5m×79.5m×4m合建															
5.3.6.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	36720	11.80	433293.17										
5.3.6.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	146879	24.50	3598536.48	44888.04	1099756.98						44888.04	1099756.98	
5.3.6.3	碾压土石坝 Rolled fill dam	1.土石坝; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	17188	55.08	946707.43	12864.76	708605.90						12864.76	708605.90	
5.3.6.4	预埋铁件 Embedded iron parts	1.热浸锌+涂层170µm; 2.钢材Q235B; 1. Hot dip zinc + coating 170µm; 2. Steel Q235B;	t	1	19786.44	19786.44										
5.3.6.5	土工膜 Geomembrane	1.规格: 2mm厚一层; 2.材料: HDPE膜;	m²	53988	64.17	3464530.06	50431.60	3236307.96						50431.60	3236307.96	
5.3.6.6	土工布 Geotextile	1.规格: 400g/m2二层; 2.材料: 土工布;	m²	53988	23.96	1293424.55	51508.40	1234019.21						51508.40	1234019.21	
5.3.6.7	防渗层 Impermeable layer	1.规格: 4800g/m2一层; 2.材料: 钠基膨润土;	t	259	839.59	217572.15										
5.3.6.8	锚固沟回填 Anchorage trench backfill	1.混凝土回填; 2.C20素混凝土;	m³	1334	251.34	335314.31	629.28	158164.00						629.28	158164.00	

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Toal uotput value 累计完成产值	%
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价										
5.3.6.9	道路面层 Road deck	1.SMA-13细粒式沥青混凝土38mm; 2.AC-19中粒式沥青混凝土63mm;	m³	187	802.15	149931.99										
5.3.6.10	路缘石 concrete curb	1.混凝土路缘石; 2.规格: 12*30*100cm;	m	520	171.13	88985.48										
5.3.6.11	道路基层 Roadbase	1.200mm级配碎石垫层或330mm厚块 石垫层;	m³	560	49.20	27535.53	312.91	15394.77						312.91	15394.77	
5.3.6.12	碾压路堤 Crushed embankment	1.砂石土碾压; 2.分层碾压;	m³	2193	37.97	83280.25										
5.3.7	生活污水泵井															
5.3.7.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	796	21.39	17020.19										
5.3.7.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3183	39.57	125949.37	238.53	9439.32						238.53	9439.32	
5.3.7.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	3194	37.43	119548.58										
5.3.8	生活污水处理站调节池下部结构															
5.3.8.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	266	21.39	5699.35										
5.3.8.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1066	39.57	42175.18										
5.3.8.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	879	37.43	32889.33										
5.3.9	生活污水处理站上部结构															
5.3.9.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	110	21.39	2360.25										
5.3.9.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	441	39.57	17465.88										
5.3.9.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	281	37.43	10530.13										
5.4.1	H3 消防站															
5.4.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	995	21.39	21287.70	3056.54	65381.66						3056.54	65381.66	
5.4.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3981	39.57	157528.96	53.90	2133.14						53.90	2133.14	
5.4.1.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	3394	37.43	127054.95	1244.84	46599.26						1244.84	46599.26	
5.4.1.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³		37.43											
5.4.2	单座消防水泵间+油箱间合建 15x9x2下部结构															
5.4.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	271	21.39	5802.02										
5.4.2.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1085	39.57	42934.98										
5.4.2.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	611	37.43	22879.54										
5.4.3	单座消防水泵间+油箱间合建 21x9x8上部结构,共1座															
5.4.3.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	176	21.39	3757.50										
5.4.3.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	703	39.57	27805.48										
5.4.3.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	389	37.43	14569.23										
5.4.4	管沟、排水沟															
5.4.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	631	14.97	9442.00										
5.4.4.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2522	28.88	72838.30										
5.4.4.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1916	25.13	48144.41										

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Completion quantity 完成量	
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价									Toal uotput value 累计完成产值	%
5.4.5	泡沫消防室															
5.4.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	143	21.39	3058.45										
5.4.5.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	572	39.57	22632.52	110.00	4353.02						110.00	4353.02	
5.4.5.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	353	37.43	13199.16										
5.5.1	综合管架															
5.5.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1363	21.39	29160.24										
5.5.1.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	5453	39.57	215785.73	20924.36	828037.02						20924.36	828037.02	
5.5.1.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	5566	37.43	208373.81	15248.40	570805.44						15248.40	570805.44	
5.5.2	BOP综合管架、管墩钢架															
5.5.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2572	21.39	55014.83	446.93	9560.16						446.93	9560.16	
5.5.2.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	10288	39.57	407109.68	49241.16	1948614.27						49241.16	1948614.27	
5.5.2.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	10483	37.43	392424.53	12203.99	456841.84						12203.99	456841.84	
5.5.3	120m*2防洪渠管架															
5.5.3.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	912	21.39	19499.09	30007.00	641871.98						30007.00	641871.98	
5.5.3.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3646	39.57	144293.38										
5.5.3.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	3797	37.43	142132.20										
5.5.4	厂外综合管架															
5.5.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	386	21.39	8247.82										
5.5.4.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1542	39.57	61033.87	9321.00	368858.78						9321.00	368858.78	
5.5.4.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1193	37.43	44647.40										
5.5.5	厂区给排水															
5.5.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	728	14.97	10900.72										
5.5.5.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2912	28.88	84091.28										
5.5.5.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	2930	25.13	73634.81										
5.5.5.4	地基处理 Ground treatment	1.换填中粗砂; 2.换填运距: 投标人自行考虑;	m³	675	75.40	50896.60										
5.5.6	生活污水排水															
5.5.6.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3842	14.97	57525.09										
5.5.6.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	15367	28.88	443764.98	14061.83	406070.39						14061.83	406070.39	
5.5.6.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	15999	25.13	402132.27	12466.68	313338.92						12466.68	313338.92	
5.5.6.4	地基处理 Ground treatment	1.换填中粗砂; 2.换填运距: 投标人自行考虑;	m³	3092	75.40	233106.41	3893.54	293581.89						3893.54	293581.89	
5.5.7	厂区现浇混凝土截洪沟															
5.5.7.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	13980	12.83	179425.54										
5.5.7.2	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	55920	25.67	1435404.32										

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Completion quantity 完成量	
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价									Toal uotput value 累计完成产值	%
5.5.7.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	60580	37.43	2267739.46										
5.5.8	厂区雨水管道															
5.5.8.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	14042	14.97	210264.14										
5.5.8.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	56170	28.88	1622037.68	116034.13	3350775.65						116034.13	3350775.65	
5.5.8.3	地基处理 Ground treatment	1.换填中粗砂; 2.换填运距: 投标人自行考虑;	m³	17565	75.40	1324442.52	35492.23	2676198.26						35492.23	2676198.26	
增项		1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³		37.43		13082.44	489725.37						13082.44	489725.37	
5.6.1	初步检查点 遮阳棚两座, 单座 长40m, 宽6m, 高5.5m		土石方回填 Backfilling													
5.6.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	196	21.39	4194.40										
5.6.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	784	39.57	31038.67										
5.6.1.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	574	37.43	21495.50										
5.6.2	附加检查点 遮阳棚一座, 长 25m, 宽20m, 高5.5m															
5.6.2.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	118	21.39	2516.64										
5.6.2.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	471	39.57	18623.19										
5.6.2.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	345	37.43	12897.25										
5.6.3	防洪明渠															
5.6.3.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	317240	11.99	3805232.99	70444.70	844970.67						70444.70	844970.67	
5.6.3.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	135960	24.99	3397529.46	43617.00	1089953.24						43617.00	1089953.24	
5.6.4	南侧拦水坝 高2m															
5.6.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	4680	14.97	70076.07										
5.6.4.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	18720	28.88	540586.82										
5.6.4.3	碾压土石坝 Rolled fill dam	1.土石坝; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	21600	55.08	1189753.04										
5.6.5	厂外现浇混凝土截洪沟															
5.6.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	28084	14.97	420516.31	31711.62	474834.55						31711.62	474834.55	
5.6.5.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	112336	28.88	3243982.96	55116.52	1591627.39						55116.52	1591627.39	
5.6.5.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	121420	37.43	4545211.71										
5.6.6	单段箱涵4孔箱涵A (过进Q2厂 道路)															
5.6.6.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1008	21.39	21561.87	3093.35	66169.05						3093.35	66169.05	
5.6.6.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	4032	39.57	159557.82	16389.92	648596.20						16389.92	648596.20	
5.6.7	厂外现浇混凝土截洪沟															
5.6.8	原水储罐基础															
5.6.8.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3531	21.39	75530.02										
5.6.8.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	14124	39.57	558922.10	830.89	32880.70						830.89	32880.70	
5.6.9	机加池															

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Completion quantity完成量	
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价									Toal uotput value 累计完成产值	%
5.6.9.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	126	21.39	2699.51										
5.6.9.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	505	39.57	19976.39										
5.6.9.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	265	37.43	9904.98										
5.7.1	中间水池															
5.7.1.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	606	21.39	12963.64										
5.7.1.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	2424	39.57	95930.97										
5.7.1.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	1671	37.43	62555.62										
5.7.2	工业废水处理站															
5.7.3	多介质过滤器															
5.7.3.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	54	21.39	1144.83										
5.7.3.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	214	39.57	8471.76	1223.82	48430.07						1223.82	48430.07	
5.7.3.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	86	37.43	3204.33										
5.7.4	废水贮存池、中和池、清净水池 合建															
5.7.4.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	3032	21.39	64853.73										
5.7.4.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	12127	39.57	479917.63										
5.7.4.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	5597	37.43	209513.22										
5.7.5	絮凝池、反应池、pH值调整池基 础															
5.7.5.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	37	21.39	792.31										
5.7.5.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	148	39.57	5863.12										
5.7.5.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	89	37.43	3316.63										
5.7.6	无阀过滤器、斜板澄清器基础															
5.7.6.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	38	21.39	823.12										
5.7.6.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	154	39.57	6091.06										
5.7.6.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	108	37.43	4042.85										
5.7.7	污泥输送泵基础															
5.7.7.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	13	21.39	273.80										
5.7.7.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	51	39.57	2026.13										
5.7.7.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	27	37.43	1018.20										
5.7.8	浓缩池															
5.7.8.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	187	21.39	3991.94										
5.7.8.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	746	39.57	29540.36	72.95	2886.76						72.95	2886.76	
5.7.8.3	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	799	37.43	29890.89										
5.7.9	酸碱储罐区域雨棚+设备基础															

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表
The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity 合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	Completion quantity 完成量		
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价								To This Month 累计完成数量	Toal uotput value 累计完成产值	%
5.7.9.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	239	21.39	5120.09										
5.7.9.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	957	39.57	37888.65										
5.7.9.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	725	37.43	27154.48										
5.7.10	室外泵基础雨棚															
5.7.10.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	220	21.39	4714.95										
5.7.10.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	882	39.57	34890.61										
5.7.10.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	708	37.43	26491.90										
5.7.11	机械加速沉淀池、多介质过滤池 雨棚															
5.7.11.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	294	21.39	6281.61										
5.7.11.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	1175	39.57	46483.88										
5.7.11.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	961	37.43	35988.85										
5.7.12	除盐水泵雨棚															
5.7.12.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	42	21.39	903.12										
5.7.12.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	169	39.57	6683.07	7.70	304.71						7.70	304.71	
5.7.12.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	123	37.43	4600.61										
5.7.13	污泥缓存池															
5.7.13.1	土方开挖 Excavation for ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	99	21.39	2119.39										
5.7.13.2	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	396	39.57	15683.52	21120.00	835779.05						21120.00	835779.05	
5.7.13.3	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	380	37.43	14213.61	21163.72	792238.41						21163.72	792238.41	
	厂区其他位置土方工程															
1	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	794	39.57	31430.75	794.25	31430.75						794.25	31430.75	
2	土方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数 0.90; 有建筑物区域底部或基坑回填	m³	23860	37.43	893176.40	23860.16	893176.40						23860.16	893176.40	
	新增降噪墙工程															
1	土方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³	58157.02	39.57	2301440.32	51106.21	2022419.50						51106.21	2022419.50	
2	土方回填 Backfilling for ordinary		m³	48665.55	37.43	1821736.35	33953.40	1271004.70	16238.89	607883.32	16238.89	607883.32		50192.29	1878888.03	
	新增蒸发塘混凝土工程															
1	废水蒸发塘混凝土 坡面	1.C16, 10cm 2.切缝3.41m	m³	1201.06	698.45	838880.36	1201.06	838880.36						1201.06	838880.36	
2	雨水蒸发塘混凝土 坡面	1.C16, 8cm 2.切缝3.41m	m³	744.54	698.45	520023.96	748.14	522538.38						748.14	522538.38	
3	废水蒸发塘混凝土 平面	1.C16, 10cm 2.切缝3.41m	m³	3611.71	548.60	1981384.11	3628.26	1990463.44						3628.26	1990463.44	
4	雨水蒸发塘混凝土 平面	1.C16, 8cm 2.切缝3.41m	m³	242.49	548.60	133030.01	719.36	394640.90						719.36	394640.90	
	新增蒸发塘雨水井															
1	蒸发塘雨水井	含铸铁井盖及井座, 价格参照C标 22.5	m³	510.02	2381.70	1214714.63	510.02	1214714.63						510.02	1214714.63	
2	混凝土表面防腐 Concrete surface		m²		102.24		828.80	84736.51						828.80	84736.51	

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表
The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	Completion quantity完成量		
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价								To This Month 累计完成数量	Toal uotput value 累计完成产值	%
3	现浇钢筋混凝土剪力墙		m³		1203.38		479.97	577583.90						479.97	577583.90	
	新增土石方回填															
1	土石方回填 Backfilling for ordinary soil	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³	88643.56	23.50	2083123.66	88643.56	2083123.66						88643.56	2083123.66	
	新增场地平整															
1	场地平整 Site Leveling for Ordinary soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑 2.取土运距: 投标人自行考虑	m²	14465.73	7.50	108492.98	14465.73	108492.98						14465.73	108492.98	
	新增380电缆															
1	石方开挖 Excavation for hard soil or	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³		39.57		8855.01	350418.18	8741.69	345933.78	8741.69	345933.78		17596.70	696351.95	
2	土石方回填 Backfilling for ordinary soil	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		21045.00	787794.14	1161.87	43493.21	1161.87	43493.21		22206.87	831287.35	
	场区道路工程															
1	石方开挖 Excavation for hard soil	1.弃土运距: 投标人自行考虑; 2.取土运距: 投标人自行考虑;	m³		39.57				10214.60	404221.06	10214.60	404221.06		10214.60	404221.06	
	BOP场坪															
1	土石方回填 Backfilling for ordinary	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43				4488.60	168025.34	4488.60	168025.34		4488.60	168025.34	
	新增土石方回填															
1	燃机区域土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-984.29	-36845.71						-984.29	-36845.71	
2	低温PINPAN东侧地坪土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-18.06	-676.05						-18.06	-676.05	
3	高温PINPAN东侧地坪土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-35.91	-1344.25						-35.91	-1344.25	
4	集控楼西侧管架土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-53.49	-2002.33						-53.49	-2002.33	
5	燃机主变周边土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-187.28	-7010.60						-187.28	-7010.60	
6	低温PINPAN南侧、西侧地坪土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-306.58	-11476.45						-306.58	-11476.45	
7	高温PINPAN北侧、南侧、西侧地坪土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-447.09	-16736.28						-447.09	-16736.28	
8	照启动周边土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-572.69	-21437.96						-572.69	-21437.96	
9	集控楼西南角地坪土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-3255.81	-121877.33						-3255.81	-121877.33	
10	AOC基础回填土石方回填	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		37.43		-12599.92	-471662.86						-12599.92	-471662.86	
1	土石方人工回填 Backfilling for ordinary soil	1.密实度要求: 厂平回填压实系数0.90; 有建筑物区域底部或基坑回	m³		153.49		34438.89	5286025.23						34438.89	5286025.23	
	补充协议															
1	《土石方工程施工B标段》补充协议B2	合同编号: SAQ2-GCHT-2024-008B2	项	1.00	2124389.43	2124389.43	1.00	2124389.43						1.00	2124389.43	
2	《土石方工程施工B标段》补充协议B5	合同编号: SAQ2-GCHT-2024-008B5	项	1.00	2077562.66	2077562.66	1.00	2077562.66						1.00	2077562.66	
3	节点奖励	合同编号: SAQ2-GCHT-2024-008B1	项	1.00	150000.00	150000.00	1.00	150000.00						1.00	150000.00	
	产值小计 Subtotal					57,264,463.47		55,560,240.18		1,569,556.71		1,569,556.71			57,129,796.88	
	安全文明施工费 (扣回)							1,451,944.97		39,238.92		39,238.92			1,491,183.89	
	安全文明施工费 (申请)							1,445,195.85		39,028.10		39,028.10			1,484,223.95	
	暂列金					5,000,000.00		2,667,558.61		757,182.18		757,182.18			3,424,740.79	

土石方施工工程B标段分包合同进度款报表

The B Part Earthwork Construction Subcontracted Engineering Project

Report Company填报单位: China Railway No.9(Saudi)Contracting Co.

2026/6/3

Unit单位: SAR

No. 序号	Project name 项目名称	Specification 项目特征	Unit 单位	Contract quantity合同量			To Last Month 上月累计数量	Output value to last month 上月累计产值	Completion of This Month 本月申报数量	Output value of this month 本月申报产值	Completion of This Month 本月审核数量	Output value of this month 本月审核产值	%	To This Month 累计完成数量	Completion quantity完成量	
				Number 数量	Unit price 单价	Total price 合价									Toal utopt value 累计完成产值	%
	暂列金1		项	1	2667558.61	2667558.61	1	2667558.61						1.00	2667558.61	
	暂列金2: 新增降噪墙工程															
1	石方开挖 Excavation for hard soil	1.弃土运距; 投标人自行考虑; 2.取土运距; 投标人自行考虑;	m³		39.57				19133.87	757182.18	19133.87	757182.18		19133.87	757182.18	
	扣款项合计							83,900		-		-			83,900	
K1	人工代付							-							-	
K2	材料领用							-							-	
K3	机械租赁							-							-	
K4	考核奖惩							-							-	
K4.1	进度考核															
K4.2	质量考核							58,100				-			58,100	
K4.3	安全考核							25,800				-			25,800	
K5	其他														-	
	合计					62,264,463.47		58,137,149.66		2,326,528.07		2,326,528.07			60,463,677.73	
	VAT15%					9,339,669.52		8,720,572.43		348,979.21		348,979.21			9,069,551.64	
	总计Total					71,604,132.99		66,857,722.09		2,675,507.28		2,675,507.28			69,533,229.37	

Remark: Fund of next month is reported by Contractor. Contractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Employer. 下月资金计划由承包方填报, 并对准确性负责, 发包方审核不包括此项内容。

The Contractor Representative

Consrvetion department :

QA/QC Department :

HSE Department

Planning contract Department:

承包方代表:

工程管理部(专业组)审核:

质量管理部(专业组)审核:

安全管理部(专业组)审核:

计划合同部审核: