中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

修改码：0

总包项目支付申请单

支付单号：XNZSAF00562-ZF-C-0571

项目名称　中国能建沙特凯西姆II燃机项目　项目编号　XNZSAF00562

合同类别	施工	合同编号	SAQ2-GCCG-2024-014
合同名称	场外道路及防洪工程		
收款单位	单位名称：Abdullah Sheban Aldossary & Partner Contracting Company		
	账户名称：Abdullah Sheban Aldossary & Partner Contracting Company		
	开户银行：THE SAUDI NATIONAL BANK RIYADH		
	银行账号：SA4410000008851478000102		
合同总额(元)	245,321,037.99	已支付(元)	22,624,632.85
申请支付金额	11,704,998.37	币种	SAR
项目累计垫支金额	0.00	预提税率	
预提税金额(原币)	0.00	不含预提税支付金额(原币)	0
是否确认收回	否	预计回收时间	
垫支原因			

应付合同结算价款=Σ （固定合同综合单价×实际完成形象进度比例）-合同规定的各类扣款；每次进度结算时按已完结算工程款的90%付款，在每次分包方应得的工程款按照规定扣

施工经理(签署)：陈新林　日期：2026-11-05

同意

发起部门岗位经理(签署)：宗纪州　日期：2026-11-12

同意

发起部门分管领导(签署)：王振杰　日期：2026-11-12

已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为　11,704,998.37 SAR　11,704,998.37 SAR ,同意支付　11,704,998.37 SAR。

财务专责(签署)：曹阳　日期：2026-11-12

同意

财务经理(签署)：王勋　日期：2026-11-12

项目副经理(联营体成员方)(签署)：			日期：				
同意 项目经理(签署)：	彭其润		日期：	2026-11-12			
同意。 分公司负责人(签署)：	贾震江		日期：	2026-11-12			
已审核资金计划符合支付标准。发票已通过ZATCA Services E-Invoice Validation 查验，可以抵扣。并收到报审表及发票，金额分别为 11,704,998.37 SAR 11,704,998.37 SAR 财务人员(签署)：	曹阳	日期：	2026-11-12	同意 财务部负责人(签署)：	孙伟涛	日期：	2026-11-12
同意 公司主管领导(签署)：	范永春	日期：	2026-11-13	同意 总会计师(签署)	潘大明	日期：	46338.87309
总经理(签署)：		日期：		董事长(签署)：		日期：	

شركة عبدالله شيبان الدوسري وشريكة للمقاولات
Abdullah Sheban Aldossary & Partner Cont. Co.

فاتورة ضريبية
TAX INVOICE

التاريخ: 28 أكتوبر 2026
Invoice Date: October 28, 2026

رقم الفاتورة: 03
Number of Invoice: 03

من: شركة عبدالله شيبان الدوسري وشريكه للمقاولات	إلي: شركة تشاينا إنيرجي إنترناشيونال جروب كومباني ليمتد
From: Abdullah Sheban Al-dossary & Partner Cont. Co.	To: China Energy International Group Company Limited
ص ب: 3434 الخبر 34425	ع 7421 الملك فهد الفرعى 3143 حى العليا 12212 الرياض، المملكة العربية السعودية
P.O. Box : 3431 Alkhobar 34425	7421 King Fahad Branch 3143 Al Olaya Dist.12212 RIYADH Kingdom of saudi Arabia
الرقم الضريبي: VAT Numbr: 301288463400003	الرقم الضريبي: VAT Numbr: 311502140100003

إسم المشروع Project Name	رقم العقد Contract No.
CEEC EPC JV of Qassim 2 Project-KSA.	SAQ2-GCCG-2024-014

We would like to submit our invoice regarding completion of:

#	تفاصيل السلع أو الخدمات Nature of Goods or Services	وحدة Unit	الكمية Qty	سعر الوحدة (ريال سعودى) Unit Rate (SAR)	السعر الإجمالى غير شامل الضريبة المضافة (ريال سعودى) Total Price excl. VAT (SAR)	ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودى) VAT	قيمة ضريبة القيمة المضافة (ريال سعودى) VAT Amount (SAR)	الإجمالى (ريال سعودى) Total Amount Incl.VAT (SAR)
1	Progress Payment (دفعة تقدم بالأعمال)	-	1	10,178,259.45	10,178,259.45	15%	1,526,738.92	11,704,998.37

Total excl. VAT (SAR):	10,178,259.45	(ريال سعودى)	الإجمالى غير شامل ضريبة القيمة المضافة
VAT Amount 15% (SAR):	1,526,738.92	(ريال سعودى)	ضريبة القيمة المضافة 15%
Total Amount Incl.VAT (SAR):	11,704,998.37	(ريال سعودى)	المبلغ الإجمالى شامل ضريبة القيمة المضافة
Balance Due (SAR):	11,704,998.37	(ريال سعودى)	إجمالي المبلغ المستحق

Amount in words: Eleven million, seven hundred four thousand, nine hundred ninety-eight Saudi Riyals and thirty-seven halalas only.

أحد عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعودياً وسبعة وثلاثون هللةً فقط.

Bank Name: Saudi National Bank

Account Name: Abdullah Sheban Al-dossary & Partner Cont. Co.

Account No.: 08851478000102

IBAN: SA4410000008851478000102

اسم البنك : البنك الاهلي السعودي

اسم الحساب : شركة عبد الله شيبان الدوسري وشريكه للمقاولات

رقم الحساب : 08851478000102

الايبان : SA4410000008851478000102

中国能建沙特凯西姆II燃机项目联营体项目部
CEEC EPC JV OF QASSIM 2 PROJECT-KSA

Subcontract works of Access Road and Flood Protection Works

2026/10/27

No.:SAQ2-GCHT-2024-014-ZF003

Subcontractor 分包方（银行账户名称）：	Abdullah Sheban Aldossary & Partner Contracting Company		Bank银行：			Saudi National Bank		
			Bank account银行账号：			Account Number: 08851478000102 IBAN: SA4410000008851478000102	Swift Code:	NCBKSAJE
Contract Name合同名称：	Access Road and Flood Protection Works					Notification: 编制说明：	Second payment: 合同第 二次支付： The total amount of the contract excluding tax is 117831772.94 SAR, this progress payment excludes VAT in the amount of 10178259.45 SAR and the amount including VAT is paid in the amount of 11704998.37 SAR. 合同不含税总额 117831772.94 SAR，本次支付不含增值税额 10178259.45 SAR，支付含增值税金额11704998.37 SAR。	
Contract No.合同编号：	SAQ2-GCHT-2024-014		Contract Value 合同金额	SAR 135,506,538.88		Reviewed by审核人：		Date of Operate日期： 2026.10.7
Item 项目名称	To Previous Period (SAR) 上期累计	%	This Period (SAR) 本期金额	To Date (SAR) 本月累计	%	Dept会签部门	Advice会签意见	Signer会签人	Time会签时间
I.Advanve Payment 工程预付款（含税）						Consrvetion Department 工程管理部	如同意		26.12.27
II.Progress Payment 完成产值（不含税）	11,753,577.15	9.97%	10,944,365.00	22,697,942.15	19.26%	QA/QC Department 质量管理部	如同意		2026.12.27
III.Deducted Items 扣款明细（不含税）						HSE Department 安健环部			27.10.2026
1.Workers' salary payment 人工代付						Planning Contract Department 计划合同部	拟同意		2026.12.28
2.Material requisition 材料领用						Depuy Project Director 副经理			2026.10.28
3.Mechanical equipment rental 机械租赁						Depuy Project Director 副经理	拟同意		2026.10.28
4.Performance Evaluation and Rewards/Penalties考核奖惩						Project Manager 项目经理	同意		2026.10.28
5.Others 其他									
IV.Settlement Output Value 结算产值（含税）	16,904,277.40	12.47%	12,586,019.75	29,490,297.15	21.76%				
1.Defect liability security 质量保证金	405,498.41	0.30%	377,580.59	783,079.00	0.58%				
2.Workers salary security 工薪保证金									
3.Progress security 结算保留金	540,664.55	0.40%	503,440.79	1,044,105.34	0.77%				
4.Performance bond 履约保证金	3,387,663.68	2.50%		3,387,663.68	2.50%				
V.Net Payment 实付款	12,570,450.76	9.28%	11,704,998.37	24,275,449.13	17.91%				
The Subcontractor Representative 分包方代表：			(Sign and Stamp)(签名并加盖公章)						

Bill of Quantities
工程量清单

Item No 序号	Item Name 名称	Unit 单位	Quantity 工程量	综合单价(SAR) Unit Price 单价	综合单价(SAR) Total price 总价	上月累计比例 Completion Percentage To Last Month	上月累计产值 output value To Last Month	本月申报数量 Completion of This Month	本月申报比例 Completion Percentage of This Month	本月申报产值 Output value of this month	本月审核比例 Completion Percentage after EPC review	本月审核产值 Output value after EPC review	累计完成比例 Completion Percentage To This Month	累计完成产值 Toal output value	%
I	Highway tie-in section														
1.1	[illegible]	m3	47,229	20.00	944,575.06										0.00%
1.2	[illegible]	m3	62,353	33.00	2,057,636.46										0.00%
1.3	[illegible]	m3	15,124	30.00	453,716.01										0.00%
1.4	Soil Subgrade [illegible]	m3	19,352	40.00	774,099.35										0.00%
1.5	[illegible]	m3	19,352	55.00	1,064,386.60										0.00%
1.6	[illegible]	m2	64,508	2.80	180,623.18										0.00%
1.7	[illegible]	m3	12,902	800.00	10,321,324.64										0.00%
1.8	[illegible]	m2	129,017	2.80	361,246.36										0.00%
1.9	[illegible]	m3	6,451	800.00	5,160,662.32										0.00%
1.10	[illegible]	m	561	80.00	44,880.00										0.00%
1.11	[illegible]	m2	2,090	80.00	167,200.00										0.00%
1.12	[illegible]	m3	457	620.00	283,030.00										0.00%
1.13	[illegible]	t	114	4,500.00	513,000.00										0.00%
1.14	[illegible]	m2	220	220.00	48,400.00										0.00%
1.15	[illegible]	m2	1,045	70.00	73,150.00										0.00%
1.16	[illegible]	m	208	1,500.00	311,850.00										0.00%
1.17	[illegible]	m	5,496	350.00	1,923,460.00										0.00%
1.18	[illegible]	m2	1,800	110.00	198,000.00										0.00%
1.19	[illegible]	unit	2	25,000.00	50,000.00										0.00%
1.20	[illegible]	m2	37,546	7.00	262,819.10										0.00%
1.21	[illegible]	m	208	1,000.00	207,900.00										0.00%
1.22	[illegible]	unit	11	2,500.00	27,500.00										0.00%
1.23	[illegible]	m2	722	35.00	25,256.00										0.00%
1.24	[illegible]	m2	2,200	35.00	77,000.00										0.00%
1.25	[illegible]	m2	252	45.00	11,330.55										0.00%
1.26	[illegible]	unit	5,000	25.00	125,000.00										0.00%
1.27	[illegible]	unit	55	2,000.00	110,000.00										0.00%
1.28	[illegible]	unit	140	70.00	9,800.00										0.00%
1.29	[illegible]	m2	90	120.00	10,800.00										0.00%

BOQ of Quantities
工程量清单

Item No 序号	Item Name 名称	Unit 单位	Quantity 工程量	综合单价(SAR) Unit Price 单价	综合单价(SAR) Total price 总价	上月累计比例 Completion Percentage To Last Month	上月累计产值 output value To Last Month	本月申报数量 Completion quantity of This Month	本月申报比例 Completion Percentage of This Month	本月申报产值 Output value of this month	本月审核比例 Completion Percentage after EPC review	本月审核产值 Output value after EPC review	累计完成比例 Completion Percentage To This Month	累计完成产值 Toal output value	%
[illegible]	Type A Box Culvert 8x8	unit	60	250.00	15,000.00										0.00%
[illegible]	Warning Barriers	unit	60	250.00	15,000.00										0.00%
[illegible]	Traffic direction signs	unit	116	3,000.00	348,000.00										0.00%
[illegible]	Temporary road service [illegible]	unit	116	3,000.00	348,000.00										0.00%
[illegible]	Type B barricades	unit	6	500.00	3,000.00										0.00%
[illegible]	Warning Flags	unit	100	60.00	6,000.00										0.00%
[illegible]	Unlined ramps	m2	10	500.00	5,000.00										0.00%
[illegible]	Plain ready	m2	2,900	60.00	174,000.00										0.00%
[illegible]	Asphalt surface layer for the division	m3	1,740	500.00	870,000.00										0.00%
[illegible]	Chrome road pavement markers	unit	133	25.00	3,329.00										0.00%
[illegible]	Aluminum road sign floor installation	m2	30	1,000.00	30,000.00										0.00%
3	Project Entrance Road and Road construction works														0.00%
[illegible]	[illegible]	m3	194,414	25.00	4,860,362.00	0.44	2,119,975.00	109,615.00	0.56	2,740,375.00	0.56	2,740,375.00	1.00	4,860,350.00	100.00%
[illegible]	[illegible] Facility	m3	232,236	37.00	8,592,746.80	0.60	5,154,998.00	116,964.00	0.50	4,327,668.00	0.50	4,327,668.00	1.10	9,482,656.00	110.36%
[illegible]	Excavation	m3	59,571	37.00	2,204,135.92										0.00%
[illegible]	Sub Subgrade	m3	50,328	42.00	2,113,761.35	0.07	153,300.00	13,161.00	0.26	552,342.00	0.26	552,342.00	0.33	705,642.00	33.38%
[illegible]	Crushed Stone Subgrade	m3	50,329	55.00	2,768,075.81			12,000.00	0.24	660,000.00	0.24	660,000.00	0.24	660,000.00	23.84%
[illegible]	Bituminous Prime Coat	m2	230,363	2.80	645,017.59										0.00%
[illegible]	Two layers of asphalt base course performance grade (PG 70-16), each layer 7cm thick [illegible]	m3	17,125	850.00	14,556,624.00										0.00%
[illegible]	[illegible] grade rapid-curing asphalt tack coat	m2	230,363	2.80	645,017.58										0.00%
[illegible]	Asphalt wearing course performance grade (PG 70-16), with a thickness of 5 cm per layer	m3	12,438	850.00	10,572,315.00										0.00%
[illegible]	Precast Channelization Curb [illegible]	m	23,200	80.00	1,856,000.00										0.00%
[illegible]	Precast Channelization Curb for landscaping	m	1,155	80.00	92,400.00										0.00%
[illegible]	Group with 6 cm thick cement and colored interlocking pavers	m2	12,075	80.00	966,000.00										0.00%
[illegible]	[illegible] cm thick colored cement interlocking pavers for plaza and [illegible]	m2	2,100	90.00	189,000.00										0.00%
[illegible]	precast concrete tubular [illegible]	m	378	2,500.00	945,000.00			378.00	1.00	945,000.00	1.00	945,000.00	1.00	945,000.00	100.00%
[illegible]	Reinforced concrete for box culverts and drainages	m3	861	650.00	559,650.00										0.00%
[illegible]	Manufacturing Fabrication and Installation	t	180	4,500.00	810,000.00										0.00%
[illegible]	Prestressed plain reinforcement concrete	m2	1,050	650.00	682,500.00										0.00%
[illegible]	Paint Insulating Coating on Concrete Surface	m2	2,100	80.00	168,000.00										0.00%

Bill of Quantities
工程量清单

Item No 序号	Item Name 名称	Unit 单位	Quantity 工程量	综合单价(RMB) Unit Price 单价	综合单价(RMB) Total price 总价	上月累计比例 Completion Percentage To Last Month	上月累计产值 output value To Last Month	本月申报数量 Completion of This Month	本月申报比例 Completion Percentage of This Month	本月申报产值 Output value of this month	本月审核比例 Completion Percentage after EPC review	本月审核产值 Output value after EPC review	累计完成比例 Completion Percentage To This Month	累计完成产值 Toal output value	%
1.0	Reinforced Concrete Encasement for Pipelines	m	189	1,200.00	226,800.00										
1.1	Concrete Ditches	m	300	400.00	120,000.00										0.00%
1.2	Reinforced concrete retaining structures (walls) for uniform materials	m2	3,549	120.00	425,880.00										0.00%
1.3	Metal road barriers	m	4,500	300.00	1,350,000.00										0.00%
1.4	Saw cut of the existing asphalt layer	m2	2,500	7.00	17,500.00										0.00%
1.5	Relocate displacement treatment of underground pipelines or cables and other facilities	m	189	1,000.00	189,000.00			189.00	1.00	189,000.00	1.00	189,000.00	1.00	189,000.00	100.00%
1.6	Purchase and allocation of advertising boards, warning or informational signs	unit	10	2,500.00	25,000.00										0.00%
1.7	Non-reflectorized Thermoplastic White Traffic Line	m2	2,320	30.00	69,600.00										0.00%
1.8	Reflectorized Thermoplastic White Traffic Line	m2	9,280	30.00	278,400.00										0.00%
1.9	Non-reflectorized Epoxy Thermoplastic Traffic Painted Markings	m2	180	35.00	6,300.00										0.00%
1.10	Retroreflective Raised Pavement Markers Type A	unit	10,000	25.00	250,000.00										0.00%
1.11	Implementation Guide Sign	unit	50	3,000.00	150,000.00	1.00	150,000.00						1.00	150,000.00	100.00%
1.12	Advance signs	unit	140	70.00	9,800.00	1.00	9,800.00						1.00	9,800.00	100.00%
1.13	Electronic warning signs	m2	90	45.00	4,050.00										0.00%
1.14	Type A Hot Flashing Light	unit	60	250.00	15,000.00										0.00%
1.15	Warning Beacons	unit	60	250.00	15,000.00										0.00%
1.16	traffic diversion units	unit	116	2,500.00	290,000.00										0.00%
1.17	Temporary road signs	unit	116	1,500.00	174,000.00	1.00	174,000.00						1.00	174,000.00	100.00%
1.18	Type B Barricades	unit	6	500.00	3,000.00										0.00%
1.19	Warning Flags	unit	290	60.00	17,400.00	1.00	17,400.00						1.00	17,400.00	100.00%
1.20	Vehicle mats	m2	10	500.00	5,000.00										0.00%
1.21	Plastic mesh	m2	5,800	60.00	348,000.00			5,800.00	1.00	348,000.00	1.00	348,000.00	1.00	348,000.00	100.00%
1.22	Asphalt surface layer for the diversion	m3	1,740	500.00	870,000.00			870,000.00	1.00	870,000.00	1.00	870,000.00	1.00	870,000.00	100.00%
1.23	Ceramic raised pavement markers	unit	133	50.00	6,650.00										0.00%
1.24	Temporary road signs (box installation)	m2	30	1,000.00	30,000.00										0.00%
1.25	Steel and parking kit	unit	56	8,500.00	476,000.00										0.00%
2	Electrical works														0.00%
3	Ground														
3.1	Medium Voltage Switchgear (RMU)		1	200,000.00	200,000.00										
3.2	Substation Unit														0.00%

Bill of Quantities
工程量清单

Item No 序号	Item Name 名称	Unit 单位	Quantity 工程量	综合单价(SAR) Unit Price 单价	综合单价(SAR) Total price 总价	上月累计比例 Completion Percentage To Last Month	上月累计产值 output value To Last Month	本月申报数量 Completion of This Month	本月申报比例 Completion Percentage of This Month	本月申报产值 Output value of this month	本月审核比例 Completion Percentage after EPC review	本月审核产值 Output value after EPC review	累计完成比例 Completion Percentage To This Month	累计完成产值 Toal output value	%
		NOS	4	195,000.00	780,000.00										
		m	9,287	400.00	3,714,800.00										
		m	11,464	150.00	1,719,600.00										
		m	7,810	120.00	937,200.00										
		NOS	364	5,000.00	1,820,000.00										
		NOS	1	4,500.00	4,500.00										
		NOS	364	1,500.00	546,000.00										
		L.S	27	15,000.00	405,000.00										
		NOS	4	50,000.00	200,000.00										
Subtotal 小计					96,542,126.67	0.08	7,779,463.00			10,632,385.00		10,632,385.00	0.19	18,411,848.00	

Remark: Fund of next month is reported by Contractor. Contractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Employer. F月资金计划由承包方填报，并对准确性负责，发包方审核不包括此项内容。

The Subcontractor Representative:

承包方代表：

شركة عبدالله شبيان الدوسري وشريكه للمقاولات
س.ت ٢٠٥١٠٢٥٥٣١
C.R. 2051025531
#1
& PARTNER CONT. CO.
ABDULLAH SHEBAN AL-DOSSARY

Construction Management Department:

工程管理部（专业组）审核：

Quality Management Department:

质量管理部（专业组）审核：

HSE Department:

安全管理部（专业组）审核：

27/10/2026

Planning & Contract Department:

计划合同部审核：

Bill of Quantities
工程量清单

Item No 序号	Item Name 名称	Unit 单位	Quantity 工程量	综合单价(SAR) Unit Price 单价	综合单价(SAR) Total price 总价	上月累计比例 Completion Percentage To Last Month	上月累计产值 output value To Last Month	本月申报数量 Completion of This Month	本月申报比例 Completion Percentage of This Month	本月申报产值 Output value of this month	本月审核比例 Completion Percentage after EPC review	本月审核产值 Output value after EPC review	累计完成比例 Completion Percentage To This Month	累计完成产值 Toal output value	%
I	防洪工程 Flood Control Facilities														
1.1	Earthworks 土方														
1.1.1	Excavation 开挖	m3	270,784.53	20.00	5,415,690.60	0.09	499,320.00						0.09	499,320.00	9.22%
1.1.2	Backfilling 回填	m3	1,436.17	32.00	45,957.44										0.00%
1.2	Concrete and Rebar Work 混凝土和钢筋工程														
1.2.1	Concrete Water Channel 混凝土水沟	m3	9,408.24	650.00	6,115,356.00										0.00%
1.2.2	Concrete Slope 混凝土护坡	m3	169.96	650.00	110,474.00										0.00%
1.2.4	Concrete culvert (including walls with octagonal regular shapes) 混凝土箱涵（含八角形异形墙）	m3	280.63	750.00	210,469.26										0.00%
1.2.4	Rebars 钢筋制安	t	763.61	4,500.00	3,436,261.34			38.00	0.05	171,000.00	0.05	171,000.00	0.05	171,000.00	4.98%
1.3	Structural Control Lines & Levels 结构控制线与标高														
1.3.1	Excavation 开挖	m³	25,613.92	20.00	512,278.40			6,675.00	0.25	130,460.00	0.25	130,460.00	0.25	130,460.00	25.47%
1.3.2	Backfilling 回填	m³	18,502.87	32.00	592,091.84										0.00%
1.4	Drainage Structure 排水结构														
1.4.1	90mm PVC Drainage Pipe 90mm PVC排水管	m	2,240.00	100.00	224,000.00										0.00%
1.4.2	Crushed Stone Filter Layer 碎石过滤层	m³	100.75	150.00	15,112.50										0.00%
1.4.3	nonwoven geotextile fabric 无纺土工布	m²	1,779.85	20.00	35,597.00										0.00%
1.4.4	Concrete Bedding C15混凝土	m³	25.19	600.00	15,114.00										0.00%

Bill of Quantities
工程量清单

Item No 序号	Item Name 名称	Unit 单位	Quantity 工程量	综合单价(SAR) Unit Price 单价	综合单价(SAR) Total price 总价	上月累计比例	上月累计产值	本月申报比例	本月申报产值	本月审核比例	本月审核产值	累计完成比例	累计完成产值	
145	Drainage Channel Concrete Bedding 排水沟垫层混凝土	m³	152.91	650.00	99,391.50									0.00%
146	Drainage Channel Concrete 排水沟混凝土	m³	1,626.00	650.00	1,056,900.00									0.00%
147	Polyethylene Film 聚乙烯薄膜	m²	6,239.29	10.00	62,392.90			1,052.00	0.17	10,520.00	0.17	10,520.00	0.17	10,520.00	16.86%
148	rebars 钢筋材料	t	19.51	4,500.00	87,777.00									0.00%
15	Slope Surface Structure 坡面结构													
151	C20 concrete surface layer C20混凝土面层	m³	1,723.00	650.00	1,119,950.00									0.00%
152	Reinforcement Mesh 钢筋网片	t	104.24	4,500.00	469,080.00									0.00%
153	Polyethylene Film 聚乙烯薄膜	m²	24,614.31	10.00	246,143.10									0.00%
16	Protective Structure 防护结构													
161	Guardrails (including utility poles, corner posts, galvanized chain link fabrics, etc.) 防护栏（含设备杆、角柱、镀锌链环网等）	m	1,948.51	180.00	350,731.80									0.00%
162	Protective Railing Concrete Foundation 防护栏杆混凝土基础	m³	35.10	650.00	22,815.00									0.00%
164	rebars 钢筋材料	t	3.51	4,500.00	15,795.00									0.00%
17	Toe Protection Structure 坡脚保护结构													
171	Concrete Slope Toe Protection 混凝土坡脚防护	m³	677.01	650.00	440,056.50									0.00%
172	Concrete Bedding 垫层混凝土	m³	73.34	650.00	47,671.00									0.00%
173	Polyethylene Film 聚乙烯薄膜	m²	1,354.01	10.00	13,540.10									0.00%
Subtotal 小计					20,760,646.28	0.02	499,320.00		311,980.00		311,980.00	0.04	811,300.00	3.91%

Remark: Fund of next month is reported by Contractor. Contractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Employer. 下月资金计划由承包方填报，并对准确性负责，发包方审核不包括此项内容。

The Subcontractor Representative

Construction Management Department:

Quality Management Department:

HSE Department:

Planning & Contract Department:

承包方代表：

工程管理部（专业组）审核：

质量管理部（专业组）审核：

安全管理部（专业组）审核：

27/10/2026

计划合同部审核：

Bill of Quantities
工程量清单

Item No 序号	Item Name 名称	Unit 单位	Quantity 工程量	综合单价(SAR) Unit Price 单价	综合单价(SAR) Total price 总价	上月累计数量 Completion To Last Month	上月累计产值 output value To Last Month	本月申报数量 Completion of This Month	本月申报产值 Output value of this month	本月审核数量 Completion after EPC review	本月审核产值 Output value after EPC review	累计完成数量 Completion To This Month	累计完成产值 Toal output value	%
1	Construction measures fee 施工措施费													
1.1	Plastic drums with reflective strips 带反光条的塑料桶	项	1.00	180,000.00	180,000.00	1.00	180,000.00					1.00	180,000.00	100.00%
1.2	flag bearer (worker)旗手（工人）	项	1.00	45,000.00	45,000.00	1.00	45,000.00					1.00	45,000.00	100.00%
1.3	Flag Man (Puppet) 旗手（机器人）	项	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00					1.00	1,500.00	100.00%
1.4	Electronic Display Screen 电子屏幕	项	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00					1.00	2,500.00	100.00%
1.5	generator 发电机	项	1.00	100,000.00	100,000.00	1.00	100,000.00					1.00	100,000.00	100.00%
2	removal of all types of debris 清除废弃物	项	1.00	50,000.00	50,000.00	1.00	50,000.00					1.00	50,000.00	100.00%
3	Test fee 试验费	NOS	1.00	Including in our price	0.00									
4	Fees for licensing, acceptance, and obtaining certificates, etc 许可、验收、取证等费用	NOS	1.00	150,000.00	150,000.00	1.00	150,000.00					1.00	150,000.00	100.00%
Subtotal 小计					529,000.00	1.00	529,000.00					1.00	529,000.00	100.00%

Remark: Fund of next month is reported by Contractor. Contractor is responsible for schedule plan, which is not checked by Employer. 下月资金计划由承包方填报，并对准确性负责，发包方审核不包括此项内容。

The Subcontractor Representa
承包方代表：

Construction Management Department:
工程管理部（专业组）审核：

Quality Management Department:
质量管理部（专业组）审核：

HSE Department:
安全管理部（专业组）审核：

Planning & Contract Department:
计划合同部审核：

عبدالله شبيان اللوسي وشريكه للمقاولات
س.ت ٢٠٥١٠٢٥٥٣١
C.R. 2051025531
#1
ABDULLAH SHEBAN AL-OOSSARY & PARTNER CONT. CO.

2月/10/2026

شركة عبدالله شيبان الدوسري وشريكة للمقاولات
Abdullah Sheban Aldossary & Partner Cont. Co.

Guarantee Letter

Date: 27/10/2026

To: *China Energy Engineering Corporation (CEEC)*

Subject: Guarantee of Timely Salary and Supplier Payments.

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm and provide our full guarantee to China Energy Engineering Corporation (CEEC) that we are meeting all our financial obligations in a timely and compliant manner.

We confirm that:

- All salaries of our labor force deployed on the CEEC project are being paid on time, in accordance with the agreed terms and the applicable labor laws of the Kingdom of Saudi Arabia.
- Payments to our manpower suppliers for the CEEC project are also being processed and settled promptly, without delay.

Furthermore, we have conducted a salary satisfaction survey among our labor workforce assigned to the CEEC project. Based on the feedback received, we are pleased to state that the workforce has expressed overall satisfaction with their wages and compensation.

We remain fully committed to maintaining transparency, compliance, and the welfare of our employees and business partners, while upholding the standards and expectations of CEEC.

Please feel free to contact us should you require any further information or clarification.

Sincerely,

Abdullah Aldossary
General Manager

شركة عبدالله شيبان الدوسري وشريكه للمقاولات
س.ت ٢٠٥١٠٢٥٥٣١
C.R. 2051025531
#1
ABDULLAH SHEBAN AL-DOSSARY & PARTNER CONT. CO.